


2. 日並側土砂搬出における安全対策(案)の説明

工事中の安全対策

①土砂搬出時は、**交通誘導員を配置し交通安全の確保に努める**

(通常時2箇所⇒**土砂搬出時7箇所**)



2. 日並側土砂搬出における安全対策(案)の説明

工事中の安全対策

②ダンプトラックの運行台数及び通行時間制限

- ・ 運行時間は、8：00～17：00まで（8時間）

- ・ 最大搬出台数を土砂搬入時同様に**104台片道／日程度**

⇒ **1時間で約13台（片道）程度**

③ダンプトラックの走行速度の制限

- ・ 法定速度 40km/h以下（子々川日並線）

⇒ **全線30km/h以下で終日走行**


④土砂搬出時は、盛土材の搬入は行わない

2. 日並側土砂搬出における安全対策(案)の説明

工事中の安全対策

⑤ ダンプトラック運転手への注意喚起看板の設置（町道子々川日並線沿い）

※（スリム看板を電柱・立木に計8箇所設置予定）



2. 日並側土砂搬出における安全対策(案)の説明

工事中の安全対策

- ⑥当現場のダンプトラックということを表示するため、**プラカードの設置**を行う。



ハンドルの前に常備

- ⑦ダンプトラック運転手への、**毎朝の朝礼で安全確認**を行う。(走行速度の遵守等)

2. 日並側土砂搬出における安全対策(案)の説明

工事中の安全対策

- ⑧ 1日/回ダンプトラックの追尾を不定期で行い、**走行チェック及び路面状況の確認**を行う
- ⑨ **安全のぼり**を設置し、**地域住民への注意喚起**を行う。



工事用車両注意

2. 日並側土砂搬出における安全対策(案)の説明

工事中の安全対策

- ⑩地域住民への注意喚起のため、工事着手前に下記**ビラの配布**を行う。(配布先は自治会や学校等)

工事のお知らせ

・残土搬出の期間
・平成28年5月中旬～
・平成29年3月下旬予定

地域高規格道路『西彼杵道路』一般県道奥ノ平時津線(時津工区)に伴う、残土を搬出するため、**工事用車輛(ダンプトラック)**が増加します。
(1日・約104台/片道・約1時間・約12台/片道)

長崎県、受注者一体となり安全対策には万全を期して施工を行います。歩車道の利用の際は、誠に申し訳ありませんが、十分にご注意くださいますよう、よろしくお願いします。

工事期間中は、大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。

問い合わせ先
長崎県興局道路建設課改良第二班 金松・西山
TEL 095-844-2181
時津町役場都市整備課 久保田・霧村
TEL 095-882-2211
㈱長崎西部建設 西村
TEL 095-822-8501

2. 日並側土砂搬出における安全対策(案)の説明

工事中の環境対策

- ①現場内へ工事用車両の洗車場の設置及び土砂流出防止のため、現場内の仮舗装及び高圧洗浄機の設置を行うことによる粉塵対策（既に対策済）



2. 日並側土砂搬出における安全対策(案)の説明

工事中の環境対策

②必要に応じ、ダンプトラック運行経路の**散水**を行う。

③現場内及びダンプ運行経路の**騒音振動の工事事前及び実施中調査**を1箇所行う。

騒音・振動測定状況



2. 日並側土砂搬出における安全対策(案)の説明

安全対策協議会の結果

- ・ 残土搬出ルート沿線の自治会に、安全対策（案）についての工事説明会を平成28年5月23日（月）に開催する。
- ・ 安全対策協議会の資料については、意見結果を踏まえ、ホームページに掲載する予定です。

3. 質疑応答

