

## 【新幹線定期報告】

令和2年1月16日  
新幹線事業対策室

### 1. 概況（九州新幹線西九州ルートへの進捗）

令和元年12月末時点での工事進捗および用地進捗状況は下記のとおりとなっている。

#### ○工事進捗状況（武雄温泉・長崎間）（R1.12月末時点）

区分	進捗状況					備考
	県別	工種	工事延長 (km)	完成延長 (km)	完成率	
土木工事	佐賀県	トンネル	9.0	9.0	100%	トンネル9本 全て貫通・完成
		明かり	8.8	8.7	99%	
		合計	17.8	17.7	99%	
	長崎県	トンネル	32.0	31.6	99%	トンネル22本全て貫通 うち20本完成
		明かり	17.2	14.3	83%	
		合計	49.2	45.9	93%	
	合計	トンネル	41.0	40.6	99%	トンネル31本全て貫通 うち29本完成
		明かり	26.0	22.9	88%	
		合計	67.0	63.6	95%	
建築工事	駅舎工事	諫早駅	H31.2月より、駅本体の鉄骨組立中			
		新大村駅	R2.1月より、駅本体の鉄骨組立開始			
		長崎駅	R2年度上期より、駅本体の工事に着手予定			
	その他	新幹線設備が入る施設や大村車両基地における建築工事を実施中				
軌道工事	長崎県内において、49.2km中0.6km完成 完成率1%					
電気工事	土木工事が完成した区間から順次、電気設備ケーブル等の設置工事を実施中					
機械工事	着工準備中					

※鉄道・運輸機構からの情報をもとに、当室にて整理したものであり、四捨五入により計が合わない場合がある。  
 ※土木工事における「明かり」とは、高架橋・橋りょう・路盤の区間のことである。また、完成延長とは、トンネルは覆工完了長、高架橋・橋りょうはスラブコンクリート完了長、路盤は施工基面完了長としている。  
 ※軌道工事における完成延長とは、上下線のレール敷設完了としている。

#### ○用地取得実績（長崎県内）（R1.12月末時点）

長崎県全体	東彼杵町	大村市	諫早市	長崎市	全体
取得予定面積 (地上権設定含む)	7.7 ha	33.8 ha	18.9 ha	10.2 ha	70.4 ha
取得済面積 (地上権設定含む)	7.6 ha	33.4 ha	18.8 ha	10.0 ha	69.8 ha
進捗率	99%	99%	99%	98%	99%

※鉄道・運輸機構からの情報をもとに、当室にて整理したものであり、四捨五入により計が合わない場合がある。  
 ※買収予定面積は、用地丈量、設計、協議の進捗に伴い変更を行う。

### 2. 入札結果

令和元年12月16日から令和2年1月14日までに、工事2件（両県にまたがるもの1件、長崎県内1件）、委託2件（両県にまたがるもの1件、佐賀県内1件）の入札が行われた。

長崎県に係る入札された工事は、以下のとおり。

#### <入札結果>

- 工 事 名：九州新幹線（西九州）、武雄温泉駅外 4 箇所可動式ホーム柵設備
  - ・請負業者：日本信号（株）
  - ・契約金額：602,800,000（税込み）
  - ・契 約 日：R1.12.20
  - ・工 期：R1.12.23～R4.2.22
  - ・工事概要：武雄温泉駅、嬉野温泉（仮称）駅、新大村駅（仮称）駅、諫早駅及び長崎駅に可動式ホーム柵を新設する工事
  
- 工 事 名：九州新幹線（西九州）、久山トンネル（東）インバート補強工事
  - ・請負業者：東急建設（株）
  - ・契約金額：92,763,000（税込み）
  - ・契 約 日：R2.1.8
  - ・工 期：R2.1.9～R2.7.8
  - ・工事概要：インバートの補強を行う工事

### 3. 発注見通し

令和2年1月6日に（独）鉄道・運輸機構より今年度第四半期の発注見通しが公表され、西九州ルートで 1 件の工事（両県にまたがるもの 1 件）、2 件の委託（佐賀県内 1 件、箇所未掲載 1 件） が発注予定となっている。公表された長崎県に係る工事は、以下のとおり。

- 工 事 名：-0k9・17k5間線路諸設備他（武雄市、嬉野市、東彼杵町）
  - ・入札予定時期：第 4 四半期
  - ・工 期：約 12 ヶ月
  - ・工事概要：干渉型防音装置設置工 1,620m、トンネル緩衝工開口窓閉塞工 234 箇所、流末排水処理設備設置 100m

### 4. 工事の竣工

諫早市宇都町の国道 207 号に架かる橋りょうとなる「宇都橋りょう（合成けた）製作・運搬」（横河ブリッジ）の工事が、令和元年 12 月 27 日に竣工した。この工事の竣工により、長崎県内の主要な土木工事 40 工事のうち 17 工事が竣工となっている。

また、この工事にて製作・運搬された橋りょうは、別途工事にて、現在架設準備中であり、3 月より国道上へ送り出し架設が開始される予定である。架設時には、国道 207 号の夜間全面通行止め規制が行われる。



製作・運搬され、架設準備中の宇都橋りょう