

【新幹線定期報告】

令和元年 10月 15日
新幹線事業対策室

1. 概況（九州新幹線西九州ルートへの進捗）

令和元年 9月 末時点での工事進捗および用地進捗状況は下記のとおりとなっている。

○工事進捗状況（武雄温泉・長崎間）（R1.9月末時点）

区分	進捗状況					
	県別	工種	工事延長 (km)	完成延長 (km)	完成率	備考
土木工事	佐賀県	トンネル	9.0	9.0	100%	トンネル 9 本 全て貫通・完成
		明かり	8.8	8.5	97%	
		合計	17.8	17.5	98%	
	長崎県	トンネル	32.0	31.1	97%	トンネル 22 本全て貫通 うち 19 本完成
		明かり	17.2	13.4	77%	
		合計	49.2	44.5	90%	
	合計	トンネル	41.0	40.1	98%	トンネル 31 本全て貫通 うち 28 本完成
		明かり	26.0	21.9	84%	
		合計	67.0	61.9	92%	
建築工事	駅舎工事	諫早駅	H31.2月より、駅本体の鉄骨組立中			
		新大村駅	R1.10.8に安全祈願を実施 12月より、駅本体の工事に着手予定			
		長崎駅	駅本体は着工準備中			
	その他	新幹線設備が入る施設や大村車両基地における建築工事を実施中				
軌道工事	長崎県内において、49,251m中 1,410m完成 完成率 3%					
電気工事	土木工事が完成した区間から順次、電気設備ケーブル等の設置工事を実施中					
機械工事	着工準備中					

※鉄道・運輸機構からの情報をもとに、当室にて整理したものであり、四捨五入により計が合わない場合がある。
 ※土木工事における「明かり」とは、高架橋・橋りょう・路盤の区間のことである。また、完成延長とは、トンネルは覆工完了長、高架橋・橋りょうはスラブコンクリート完了長、路盤は施工基面完了長としている。
 ※軌道工事における完成延長とは、上下線のレール敷設完了としている。

○用地取得実績（長崎県内）（R1.9月末時点）

長崎県全体	東彼杵町	大村市	諫早市	長崎市	全体
取得予定面積 (地上権設定含む)	7.7 ha	33.4 ha	18.9 ha	10.2 ha	70.1 ha
取得済面積 (地上権設定含む)	7.6 ha	33.1 ha	18.8 ha	10.0 ha	69.5 ha
進捗率	99%	99%	99%	98%	99%

※鉄道・運輸機構からの情報をもとに、当室にて整理したものであり、四捨五入により計が合わない場合がある。
 ※買収予定面積は、用地丈量、設計、協議の進捗に伴い変更を行う。

2. 入札公告・結果

令和元年 9月 17日から 10月 14日までに、工事 1 件（佐賀県・長崎県 1 件）が入札公告され、工事 1 件（長崎県 1 件）の入札が行われた。入札公告された工事および入札された長崎県に係る工事は、以下のとおり。

<入札公告>

- 工 事 名：九州新幹線（西九州）、武雄温泉駅外 4 箇所可動式ホーム柵設備
- ・工事概要：武雄温泉駅、嬉野温泉（仮称）駅、新大村駅（仮称）駅、諫早駅及び長崎駅に可動式ホーム柵を新設する工事。工期は 26 ヶ月。

<入札結果>

- 工 事 名：九州新幹線（西九州）、新大村駅外 2 箇所昇降機設備
- ・請負業者：フジテック（株） ・契約金額：435,600,000 円（税込み）
- ・契 約 日：R1.9.25 ・工 期：R1.9.26～R3.10.25
- ・工事概要：新大村駅（仮称）駅、諫早駅及び長崎駅に昇降機設備を新設する工事。

3. 発注見通しの発表

令和元年 10 月 1 日に（独）鉄道・運輸機構より四半期毎の発注見通しが公表され、西九州ルートで 3 件の工事（佐賀県 2 件、佐賀県・長崎県 1 件）、5 件の委託（佐賀県 1 件、長崎県 1 件、箇所未掲載 3 件）が発注予定となっている。公表された長崎県に係る工事は、以下のとおり。

- 工 事 名：-Ok9・17k5 間線路諸設備他（武雄市、嬉野市、東彼杵町）
- ・入札予定時期：第 4 四半期 ・工 期：約 12 ヶ月
- ・工事概要：干渉型防音装置設置工 1,620m、トンネル緩衝工開口窓閉塞工 234 箇所、高架下排水設備設置 260m、流末排水処理設備設置 100m

4. 工事の竣工

長崎県内の工事において、以下の 2 件の工事が竣工した。これらの工事の竣工により、長崎県内土木工事 40 工事のうち 15 工事が竣工している。

- 「栄田高架橋他」（鉄建・九鉄・堀内 JV） 令和元年 9 月 18 日竣工
- 「第 1 本明川橋りょう（PC けた）」（株）銭高組 令和元年 9 月 20 日竣工



完成した「栄田高架橋他」工区



完成した「第 1 本明川橋りょう」

5. 新大村（仮称）駅新築工事の安全祈願

令和元年 10 月 8 日、新大村（仮称）駅新築工事の安全祈願が、関係者約 60 名の出席のもと執り行われた。

駅は、高架下となる 1 階に改札などが、高架部の 2 階に長さ 160m のホームなどが設置される。工事の完成は令和 3 年 10 月の予定。



式典の様子



完成予想模型