

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
危管－危機1	溶岩ドーム崩壊対応訓練	1回実施	1回実施(毎年度)	県	1－5
危管－危機2	SNSを活用した災害情報収集システム導入事業	運用開始 (R5)	運用開始 (R5)	県	4－3
危管－危機2	新総合防災情報システム・Lアラート改修事業	運用開始 (R5)	運用開始 (R5)	県	
危管－危機2	防災行政無線衛星系設備改修事業	施工中	完了(R5)	県	
危管－危機2	震度情報ネットワークシステム更新事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
危管－危機3	長崎県防災推進員養成講座	2回開催	2回開催(毎年度)	県	8－2
危管－危機3	自主防災リーダーフォローアップ研修会	1回開催	1回開催(毎年度)	県	
地域－土対1	地籍調査事業	68.9%	73.2%	市町 (現在、10市実施)	8－4
県環－水対1	大村湾南部流域下水道事業	事業実施中	事業実施中	県	2－6、6－3
県環－自然1	国立公園雲仙八万地獄復興対策事業	事業実施中	完了 (R6)	県	1－5、7－6、 8－3
福祉－福保1	地域保健医療等推進事業 (地域健康危機管理対策事業)			県	2－5、2－6
福祉－福保1	・保健医療科学院、日本公衆衛生協会が開催する研修派遣事業	3回	－	県	
福祉－福保1	・DHEAT人材養成事業 (県主催養成基礎研修)	1回	毎年度実施を維持	県	
福祉－福保1	・保健所での訓練実施事業	事業実施中	保健所各1回	県	
福祉－福保1	・保健医療活動支援チームとの合同訓練事業	1回 (R4)	年1回	県	
福祉－福保1	・被災地保健所へのDHEAT応援派遣事業	1回3チーム(R2)	要請時	県	
福祉－こ未1	幼稚園耐震化緊急整備事業	88.9%(R4)	100%	県	1－1
水産－漁港1	長崎漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	1－3
水産－漁港1	野母漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	樺島漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	式見漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	有喜漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	加津佐漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	楠泊漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	星鹿漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	阿翁浦漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	前津吉漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	宮ノ浦漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	生月漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	館浦漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	薄香湾漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	田助漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	度島漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	大根坂漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	平漁港海岸整備事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
水産－漁港1	小値賀漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	斑漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	丸尾漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	鯛ノ浦漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	浜申漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	岩瀬浦漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	奈良尾漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	神部漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	上五島漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	奈摩漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	
水産－漁港1	奈留漁港海岸整備事業	－	新規事業化	県	

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現 状	目 標	実 施 主 体	リスクシナリオ	
水産-漁港 1	戸岐漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県	1-3	
水産-漁港 1	奥浦漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	崎山漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	荒川漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	三井楽漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	芦辺漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	大島(杵岐)漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	泉漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	小鹿漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	佐賀漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	鴨居瀬漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	三浦湾漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	阿須湾漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	豆酸漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	久根浜漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 1	伊奈浜漁港海岸整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	長崎漁港整備事業	工事施工中	完了(R6)	県		5-6
水産-漁港 2	野母漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	樺島漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	式見漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	有喜漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	加津佐漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	楠泊漁港整備事業	工事施工中	完了(R7)	県		
水産-漁港 2	田助漁港整備事業	工事施工中	完了(R6)	県		
水産-漁港 2	前津吉漁港整備事業	工事施工中	完了(R8)	県		
水産-漁港 2	薄香湾漁港整備事業	工事施工中	完了(R14)	県		
水産-漁港 2	宮ノ浦漁港整備事業	工事施工中	完了(R8)	県		
水産-漁港 2	生月漁港整備事業	工事施工中	完了(R8)	県		
水産-漁港 2	館浦漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	阿翁浦漁港整備事業	工事施工中	完了(R8)	県		
水産-漁港 2	星鹿漁港整備事業	工事施工中	完了(R8)	県		
水産-漁港 2	小値賀漁港整備事業	工事施工中	完了(R11)	県		
水産-漁港 2	平漁港整備事業	工事施工中	完了(R10)	県		
水産-漁港 2	斑漁港整備事業	工事施工中	完了(R5)	県		
水産-漁港 2	神の浦漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	大根坂漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	度島漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	奥浦漁港整備事業	完了(R4)	完了(R4)	県		
水産-漁港 2	三井楽漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	奈留漁港整備事業	完了(R4)	完了(R4)	県		
水産-漁港 2	崎山漁港整備事業	工事施工中	完了(R10)	県		
水産-漁港 2	荒川漁港整備事業	完了(R4)	完了(R4)	県		
水産-漁港 2	丸尾漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	鯛ノ浦漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	奈摩漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港 2	上五島漁港整備事業	-	新規事業化	県		

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現 状	目 標	実 施 主 体	リスクシナリオ	
水産-漁港2	浜申漁港整備事業	-	新規事業化	県	5-6	
水産-漁港2	岩瀬浦漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港2	神部漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港2	佐尾漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港2	奈良尾漁港整備事業	工事施工中	完了(R14)	県		
水産-漁港2	芦辺漁港整備事業	工事施工中	完了(R11)	県		
水産-漁港2	大島漁港整備事業	工事施工中	完了(R7)	県		
水産-漁港2	泉漁港整備事業	工事施工中	完了(R9)	県		
水産-漁港2	阿須湾漁港整備事業	工事施工中	完了(R10)	県		
水産-漁港2	久根浜漁港整備事業	工事施工中	完了(R4)	県		
水産-漁港2	琴漁港整備事業	工事施工中	完了(R8)	県		
水産-漁港2	小鹿漁港整備事業	工事施工中	完了(R4)	県		
水産-漁港2	佐賀漁港整備事業	工事施工中	完了(R9)	県		
水産-漁港2	鴨居瀬漁港整備事業	工事施工中	完了(R9)	県		
水産-漁港2	三浦湾漁港整備事業	工事施工中	完了(R9)	県		
水産-漁港2	一重漁港整備事業	工事施工中	完了(R5)	県		
水産-漁港2	伊奈漁港整備事業	工事施工中	完了(R8)	県		
水産-漁港2	水崎漁港整備事業	工事施工中	完了(R8)	県		
水産-漁港2	美津島漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港2	豆酸漁港整備事業	工事施工中	完了(R9)	県		
水産-漁港3	長崎漁港整備事業	工事施工中	完了(R6)	県		5-6
水産-漁港3	野母漁港整備事業	工事施工中	完了(R4)	県		
水産-漁港3	榑島漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港3	式見漁港整備事業	工事施工中	完了(R7)	県		
水産-漁港3	有喜漁港整備事業	工事施工中	完了(R7)	県		
水産-漁港3	加津佐漁港整備事業	工事施工中	完了(R8)	県		
水産-漁港3	楠泊漁港整備事業	工事施工中	完了(R5)	県		
水産-漁港3	田助漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港3	前津吉漁港整備事業	工事施工中	完了(R7)	県		
水産-漁港3	薄香湾漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港3	宮ノ浦漁港整備事業	完了(R4)	完了(R4)	県		
水産-漁港3	生月漁港整備事業	工事施工中	完了(R9)	県		
水産-漁港3	舘浦漁港整備事業	完了(R4)	完了(R4)	県		
水産-漁港3	阿翁浦漁港整備事業	工事施工中	完了(R5)	県		
水産-漁港3	星鹿漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港3	小値賀漁港整備事業	工事施工中	完了(R9)	県		
水産-漁港3	平漁港整備事業	工事施工中	完了(R6)	県		
水産-漁港3	斑漁港整備事業	工事施工中	完了(R7)	県		
水産-漁港3	神の浦整備事業	事業開始(R7)	完了(R9)	県		
水産-漁港3	大根坂漁港整備事業	事業開始(R7)	完了(R9)	県		
水産-漁港3	度島漁港整備事業	-	新規事業化	県		
水産-漁港3	奥浦漁港整備事業	工事施工中	完了(R6)	県		
水産-漁港3	三井楽漁港整備事業	工事施工中	完了(R7)	県		
水産-漁港3	奈留漁港整備事業	工事施工中	完了(R7)	県		
水産-漁港3	崎山漁港整備事業	工事施工中	完了(R5)	県		
水産-漁港3	荒川漁港整備事業	工事施工中	完了(R5)	県		

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現 状	目 標	実 施 主 体	リスクシナリオ
水産-漁港3	丸尾漁港整備事業	-	新規事業化	県	5-6
水産-漁港3	鯛ノ浦漁港整備事業	-	新規事業化	県	
水産-漁港3	奈摩漁港整備事業	-	新規事業化	県	
水産-漁港3	上五島漁港整備事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
水産-漁港3	浜串漁港整備事業	-	新規事業化	県	
水産-漁港3	岩瀬浦漁港整備事業	-	新規事業化	県	
水産-漁港3	神部漁港整備事業	-	新規事業化	県	
水産-漁港3	佐尾漁港整備事業	-	新規事業化	県	
水産-漁港3	奈良尾漁港整備事業	工事施工中	完了(R4)	県	
水産-漁港3	芦辺漁港整備事業	工事施工中	完了(R13)	県	
水産-漁港3	大島漁港整備事業	-	新規事業化	県	
水産-漁港3	泉漁港整備事業	工事施工中	完了(R5)	県	
水産-漁港3	阿須湾漁港整備事業	工事施工中	完了(R6)	県	
水産-漁港3	久根浜漁港整備事業	-	新規事業化	県	
水産-漁港3	琴漁港整備事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
水産-漁港3	小鹿漁港整備事業	工事施工中	完了(R6)	県	
水産-漁港3	佐賀漁港整備事業	工事施工中	完了(R7)	県	
水産-漁港3	鴨居瀬漁港整備事業	-	新規事業化	県	
水産-漁港3	三浦湾漁港整備事業	工事施工中	完了(R6)	県	
水産-漁港3	一重漁港整備事業	-	新規事業化	県	
水産-漁港3	伊奈漁港整備事業	-	新規事業化	県	
水産-漁港3	水崎漁港整備事業	工事施工中	完了(R5)	県	
水産-漁港3	美津島漁港整備事業	-	新規事業化	県	
水産-漁港3	泉漁港整備事業	事業開始(R6)	新規事業化	県	
水産-漁港3	豆酸漁港整備事業	工事施工中	完了(R6)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 大村北部地区 城田ため池	完了(R4)	完了(R4)	県	1-5、7-4
農林-農整1	農村地域防災減災事業 諫早北部地区 兵禊谷ため池	完了(R4)	完了(R4)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 西出口地区 西出口ため池	完了(R3)	完了(R3)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 諫早北部2期地区 山ノ神ため池	完了(R4)	完了(R4)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 諫早北部2期地区 鬼取ため池	事業開始(R1)	完了(R6)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 諫早北部2期地区 原ため池	事業開始(R1)	完了(R6)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 藤の棟地区 藤の棟ため池	完了(R4)	完了(R4)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 赤似田地区 赤似田ため池	施工中	完了(R6)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 新地地区 新地ため池	施工中	完了(R6)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 姥ノ懐地区 姥ノ懐ため池	事業開始(R4)	完了(R8)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 観音谷地区 観音谷ため池	事業開始(R4)	完了(R8)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 佐尾地区 佐尾ため池	-	完了(R9)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 波佐見地区 前尾ため池	-	完了(R9)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 波佐見地区 日見須ため池	-	完了(R11)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 波佐見地区 岩峠ため池	-	完了(R12)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 東彼杵地区 赤木ため池	-	完了(R9)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 東彼杵地区 中池	-	完了(R11)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 東彼杵地区 三井木場	-	完了(R12)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 波佐見2期地区 堂ノ巢ため池	-	完了(R9)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 波佐見2期地区 舟倉ため池	-	完了(R11)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 南島原地区 五島田ため池	事業開始(H30)	完了(R5)	県	

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
農林-農整1	農村地域防災減災事業 南島原地区 平田ため池	事業開始(H30)	完了(R5)	県	1-5、7-4
農林-農整1	農村地域防災減災事業 南島原地区 大平ため池	完了(R3)	完了(R3)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 南島原地区 新池ため池	完了(R4)	完了(R4)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 雲仙地区 赤松ため池	完了(R4)	完了(R3)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 雲仙地区 加例川下ため池	施行中	完了(R5)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 雲仙地区 加例川上ため池	完了(R4)	完了(R3)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 島原地区 寺中ため池	施行中	完了(R5)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 島原地区 山之内ため池	完了(R3)	完了(R3)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 島原地区 古屋地ため池	完了(R3)	完了(R3)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 島原地区 清水ため池	完了(R3)	完了(R3)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 島原地区 植松ため池	事業開始(R1)	完了(R7)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 南島原2期地区 新堤ため池	事業開始(R3)	完了(R7)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 南島原2期地区 大丸新堤ため池	施行中	完了(R9)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 南島原2期地区 高野ため池	事業開始(R3)	完了(R8)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 雲仙2期地区 山ノ上ため池	事業開始(R4)	完了(R10)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 雲仙2期地区 阿母山ため池	事業開始(R4)	完了(R8)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 雲仙3期地区 岡ため池	-	完了(R9)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 雲仙3期地区 白岩ため池	-	完了(R9)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 大久保地区 大久保ため池	-	完了(R10)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 沖ノ尾地区 沖ノ尾ため池	-	完了(R10)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 大島地区 轟第2ため池	完了(R4)	完了(R4)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 大島地区 長田(親)ため池	施工中	完了(R7)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 大島地区 唐池ため池	事業開始(H25)	完了(R5)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 大島地区 平川山ため池	事業開始(H25)	完了(R9)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 佐世保地区 赤新田ため池	施工中	完了(R4)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 平戸地区 波江の本ため池	施工中	完了(R4)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 佐々地区 帽子田ため池	完了(R4)	完了(R4)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 松浦2期地区 矢櫃ため池	完了(R3)	完了(R3)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 松浦2期地区 中堤ため池	施行中	完了(R5)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 佐世保2期地区 鳥越ため池	施行中	完了(R4)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 佐世保2期地区 道清田ため池	完了(R4)	完了(R4)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 佐世保2期地区 二反田ため池	完了(R3)	完了(R3)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 平戸2期地区 嶋山ため池	完了(R4)	完了(R4)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 平戸2期地区 黒岩ため池	事業開始(R1)	完了(R6)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 平戸2期地区 平原ため池	事業開始(R1)	完了(R8)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 平戸2期地区 焼山の堤ため池	事業開始(R1)	完了(R8)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 平戸2期地区 茅場ため池	事業開始(R1)	完了(R8)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 流矢地区 流矢ため池	事業開始(R1)	完了(R4)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 柳ノ又地区 柳ノ又ため池	-	完了(R9)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 佐世保3期地区 岳野第3ため池	-	完了(R12)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 佐世保3期地区 心野第2ため池	-	完了(R12)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 佐世保3期地区 大牟田ため池	-	完了(R12)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 佐世保3期地区 熊ノ木ため池	-	完了(R12)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 松浦3期地区 庵ノ元ため池	-	完了(R12)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 松浦3期地区 上堤ため池	-	完了(R12)	県	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 佐々2期地区 平田第一ため池	-	完了(R12)	県	

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現 状	目 標	実 施 主 体	リスクナリオ	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 佐々2期地区 丸尾ため池	-	完了(R12)	県	1-5、7-4	
農林-農整1	農村地域防災減災事業 富江地区 大堤ため池	完了(R3)	完了(R5)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 富江地区 新堤ため池	事業開始(H28)	完了(R3)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 富江地区 永田上ため池	施工中	完了(R5)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 富江地区 貝ノ木越ため池	施工中	完了(R5)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 五島地区 津木ため池	完了(R4)	完了(R4)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 五島地区 長沢ため池	施工中	完了(R5)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 郷ノ浦地区 櫻尾ため池	事業開始(H26)	完了(R4)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 郷ノ浦地区 川坂ため池	施工中	完了(R4)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 郷ノ浦地区 竹ノ内ため池	施工中	完了(R5)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 芦辺地区 貝畑ため池	完了(R3)	完了(R3)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 芦辺地区 川内ため池	施行中	完了(R5)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 芦辺地区 堂山ため池	完了(R4)	完了(R4)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 杵岐地区 東ノ木ため池	施行中	完了(R5)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 杵岐地区 高尾ため池	完了(R4)	完了(R4)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 杵岐地区 木堂第二ため池	事業開始(R2)	完了(R6)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 杵岐地区 辻山ため池	事業開始(R2)	完了(R7)	県		
農林-農整1	農村地域防災減災事業 和田地区 和田ため池	-	完了(R9)	県		
農林-農整2	大村レインボーロード地区	施工中	完了(R6)	県		5-6
農林-農整3	地すべり対策事業 座木地区	施工中	完了(R5)	県		5-6
農林-農整3	地すべり対策事業 大野地区	施工中	完了(R7)	県		
農林-農整3	地すべり対策事業 生月地区	事業開始(R5)	完了(R9)	県		
農林-農整3	地すべり対策事業 長崎地区	-	完了(R10)	県		
農林-農整3	地すべり対策事業 西海地区	-	完了(R10)	県		
農林-農整3	地すべり対策事業 南島原地区	-	完了(R12)	県		
農林-農整3	地すべり対策事業 平戸地区	-	完了(R12)	県		
農林-農整3	農地耕作条件改善事業 有馬2期地区	完了(R3)	完了(R3)	県		
農林-農整3	海岸保全施設整備事業 簿山地区	施工中	完了(R6)	県		
農林-農整3	海岸メンテナンス事業 大崎地区	施工中	完了(R6)	県		
農林-農整3	海岸メンテナンス事業 長崎老朽化内地地区	施工中	完了(R8)	県		
農林-農整3	海岸メンテナンス事業 長崎老朽化離島地区	施工中	完了(R8)	県		
農林-農整3	海岸メンテナンス事業 長崎長寿命化内地地区	施工中	完了(R9)	県		
農林-農整3	海岸メンテナンス事業 長崎長寿命化離島地区	施工中	完了(R9)	県		
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 田平地区	-	完了(R3)	県		
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 小値賀地区	施工中	完了(R5)	県		
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 R3三井楽地区	施工中	完了(R5)	県		
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 三会原地区	-	完了(R3)	県		
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 島原・深江地区	-	完了(R3)	県		
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 西海第2地区	-	完了(R4)	県		
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 芦辺地区	-	完了(R4)	県		
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 郷ノ浦地区	-	完了(R4)	県		
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 平成諫早湾干拓1期地区	施工中	完了(R5)	県		
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 小野地区	-	完了(R8)	県		
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 宇久地区	-	完了(R8)	県		
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 鷹島地区	-	完了(R8)	県		
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 繁敷地区	-	完了(R10)	県		

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現 状	目 標	実 施 主 体	リスクシナリオ
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 芦辺第2地区	-	完了(R7)	県	5-6
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 郷ノ浦2期地区	-	完了(R8)	県	
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 田平第二・1期地区	施工中	完了(R6)	県	
農林-農整3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 田平第二・2期地区	-	完了(R8)	県	
農林-農整3	地方創生道整備推進交付金 川棚西部地区	施工中	完了(R6)	県	
農林-農整3	農山漁村地域整備交付金 伊木力第3地区	施工中	完了(R7)	県	
農林-農整3	農山漁村地域整備交付金 立石地区	施工中	完了(R5)	県	
農林-農整3	農山漁村地域整備交付金 宇良田井原地区	施工中	完了(R5)	県	
農林-農整3	農山漁村地域整備交付金 久賀地区	施工中	完了(R6)	県	
農林-農整3	農山漁村地域整備交付金 一野地区	施工中	完了(R12)	県	
農林-農整3	農地中間管理機構関連農地整備事業 木田地区	施工中	完了(R8)	県	
農林-農整3	農地中間管理機構関連農地整備事業 柳新田地区	施工中	完了(R8)	県	
農林-農整3	農業競争力強化農地整備事業 駄野地区	-	完了(R4)	県	
農林-農整3	農業競争力強化農地整備事業 寺脇地区	施工中	完了(R6)	県	
農林-農整3	農業競争力強化農地整備事業 有喜南部地区	-	完了(R4)	県	
農林-農整3	農業競争力強化農地整備事業 向月地区	施工中	完了(R6)	県	
農林-農整3	農業競争力強化農地整備事業 大野地区	施工中	完了(R8)	県	
農林-農整3	農業競争力強化農地整備事業 横田地区	施工中	完了(R9)	県	
農林-農整3	農業競争力強化農地整備事業 横手地区	施工中	完了(R10)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 中原・寺中地区	施工中	完了(R11)	県	
農林-農整3	農地中間管理機構関連農地整備事業 釜田川地区	施工中	完了(R9)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 山田原第2地区	-	完了(R4)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 三会原第3地区	施工中	完了(R5)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 空池原地区	施工中	完了(R5)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 見岳地区	施工中	完了(R6)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 針陽地区	施工中	完了(R6)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 白崎地区	施工中	完了(R6)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 愛津原地区	施工中	完了(R6)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 三会原第4地区	施工中	完了(R7)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 桃山田地区	施工中	完了(R6)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 宮田地区	施工中	完了(R8)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 正久寺地区	施工中	完了(R6)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 岡南部地区	施工中	完了(R8)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 小迎地区	施工中	完了(R7)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 宮長地区	施工中	完了(R7)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 面高地区	施工中	完了(R9)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 馬場地区	施工中	完了(R7)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 津波見地区	施工中	完了(R11)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 富江・日の出地区	施工中	完了(R7)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 鈴田・内倉地区	施工中	完了(R8)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 長田東部地区	施工中	完了(R11)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 下岳地区	-	完了(R10)	県	
農林-農整3	水利施設等保全高度化事業 長与岡地区	施工中	完了(R10)	県	
農林-森整1	宗津地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	1-3、1-5、 2-2、5-6、 7-6
農林-森整1	城山台地区予防治山事業	工事施工中	完成(R5)	県	
農林-森整1	山明地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現 状	目 標	実 施 主 体	リスクシナリオ
農林-森整1	古里地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	1-3、1-5、 2-2、5-6、 7-6
農林-森整1	宮摺地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	奥浦地区復旧治山事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	大音琴地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R5)	県	
農林-森整1	木場地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R5)	県	
農林-森整1	石木地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	三川地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	丸田谷・皆前地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	荒瀬地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R5)	県	
農林-森整1	久良原地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	中岳地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	善住寺地区緊急総合治山事業	完成 (R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	大迫地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	霧閑地区復旧治山事業	事業開始(R7)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	防ノ久地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	白石地区林地荒廃防止事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	中ノ場地区復旧治山事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	上ノ地区緊急総合復旧治山事業	事業開始(R5)	完成(R5)	県	
農林-森整1	中ノ地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	小串地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R5)	県	
農林-森整1	藪田地区復旧治山事業	完成 (R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	舟志地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	位ノ端地区復旧治山事業	完成(R3)	完成(R3)	県	
農林-森整1	河内地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	豊地区復旧治山事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	阿連地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	津柳地区復旧治山事業	工事施工中	完成(R5)	県	
農林-森整1	銘地区復旧治山事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	小地獄地区緊急総合治山事業	事業開始(R4)	完成(R7)	県	
農林-森整1	古湯地区復旧治山事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	布巻地区緊急予防治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	溝陸地区復旧治山事業	完成 (R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	原町地区緊急総合治山事業	事業開始(R5)	完成(R6)	県	
農林-森整1	面高地区緊急予防治山事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	下湯無田地区緊急予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	籠原地区緊急予防治山事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	長谷地区緊急予防治山事業	工事施工中	完成(R5)	県	
農林-森整1	福島地区緊急予防治山事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	心野地区緊急予防治山事業	事業開始(R7)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	赤坂地区緊急予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	春明地区緊急予防治山事業	事業開始(R7)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	江永地区地区緊急予防治山事業	事業開始(R6)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	古川地区緊急予防治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	内野地区緊急予防治山事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	田平地区緊急予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	山の寺地区緊急予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
農林-森整1	飛子地区緊急予防治山事業	完成(R2)	完成(R2)	県	1-3、1-5、 2-2、5-6、 7-6
農林-森整1	平山地区緊急予防治山事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	白新田地区緊急予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	飯岳地区緊急予防治山事業	完成(R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	刈水地区予防治山事業	工事施工中	完成(R5)	県	
農林-森整1	目付石地区緊急予防治山事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	川内地区緊急予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	若松地区緊急予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	松山地区緊急予防治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	鯛ノ浦地区緊急予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	横浦地区緊急予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	県北北部地区山地災害重点地域総合対策事業	完成(R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	平田地区奥地保安林保全緊急対策事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	白浜地区海岸防災林造成事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	小値賀地区海岸防災林造成事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	大瀬地区地すべり防止事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	坂野地区地すべり防止事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	石倉地区地すべり防止事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	雇尾地区地すべり防止事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	川内谷地区地すべり防止事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	大抜地区地すべり防止事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	白石地区地すべり防止事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	大抜地区緊急総合地すべり防止事業	事業開始(R4)	完成(R6)	県	
農林-森整1	原福連地区緊急総合地すべり防止事業	事業開始(R5)	完成(R5)	県	
農林-森整1	原福連地区緊急機能強化・老朽化対策事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	湯の崎地区緊急機能強化・老朽化対策事業	完成(R3)	完成(R3)	県	
農林-森整1	権田地区復旧治山事業	事業開始(R5)	完成(R7)	県	
農林-森整1	京泊地区緊急機能強化・老朽化対策事業	工事施工中	完成(R5)	県	
農林-森整1	久和地区緊急機能強化・老朽化対策事業	工事施工中	完成(R5)	県	
農林-森整1	平山・大瀬地区保育事業	完成(R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	尾茂田地区保育事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	小値賀地区保育事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	五島地区保育事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	上五島地区保育事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	壱岐地区保育事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	田の浜地区保育事業	完成(R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	椎根地区保育事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	下小迎地区予防治山事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	中尾地区予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	西泊地区予防治山事業	完成(R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	虹ヶ丘地区予防治山事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	茂木地区予防治山事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	指方地区予防治山事業	事業開始(R7)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	町畑地区予防治山事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	木津地区予防治山事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	貝瀬地区予防治山事業	完成(R3)	完成(R3)	県	

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現 状	目 標	実 施 主 体	リスクシナリオ
農林-森整1	与茂作地区予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	1-3、1-5、 2-2、5-6、 7-6
農林-森整1	岩下地区予防治山事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	堀切地区予防治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	坂口地区予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	田下地区予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	蔵本地区予防治山事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	岳辺田地区予防治山事業	事業開始(R7)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	湯無田地区予防治山事業	事業開始(R7)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	南田川内地区予防治山事業	事業開始(R6)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	奥浦地区予防治山事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	矢神地区予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	大瀬地区予防治山事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	丸子地区予防治山事業	事業開始(R6)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	築地地区予防治山事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	堤地区予防治山事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	串山地区予防治山事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	田地区予防治山事業	完成(R3)	完成(R3)	県	
農林-森整1	志多浦地区予防治山事業	工事施工中	完成(R5)	県	
農林-森整1	西泊地区予防治山事業	完成(R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	女連地区予防治山事業	事業開始(R7)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	久根浜地区予防治山事業	事業開始(R6)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	内野地区林地荒廃防止事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	立石地区地域防災対策総合治山事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	雲仙地区地域防災対策総合治山事業	完成(R3)	完成(R3)	県	
農林-森整1	横道地区地域防災対策総合治山事業	工事施工中	完成(R5)	県	
農林-森整1	犬ヶ浦地区緊急防災減災対策総合治山事業	工事施工中	完成(R5)	県	
農林-森整1	鰐浦地区緊急防災減災対策総合治山事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	鹿見地区緊急防災減災対策総合治山事業	事業開始(R6)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	柳地区山地防災力強化総合対策事業	完成(R3)	完成(R3)	県	
農林-森整1	佐賀地区山地防災力強化総合対策事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	轟地区奥地保安林保全緊急対策事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	県央地区効果促進事業	完成(R3)	完成(R3)	県	
農林-森整1	県北地区効果促進事業	完成(R3)	完成(R3)	県	
農林-森整1	島原地区効果促進事業	完成(R3)	完成(R3)	県	
農林-森整1	内地一円効果促進事業	事業開始(R4)	完成(R7)	県	
農林-森整1	離島一円効果促進事業	事業開始(R4)	完成(R7)	県	
農林-森整1	雪浦地区機能強化・老朽化対策事業	完成(R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	木場地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R5)	完成(R6)	県	
農林-森整1	湯野尾地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	炭小屋地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	樽川内地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	春日地区機能強化・老朽化対策事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	馬込地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	黒髪地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	古川地区機能強化・老朽化対策事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	榎山地区機能強化・老朽化対策事業	完成(R2)	完成(R2)	県	

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現 状	目 標	実 施 主 体	リスクナリオ
農林-森整1	菟田・小川内地区機能強化・老朽化対策事業	完成(R2)	完成(R2)	県	1-3、1-5、 2-2、5-6、 7-6
農林-森整1	宮の浦地区機能強化・老朽化対策事業	完成 (R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	赤木地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	皆瀬地区機能強化・老朽化対策事業	完成 (R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	瀬戸越地区機能強化・老朽化対策事業	完成 (R4)	完成(R5)	県	
農林-森整1	迎木場地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	上野原地区機能強化・老朽化対策事業	完成(R3)	完成(R3)	県	
農林-森整1	槍巻地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	田原地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	内裏地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	元触地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	田ノ平地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	船唐津地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	猪渡谷地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	湯河内地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	東宮地区緊急機能強化・老朽化対策事業	工事施工中	完成(R6)	県	
農林-森整1	大抜地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	三軒屋地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	田平地区機能強化・老朽化対策事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	根獅子地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R6)	完成(R6)	県	
農林-森整1	道蓮寺地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	大宝地区機能強化・老朽化対策事業	工事施工中	完成(R7)	県	
農林-森整1	浜ノ畔地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	県	
農林-森整1	飯ノ瀬戸地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	潮道越地区機能強化・老朽化対策事業	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整1	七目地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R6)	完成(R6)	県	
農林-森整1	小串地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	立串地区緊急機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R4)	完成(R4)	県	
農林-森整1	岩瀬浦地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	道士井地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R5)	完成(R6)	県	
農林-森整1	島山地区機能強化・老朽化対策事業	事業開始(R7)	完成(R7)	県	
農林-森整1	治山事業（長崎南部地域森林計画）	工事施工中	工事施工中(R7)	県、市町	
農林-森整1	治山事業（長崎北部地域森林計画）	工事施工中	工事施工中(R7)	県、市町	
農林-森整1	治山事業（五島湾岐地域森林計画）	工事施工中	工事施工中(R7)	県、市町	
農林-森整1	治山事業（対馬地域森林計画）	工事施工中	工事施工中(R7)	県、市町	
農林-森整2	森林環境保全整備事業など	事業実施中	事業実施中	県、市町ほか	7-6
農林-森整2	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	事業実施中	事業実施中	県、市町ほか	
農林-森整2	道整備交付金（内敷線）	事業実施中	完成(R5)	長崎市	
農林-森整2	農山漁村地域整備交付金（上五島縦貫線）	完成(R2)	完成(R2)	県	
農林-森整2	農山漁村地域整備交付金（南部憩坂線）	完成(R3)	完成(R3)	県	
農林-森整2	農山漁村地域整備交付金（川原線）	事業実施中	完成(R5)	五島市	
農林-森整2	農山漁村地域整備交付金（内閣線）	事業実施中	工事施工中(R7)	五島市	
農林-森整2	農山漁村地域整備交付金（鶏知焼松線）	事業実施中	完成(R6)	対馬市	
農林-森整2	農山漁村地域整備交付金（賀谷塩浜線）	完成(R4)	完成(R4)	対馬市	
農林-森整2	農山漁村地域整備交付金（一重鳴滝線）	事業実施中	完成(R8)	対馬市	
農林-森整2	農山漁村地域整備交付金（ヱレガシ線）	事業開始(R7)	工事施工中(R7)	五島市	

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ	
農林-森整2	農山漁村地域整備交付金（坂野線）	事業開始(R6)	工事施工中(R7)	松浦市	7-6	
農林-森整2	道整備交付金（田代支線）	事業実施中	完成(R6)	佐世保市		
農林-森整2	道整備交付金（瀬替線）	事業実施中	完成(R6)	佐世保市		
農林-森整2	道整備交付金（安満岳線）	完成(R4)	完成(R4)	平戸市		
農林-森整2	道整備交付金（宇戸線）	完成(R4)	完成(R4)	平戸市		
農林-森整2	農山漁村地域整備交付金（横峯線）	-	新規事業化	五島市		
農林-森整2	農山漁村地域整備交付金（大瀬良線）	-	新規事業化	新上五島町		
農林-森整2	農山漁村地域整備交付金（田口サ工線）	事業開始(R5)	完成(R7)	対馬市		
農林-森整2	農山漁村地域整備交付金など（林道事業）	事業実施中	事業実施中	県、市町		
土木-都市1	西海橋公園長寿命化対策事業	工事施工中	完了(R10)	県		3-2
土木-都市1	県立総合運動公園長寿命化対策事業	工事施工中	完了(R10)	県		
土木-都市1	平戸公園長寿命化対策事業	工事施工中	完了(R10)	県		
土木-都市1	田平公園長寿命化対策事業	工事施工中	完了(R10)	県		
土木-都市1	百花台公園長寿命化対策事業	工事施工中	完了(R10)	県		
土木-都市2	市街地再開発事業（諫早駅東地区）	実施中	完了(R13)	諫早市	1-1、7-1	
土木-都市2	土地区画整理事業（長崎駅周辺地区）	実施中	完了(R10)	長崎市		
土木-都市2	土地区画整理事業（新大村駅周辺地区）	実施中	完了(R8)	大村市		
土木-都市2	土地区画整理事業（高田南地区）	実施中	完了(R12)	長与町		
土木-都市2	土地区画整理事業（時津中央第2地区）	実施中	完了(R11)	時津町		
土木-都市2	土地区画整理事業（西ノ原地区）	実施中	完了(R13)	波佐見町		
土木-道建1	島原道路（森山拡幅）	工事施工中	早期完成 一部完成(R5)	国	2-2、2-4、 3-2、4-3、 5-1、5-2、 5-5、5-6、 6-4、8-4、 9-1	
土木-道建1	西九州自動車道（松浦佐々道路）	工事施工中	早期完成	国		
土木-道建1	東彼杵道路	-	新規事業化	国		
土木-道建1	島原道路（長野～栗面工区）	完成(R4)	完成(R4)	県		
土木-道建1	島原道路（出平有明バイパス）	工事施工中	早期完成	県		
土木-道建1	西彼杵道路（時津工区）	完成（R4）	完成(R4)	県		
土木-道建1	島原道路（瑞穂吾妻バイパス）	工事施工中	早期完成	県		
土木-道建1	島原道路（有明瑞穂バイパス）	測量設計中	早期完成	県		
土木-道建1	長崎南北幹線道路（茂里町～滑石工区）	測量設計中	早期完成	県		
土木-道建1	長崎南北幹線道路（滑石～時津町）	-	新規事業化	県		
土木-道建1	西彼杵道路（大串白似田バイパス）	測量設計中	早期完成	県		
土木-道建1	西彼杵道路（白似田～日並）	-	新規事業化	県		
土木-道建1	九州横断自動車道（4車線化）（長崎～長崎芒塚間）	完成(R3)	完成(R3)	西日本高速道路(株)		
土木-道建1	西九州自動車道（4車線化）（佐々～佐世保大塔間）	工事施工中	早期完成 一部完成(R6から順次)	西日本高速道路(株)		
土木-道建1	西九州自動車道（4車線化）（佐世保大塔～武雄南間）	-	新規事業化	西日本高速道路(株)		
土木-道建2	一般国道34号（大村拡幅）	工事施工中	早期完成	国		2-2、2-4、 3-2、4-3、 5-1、5-2、 5-5、5-6、 6-4、8-4、 9-1
土木-道建2	一般国道34号（大村諫早拡幅）	測量設計中	早期完成	国		
土木-道建2	一般国道205号（針尾バイパス4車線化）	工事施工中	早期完成	国		
土木-道建2	一般国道57号（富津防災）	測量設計中	早期完成	国		
土木-道建2	一般国道206号（時津工区）	完成（R4）	完成(R4)	県		
土木-道建2	一般国道499号（栄上拡幅）	工事施工中	完成(R6～R7)	県		
土木-道建2	一般国道499号（岳路拡幅）	完成(R3)	完成(R3)	県		
土木-道建2	一般国道324号（滑川工区）	工事施工中	完成(R5)	県		
土木-道建2	一般国道324号（茂木拡幅）	測量設計中	早期完成	県		
土木-道建2	一般国道207号（堂崎拡幅）	事業開始(R5)	早期完成	県		
土木-道建2	一般国道207号（佐瀬拡幅）	測量設計中	早期完成	県		

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
土木-道建2	一般県道207号（東長田拡幅）	工事施工中	早期完成	県	2-2、2-4、 3-2、4-3、 5-1、5-2、 5-5、5-6、 6-4、8-4、 9-1
土木-道建2	一般国道389号（国見拡幅）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	一般国道389号（多比良バイパス）	工事施工中	完成(R5~R7)	県	
土木-道建2	一般国道389号（坂上下拡幅）	完成(R3)	完成(R3)	県	
土木-道建2	一般国道389号（論所原拡幅）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	一般国道251号（小川交差点）	完成(R3)	完成(R3)	県	
土木-道建2	一般国道202号（浦頭拡幅）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	一般国道383号（草積拡幅）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	一般国道204号（春日拡幅）	用地取得中	早期完成	県	
土木-道建2	一般国道498号（瀬戸越拡幅）	測量設計中	早期完成	県	
土木-道建2	一般国道384号（黒瀬拡幅）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	一般国道384号（白魚バイパス）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	一般国道384号（青方拡幅）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	一般国道382号（畠ヶ浦バイパス）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	一般国道382号（美止々~佐護バイパス）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	一般国道382号（櫻滝拡幅）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道長崎南環状線（新戸町~江川町工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道野崎宿線（飯香浦工区）	測量設計中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道野崎宿線（千々工区）	用地取得中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道神ノ浦港長浦線（神浦向工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	一般県道奥ノ平時津線（日並工区）	工事施工中	完成(R5)	県	
土木-道建2	主要地方道東長崎長与線（三ツ山工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道長崎畝刈線（滑石工区）	測量設計中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道諫早飯盛線（土師野尾~飯盛工区）	用地取得中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道諫早飯盛線（栗面工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	主要地方道有喜本諫早停車場線（松里工区）	測量設計中	早期完成	県	
土木-道建2	一般県道諫早外環状線（長野工区）	完成(R3)	完成(R3)	県	
土木-道建2	一般県道久山港線（久山工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	一般県道富川溪線（富川工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	一般県道田結久山線（飯盛里工区）	測量設計中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道小浜北有馬線（大亀~矢代工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	一般県道礫石原松尾町停車場線（西工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	一般県道礫石原松尾町停車場線（大手原工区）	測量設計中	早期完成	県	
土木-道建2	一般県道雲仙千々石線（木場工区）	事業開始(R5)	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	主要地方道佐々鹿町江迎線（鹿町工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道佐々鹿町江迎線（楠泊~矢岳工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道佐世保吉井松浦線（栢木工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	主要地方道平戸田平線（田平工区）	工事施工中	完成(R5)	県	
土木-道建2	主要地方道平戸田平線（向月工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道平戸田平線（平戸工区）	測量設計中	早期完成	県	
土木-道建2	一般県道平瀬佐世保線（広田工区）	工事施工中	完成(R5)	県	
土木-道建2	一般県道平瀬佐世保線（早岐工区）	測量設計中	早期完成	県	
土木-道建2	一般県道嬉野川棚線（木場工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	一般県道佐世保世知原線（坂山工区）	完成(R5)	完成(R5)	県	
土木-道建2	一般県道儀ヶ浦日野線（赤崎工区）	測量設計中	早期完成	県	
土木-道建2	一般県道重尾長畑線（城間工区）	事業開始(R5)	完成(R6~R7)	県	

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
土木-道建2	一般県道以善田平港線（坊田工区）	工事施工中	完成(R5)	県	2-2、2-4、 3-2、4-3、 5-1、5-2、 5-5、5-6、 6-4、8-4、 9-1
土木-道建2	一般県道ハウステンボス線（ハウステンボス工区）	事業開始(R5)	早期完成	県	
土木-道建2	一般県道南風崎停車場指方線（針尾橋工区）	事業開始(R5)	早期完成	県	
土木-道建2	一般県道星鹿港線（御厨工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	一般県道上志佐今福停車場線（今福工区）	工事施工中	完成(R5)	県	
土木-道建2	主要地方道玉之浦大宝線（立谷工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	主要地方道福江空港線（上大津工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	主要地方道福江空港線（上大津Ⅱ工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	主要地方道福江富江線（浜工区）	完成(R4)	完成(R4)	県	
土木-道建2	主要地方道福江富江線（吉田工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	一般県道玉之浦岐宿線（幾久山工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道有川新魚目線（榎津工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道有川新魚目線（青砂ヶ浦工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	一般県道渡良浦初瀬線（坪触工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	一般県道渡良浦初瀬線（渡良浦工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	一般県道湯ノ本芦辺線（中野~芦辺工区）	用地取得中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道厳原豆殿美津島線（尾浦~安神工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道厳原豆殿美津島線（吹崎工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	主要地方道上対馬豊玉線（位ノ端工区）	工事施工中	早期完成	県	
土木-道建2	一般県道大浦比田勝線（豊工区）	測量設計中	早期完成	県	
土木-道建2	一般県道比田勝港線（西泊工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	都市計画道路滑石町線（大神宮工区）	工事施工中	完成(R6~R7)	県	
土木-道建2	都市計画道路池田沖田線（竹松工区）	完成(R3)	完成(R3)	県	
土木-道建2	都市計画道路新山本町線	完成(R4)	完成(R4)	県	
土木-道建2	都市計画道路春日瀬戸越線	用地取得中	早期完成	県	
土木-道維1	一般国道207号電線共同溝事業（天満町~泉町工区）	完了(R2)	完了(R2)	県	1-1、1-3、 1-6、2-2、 2-4、3-2、 4-1、5-5、 6-4
土木-道維1	一般国道207号電線共同溝事業（永昌東町~宇都町工区）	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維1	一般国道382号電線共同溝事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維1	一般国道204号電線共同溝事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維1	一般国道251号電線共同溝事業	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維1	一般国道206号電線共同溝事業	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維1	主要地方道長崎空港線電線共同溝事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-道維1	一般県道長崎式見港線電線共同溝事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-道維1	一般国道444号電線共同溝事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維1	一般県道田ノ浦平戸港線電線共同溝事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維2	一般国道202号道路災害防除事業（長崎市）	工事施工中	完了(R8)	県	2-1、2-2、 3-2、4-3、 5-5、6-4、 9-1
土木-道維2	一般国道499号道路災害防除事業（長崎市戸町~高浜町）	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	主要地方道野母崎道路災害防除事業（長崎市脇岬町~飯香浦町）	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般国道324号道路災害防除事業（長崎市田上町~茂木町）	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	一般県道長崎式見港線道路災害防除事業（長崎市向町）	完了(R2)	完了(R4)	県	
土木-道維2	主要地方道東長崎長と線道路災害防除事業（長崎市畦別当町）	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維2	主要地方道南環状線道路災害防除事業（長崎市新戸町）	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-道維2	一般県道長崎漁村松線道路災害防除事業（長崎市松崎町）	完了(R1)	完了(R1)	県	
土木-道維2	一般県道形上宮浦港線道路災害防除事業（西海市西彼町）	実施中	完了(R2)	県	
土木-道維2	一般国道202号道路災害防除事業（長崎市見崎町~相川町）	工事施工中	完了(R7)	県	

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクナリオ
土木-道維2	一般県道多良岳公園線道路災害防除事業 (諫早市高来町)	工事施工中	完了(R7)	県	2-1、2-2、 3-2、4-3、 5-5、6-4、 9-1
土木-道維2	一般国道202号道路災害防除事業 (佐世保市～西海市)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般国道206号道路災害防除事業 (西海市西彼町)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	一般県道俄ヶ浦日野線道路災害防除事業 (佐世保市庵ノ浦町～赤崎町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般県道佐世保世知原線道路災害防除事業 (佐世保市知見寺町)	完了(R3)	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般県道南風崎停車場指方線道路災害防除事業 (佐世保市指方町)	完了(R2)	完了(R4)	県	
土木-道維2	一般県道奥ノ平時津線道路災害防除事業 (西海市西彼町)	完了(R2)	完了(R4)	県	
土木-道維2	主要地方道佐世保日野松浦線災害防除事業 (佐世保市皆瀬町)	完了(R1)	完了(R3)	県	
土木-道維2	一般県道七ツ釜西彼線道路災害防除事業 (西海市西海町～西彼町)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	主要地方道平戸田平線道路災害防除事業 (平戸市野子町～主師町)	実施中	完了(R8)	県	
土木-道維2	主要地方道佐々鹿町江迎線道路災害防除事業 (佐世保市小佐々町～鹿町町)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般国道251号道路災害防除事業 (雲仙市南串山町～南島原市加津佐町)	工事施工中	完了(R10)	県	
土木-道維2	一般国道251号道路災害防除事業 (南島原市加津佐町～西有家町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般国道251号道路災害防除事業 (雲仙市小浜町～南串山町)	工事施工中	完了(R10)	県	
土木-道維2	一般国道389号道路災害防除事業 (雲仙市国見町～南島原市南有馬町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般県道北野千々石線道路災害防除事業 (雲仙市小浜町～千々石町)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般県道雲仙千々石線道路災害防除事業 (雲仙市千々石町)	完了(R2)	完了(R4)	県	
土木-道維2	一般県道平石千々石線道路災害防除事業 (雲仙市千々石町)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般県道山口南有馬線道路災害防除事業 (南島原市加津佐町～南有馬町)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	一般国道251号道路災害防除事業 (赤間第1ロックシット、赤間第2ロックシット、赤間第3ロックシット、小津波見第1ロックシット、小津波見第2ロックシット、小津波見第3ロックシット、小津波見第4ロックシット、加津佐第1ロックシット、加津佐第2ロックシット、加津佐第2-2ロックシット、加津佐第3ロックシット、加津佐第4ロックシット、加津佐第5ロックシット)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	一般国道384号道路災害防除事業 (五島市玉之浦町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	主要地方道福江富江線道路災害防除事業 (五島市三尾野町～増田町)	完了(R4)	完了(R5)	県	
土木-道維2	主要地方道富江岐宿線道路災害防除事業 (五島市富江町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般県道玉之浦岐宿線道路災害防除事業 (五島市玉之浦町)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般県道奈留島線道路災害防除事業 (五島市奈留町)	調査中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般県道日ノ島猿浦線道路災害防除事業 (新五島町間伏郷～若松郷)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般県道佐尾港線道路災害防除事業 (新上五島町奈良尾郷)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般県道岩瀬浦港線道路災害防除事業 (新上五島町岩瀬浦郷)	完了(R3)	完了(R4)	県	
土木-道維2	一般県道太田有川港線道路災害防除事業 (新上五島町太田郷～有川郷)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	主要地方道上五島空港線道路災害防除事業 (新上五島町小河原郷)	完了(R1)	完了(R4)	県	
土木-道維2	主要地方道有川新魚目線道路災害防除事業 (新上五島町櫻津郷～似田首郷)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般県道津和崎立串線道路災害防除事業 (新上五島町立串郷～津和崎郷)	調査中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般県道湯ノ本芦辺線道路災害防除事業 (苓崎市芦辺町)	完了(R3)	完了(R5)	県	
土木-道維2	一般国道382号道路災害防除事業 (苓崎市勝本町)	完了(R4)	完了(R5)	県	
土木-道維2	一般県道渡良浦初瀬線道路災害防除事業 (苓崎市郷ノ浦町～石田町)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	主要地方道勝本石田線道路災害防除事業 (苓崎市勝本町～芦辺町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	主要地方道木坂佐賀線道路災害防除事業 (対馬市峰町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	主要地方道厳原豆飯美津島線道路災害防除事業 (対馬市厳原町～美津島町)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維2	主要地方道椋原小茂田線道路災害防除事業 (対馬市厳原町)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般県道瀬浦厳原港線道路災害防除事業 (対馬市厳原町)	工事施工中	完了(R7)	県	

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
土木-道維2	一般国道382号道路災害防除事業 (対馬市上対馬町～上県町)	工事施工中	完了(R8)	県	2-1、2-2、 3-2、4-3、 5-5、6-4、 9-1
土木-道維2	主要地方道上対馬豊玉線道路災害防除事業 (対馬市上対馬町～豊玉町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	主要地方道上県小鹿港線道路災害防除事業 (対馬市上県町～上対馬町)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般県道鹿見港線道路災害防除事業 (対馬市上県町)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	一般県道舟志宮原線道路災害防除事業 (対馬市上県町)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般県道比田勝港線道路災害防除事業 (対馬市上対馬町)	完了(R2)	完了(R4)	県	
土木-道維2	一般県道舟志佐須奈線道路災害防除事業 (対馬市上対馬町～上県町)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般国道207号道路災害防除事業 (長与町岡郷)	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-道維2	一般県道田結久山線道路災害防除事業 (諫早市久山町)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般県道松島循環線道路災害防除事業 (西海市大瀬戸町)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	一般県道扇山公園線道路災害防除事業 (西海市大瀬戸町)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	一般県道千綿深線道路災害防除事業 (東彼杵町八反田郷)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	主要地方道佐世保吉井松浦線道路災害防除事業 (佐世保市吉井町)	完了(R3)	完了(R6)	県	
土木-道維2	主要地方道佐世保日野松浦線道路災害防除事業 (佐世保市皆瀬町～孤田町)	-	完了(R7)	県	
土木-道維2	主要地方道柚木三川内線道路災害防除事業 (佐世保市横手町)	-	完了(R7)	県	
土木-道維2	主要地方道大瀬戸西彼線道路災害防除事業 (西海市大瀬戸町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般県道日ノ坂瀬川港線道路災害防除事業 (西海市西彼町)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	一般国道204号道路災害防除事業 (佐々町～松浦市今福町)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維2	主地方道佐世保日野松浦線道路災害防除事業 (松浦市志佐町笛吹)	-	完了(R8)	県	
土木-道維2	主要地方道獅子津吉線道路災害防除事業 (平戸市神ノ川町)	用地取得中	完了(R7)	県	
土木-道維2	主要地方道平戸田平線道路災害防除事業 (平戸市野子町～春日町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	主要地方道福江荒川線道路災害防除事業 (五島市増田町～玉之浦町)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般県道河務福江線道路災害防除事業 (五島市岐宿町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	主要地方道福江荒川線道路災害防除事業 (荒川ロッキーパー)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維2	主要地方道福江富江線道路災害防除事業 (増田ロッキンセット)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維2	一般国道384号道路災害防除事業 (新上五島町奈良尾郷～浦桑郷)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維2	一般県道青方港魚目線道路災害防除事業 (新上五島町生奈摩郷)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	主要地方道有川新魚目線道路災害防除事業 (新上五島町似首郷～奈摩郷)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	一般県道初瀬印通寺線道路災害防除事業 (壱岐市郷ノ浦町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般県道唐崎岬線道路災害防除事業 (対馬市豊玉町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般国道382号道路災害防除事業 (対馬市峰町～厳原町)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	一般県道大浦比田勝線道路災害防除事業 (対馬市上対馬町)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	主要地方道小浜北有馬線道路災害防除事業 (雲仙市～南島原市)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維2	一般県道神ノ浦港長浦線道路災害防除事業 (長崎市琴海戸根町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般県道深堀三和線 (長崎市晴海台町)	-	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般県道高島線 (長崎市高島町)	-	完了(R8)	県	
土木-道維2	主要地方道東長崎長与線道路災害防除事業 (長崎市平間町)	-	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般国道444号道路災害防除事業 (大村市黒木町)	-	完了(R12)	県	
土木-道維2	一般国道207号道路災害防除事業 (諫早市小長井町)	-	完了(R8)	県	
土木-道維2	主要地方道崎戸大島線道路災害防除事業 (西海市崎戸町)	実施中	完了(R5)	県	
土木-道維2	主要地方道福江富江線道路災害防除事業 (五島市浜町)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維2	主要地方道有川奈良尾線道路災害防除事業 (新上五島町東神ノ浦郷)	工事施工中	完了(R9)	県	

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクナリオ
土木-道維2	主要地方道郷ノ浦沼津勝本線道路災害防除事業 (春岐市郷ノ浦町～勝本町)	用地取得中	完了(R8)	県	2-1、2-2、 3-2、4-3、 5-5、6-4、 9-1
土木-道維2	一般県道国分箱崎線道路災害防除事業 (春岐市芦辺町)	用地取得中	完了(R6)	県	
土木-道維2	一般県道渡良浦初瀬線道路災害防除事業 (春岐市郷ノ浦町)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般県道郷ノ浦芦辺瀬線道路災害防除事業 (春岐市郷ノ浦町)	-	完了(R7)	県	
土木-道維2	一般国道382号道路災害防除事業 (対馬市上県町)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維3	一般国道202号道路災害防除事業 (蝶ヶ崎トンネル、飽ノ浦トンネル、小江小浦トンネル、板浦トンネル、沖平トンネル、京泊トンネル)	完了(R5)	完了(R6)	県	2-1、2-2、 3-2、4-3、 5-5、6-4、 9-1
土木-道維3	主要地方道南環状線道路災害防除事業 (魚見山トンネル)	完了(R3)	完了(R6)	県	
土木-道維3	一般県道長崎式見港線道路災害防除事業 (式見隧道)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維3	一般国道444号道路災害防除事業 (平谷黒木トンネル)	工事施工中	完了(R9)	県	
土木-道維3	一般県道田結久山線道路災害防除事業 (花ノ木トンネル)	完了(R4)	完了(R6)	県	
土木-道維3	一般県道北野千々石線道路災害防除事業 (富津トンネル、千々石第一トンネル)	完了(R3)	完了(R6)	県	
土木-道維3	主要地方道袖木三川内線道路災害防除事業 (川谷トンネル、里美トンネル)	完了(R4)	完了(R6)	県	
土木-道維3	主要地方道栗木吉井線道路災害防除事業 (小塚岳トンネル)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維3	主要地方道佐世保吉井松浦線道路災害防除事業 (妙観寺トンネル、子産坂トンネル)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維3	主要地方道佐々鹿町江迎線道路災害防除事業 (歌ヶ浦トンネル)	完了(R3)	完了(R6)	県	
土木-道維3	主要地方道大島太和田線道路災害防除事業 (呼子トンネル)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維3	一般国道202号道路災害防除事業 (指方トンネル)	-	完了(R8)	県	
土木-道維3	一般国道204号道路災害防除事業 (本山トンネル)	-	完了(R7)	県	
土木-道維3	一般国道251号道路災害防除事業 (飯盛第一トンネル、飯盛第二トンネル)	完了(R4)	完了(R6)	県	
土木-道維3	一般県道諫早外環状線道路災害防除事業 (幸町・船越トンネル)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維3	一般国道384号道路災害防除事業 (丹奈トンネル、高浜トンネル、大曲トンネル、打折第一トンネル、打折第二トンネル、打折第三トンネル、白良ヶ浜トンネル、大川原トンネル、川原浦トンネル、こんびらトンネル、今里トンネル、荒川トンネル、大曲トンネル、頓泊トンネル)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維3	主要地方道福江富江線道路災害防除事業 (増田トンネル、地藏坂トンネル)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維3	一般県道玉之浦岐宿線道路災害防除事業 (折口トンネル)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維3	一般県道奈留島線道路災害防除事業 (遠命寺トンネル)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維3	主要地方道勝本石田線道路災害防除事業 (大石トンネル、山形トンネル)	-	完了(R7)	県	
土木-道維3	一般国道382号道路災害防除事業 (豊玉トンネル、賀谷トンネル、八割トンネル、鶏知トンネル、浪人坂トンネル、小室トンネル、大久保トンネル、蔵原トンネル、新弓張トンネル、山田トンネル、美津島トンネル、佐須奈トンネル)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維3	主要地方道上対馬豊玉線道路災害防除事業 (地藏峠トンネル、志多賀トンネル、シナエトンネル、千尋塚トンネル、長江トンネル、アノセ坂トンネル、琵琶坂トンネル、鳴滝トンネル、小鹿トンネル、志越トンネル)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維3	主要地方道厳原豆飯美津島線道路災害防除事業 (安神トンネル、阿連坂トンネル、一倉坂トンネル、新久田トンネル、向山トンネル、久田トンネル、浅藻隧道)	完了(R4)	完了(R6)	県	
土木-道維3	一般県道瀬浦厳原港線道路災害防除事業 (内山坂トンネル)	-	完了(R7)	県	
土木-道維3	一般県道唐崎岬線道路災害防除事業 (ハトヲキトンネル)	-	完了(R6)	県	
土木-道維3	一般県道唐崎岬線道路災害防除事業 (比田勝トンネル、佐須奈トンネル)	-	完了(R7)	県	
土木-道維3	一般国道382号道路災害防除事業 (鳴滝トンネル、小鹿トンネル)	-	完了(R6)	県	
土木-道維3	一般県道大浦比田勝線道路災害防除事業 (泉隧道、ひとつばたごトンネル)	-	完了(R7)	県	
土木-道維3	一般国道384号道路災害防除事業 (七目トンネル、浦浜トンネル)	-	完了(R8)	県	
土木-道維3	一般県道津和崎立串線道路災害防除事業 (高峯トンネル)	完了(R3)	完了(R6)	県	
土木-道維3	一般県道舟志佐須奈線道路災害防除事業 (念仏坂トンネル)	-	完了(R6)	県	
土木-道維3	一般県道大浦比田勝線道路災害防除事業 (鱈浦西口トンネル)	-	完了(R6)	県	

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
土木-道維4	一般国道382号橋梁補修事業 (清水橋、万閑橋、大船越橋、戸ヶ浦2号ボックス、馬場先橋、第二印通寺橋、大浦橋側道橋)	工事施工中	完了(R7)	県	2-1、2-2、 3-2、4-3、 5-5、6-4、 9-1
土木-道維4	一般国道383号橋梁補修事業 (大狩橋、平戸大橋、大狩橋、ボックス、江立橋、種田橋、千里ヶ浜2号、千里ヶ浜1号)	工事施工中	完了(R12)	県	
土木-道維4	一般国道251号橋梁補修事業 (矢上大橋、今木場橋、金洗橋、瑞穂橋、島原深江道路橋、中尾川大橋、三杉大橋、新栄橋、浜中橋、無名橋3、権現橋、新田結橋、中組跨線橋、飛子橋、無名橋4)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維4	一般国道204号橋梁補修事業 (高岩橋、松浦大橋、春日町歩道橋、岩川町歩道橋、江迎橋、江迎ボックス、口石橋、妙見橋、甲頭橋側道橋、浦橋側道橋上、蓮田橋側道橋下、甲猪新田橋、新佐々橋)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般国道202号橋梁補修事業 (稲佐橋、西海橋、荒川橋、四谷河内橋、新神浦橋、木場橋側道橋、宝町歩道橋、無名橋、大和橋、湯ノ花橋、福田側道橋(上))	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道若松白魚線橋梁補修事業 (若松大橋)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道平戸生月線橋梁補修事業 (生月大橋、白石1号橋、白石2号橋)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維4	一般県道鷹島橋梁補修事業 (東川橋)	-	完了(R7)	県	
土木-道維4	主要地方道佐々鹿町江迎線橋梁補修事業 (楠泊橋、祝ヶ浦橋、戸ノ崎橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道崎戸大島線橋梁補修事業 (崎戸橋、中戸大橋、中戸橋、本郷橋)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道郷ノ浦港線橋梁補修事業 (郷ノ浦大橋、郷ノ浦張出橋、郷ノ浦橋)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維4	主要地方道栗木吉井線橋梁補修事業 (吉井橋、山口橋)	-	完了(R7)	県	
土木-道維4	主要地方道上五島空港線橋梁補修事業 (頭ヶ島大橋、無名橋)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道大島太田和線橋梁補修事業 (大島大橋)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維4	一般県道奥ノ平時津線橋梁補修事業 (日並橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道斑浜津線橋梁補修事業 (斑大橋)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道鷹島肥前線橋梁補修事業 (鷹島肥前大橋)	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-道維4	一般県道佐世保鹿町線橋梁補修事業 (相浦港大橋、沖見橋、津豆屋橋、沖田橋)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道伊王島香焼線橋梁補修事業 (伊王島大橋)	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-道維4	一般県道脇岬輝島線橋梁補修事業 (輝島大橋)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道日ノ島猿浦線橋梁補修事業 (漁生浦橋)	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-道維4	一般県道小ヶ倉田上線橋梁補修事業 (小ヶ倉橋1号橋、新戸町歩道橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道喜内瀬鍋串辻線橋梁補修事業 (福島大橋、無名橋2)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維4	一般国道384号橋梁補修事業 (鯉川橋、赤崎橋(旧)、布浦橋、無名橋、無名橋、無名橋、仏石橋、汐見橋、汐見橋側道橋、潮目橋)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般国道207号橋梁補修事業 (元釜橋、長田橋、無名橋、今里橋、西ノ崎跨線橋側道橋、小長井大橋、境川橋、大川橋、小江橋、黒崎橋)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維4	一般国道206号橋梁補修事業 (銭座橋、大子橋、大江橋、六地蔵歩道橋、岩屋歩道橋、無名橋、柚香橋、戸根橋側道橋(上)、戸根橋側道橋(下)、子々川橋、四戸の橋側道橋(上)、喰場橋)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維4	一般県道野母崎自転車道橋梁補修事業 (元宮公園橋)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道佐世保日野松浦線橋梁補修事業 (床並橋、三角橋)	-	完了(R7)	県	
土木-道維4	主要地方道川棚有田線橋梁補修事業 (江川橋、新橋、丸尾橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道上対馬豊玉線橋梁補修事業 (坂ノ口橋、宿橋、柳2号ボックス、小学橋、ボックス2、郡界橋、志越橋)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維4	主要地方道厳原豆酸美津島線橋梁補修事業 (久根橋、一の谷橋、コオシ橋、無名橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道南風崎停車場指方線橋梁補修事業 (新針尾橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道長崎式見港線橋梁補修事業 (浦上川高架橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道河務福江線橋梁補修事業 (戸岐大橋、第2戸崎橋、新奥浦橋)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維4	一般国道499号橋梁補修事業 (瓜生橋、無名橋、無名橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道有川奈良尾線橋梁補修事業 (無名橋、無名橋、浦橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道野母崎宿線橋梁補修事業 (無名橋、無名橋)	-	完了(R6)	県	

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現 状	目 標	実施主体	リスクナリオ
土木-道維4	主要地方道獅子津吉線橋梁補修事業 (くしの橋、ボックス、ボックス、月光橋、宝木橋)	-	完了(R7)	県	2-1、2-2、 3-2、4-3、 5-5、6-4、 9-1
土木-道維4	主要地方道諫早飯盛線橋梁補修事業 (山口橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道佐世保吉井松浦線橋梁補修事業 (下の橋、宮崎橋、稻ノ木橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道佐世保遠野線橋梁補修事業 (明治橋)	-	完了(R7)	県	
土木-道維4	一般県道上岳宮ノ浦線橋梁補修事業 (二股橋)	-	完了(R7)	県	
土木-道維4	主要地方道香焼江川線橋梁補修事業 (無名橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道愛野島原線橋梁補修事業 (狸山橋、泥淵橋)	-	完了(R7)	県	
土木-道維4	一般県道野田島原線橋梁補修事業 (北浦橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道北野千々石線橋梁補修事業 (上町橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道平瀬佐世保線橋梁補修事業 (金石橋、潮入橋側道橋左)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道佐世保世知原線橋梁補修事業 (上野原橋、槍巻橋)	-	完了(R7)	県	
土木-道維4	一般県道嬉野川棚線橋梁補修事業 (桜追橋、石木無名橋)	-	完了(R7)	県	
土木-道維4	主要地方道平戸田平線橋梁補修事業 (1号ボックス(河川)、2号ボックス(人道)、飯田橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道大村嬉野線橋梁補修事業 (無名橋、大切間橋、第二郡岳橋、第三六ヶ宗橋、第二六ヶ宗橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道浅原小茂田線橋梁補修事業 (つるの橋、床谷橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道香岐空港線橋梁補修事業 (筒城橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道依浦日野線橋梁補修事業 (庵ノ浦無名橋、小島橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道奈留島線橋梁補修事業 (無名橋、青木浦橋、殿口橋(旧道))	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道志方江迎線橋梁補修事業 (忠估谷橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般国道444号橋梁補修事業 (久良原橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般国道324号橋梁補修事業 (無名橋、城山橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道柚木三川内線橋梁補修事業 (曲目橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道有川新魚目線橋梁補修事業 (無名橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道東長崎長と線橋梁補修事業 (三号橋、四号橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道長崎多良見線橋梁補修事業 (坂井出橋、重尾大橋)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道大村貝津線橋梁補修事業 (三鈴大橋、三鈴橋、津水大橋)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維4	主要地方道長崎空港線橋梁補修事業 (箕島大橋)	-	完了(R10)	県	
土木-道維4	主要地方道上県小鹿港線橋梁補修事業 (関ノ川橋、通学橋)	-	完了(R7)	県	
土木-道維4	一般県道諫早停車場線橋梁補修事業 (諫早駅前横断歩道橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道諫早外環状線橋梁補修事業 (本明川大橋)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道長崎芒塚インター線橋梁補修事業 (高野町歩道橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道諫早多良見線橋梁補修事業 (無名橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道唐崎岬線橋梁補修事業 (唐洲橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道星鹿港線橋梁補修事業 (神園橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道舟志宮原線橋梁補修事業 (御獄橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道黒瀬馬込線橋梁補修事業 (恵比寿橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	主要地方道福江荒川線橋梁補修事業 (馬場橋第1号)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道太田有川線橋梁補修事業 (南波江橋)	-	完了(R7)	県	
土木-道維4	一般県道久賀島線橋梁補修事業 (BOX)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道大浦比田勝線橋梁補修事業 (泉橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維4	一般県道大村外環状線橋梁補修事業 (諏訪の前橋)	-	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般国道202号 (福田本町)	工事施工中	完了(R7)	県	1-3

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現 状	目 標	実施主体	リスクシナリオ
土木-道維5	一般国道202号 (長崎駅前)	調査中	完了(R8)	県	1-3
土木-道維5	一般県道奥ノ平時津線 (火籠)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	主要地方道長崎多良見線 (平木場)	用地取得中	完了(R8)	県	
土木-道維5	主要地方道野母崎宿線 (野母)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般県道昭和馬町線 (馬町)	用地取得中	完了(R7)	県	
土木-道維5	一般国道206号 (琴海パーク)	完了(R5)	完了(R5)	県	
土木-道維5	一般国道206号 (浦上駅前)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維5	一般国道202号 (防護柵)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維5	一般国道206号 (防護柵)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維5	主要地方道長崎多良見線 (防護柵)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維5	一般国道206号 (岩川町)	調査中	完了(R7)	県	
土木-道維5	一般県道長崎式見港線 (小江原)	調査中	完了(R8)	県	
土木-道維5	一般国道207号 (宇都)	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-道維5	一般国道251号 (有喜)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般国道207号 (長田)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般国道207号 (伊木力)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維5	一般国道444号 (久良原)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維5	主要地方道大村貝津線 (西部)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維5	一般国道202号 (有福)	用地取得中	完了(R7)	県	
土木-道維5	主要地方道川棚有田線 (中組)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維5	一般県道重尾長畑線 (城間)	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-道維5	一般国道204号 (田原)	用地取得中	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般県道佐世保世知原線 (田原)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維5	一般県道平瀬佐世保線 (広田)	用地取得中	完了(R7)	県	
土木-道維5	一般国道498号 (柚木)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維5	一般県道重尾長畑線 (宮)	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-道維5	主要地方道佐世保壱野線 (宿)	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-道維5	一般国道202号 (針尾東)	調査中	完了(R9)	県	
土木-道維5	一般県道塩田波佐見線 (小樽)	調査中	完了(R9)	県	
土木-道維5	一般国道204号 (西江迎)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般国道204号 (口石)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般国道204号 (調川)	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-道維5	一般国道383号 (水垂～中野大久保)	用地取得中	完了(R7)	県	
土木-道維5	主要地方道佐世保吉井松浦線 (下直谷)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維5	主要地方道平戸田平線 (山中)	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-道維5	主要地方道鹿町江迎線 (歌ヶ浦)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維5	一般国道383号 (宝亀)	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-道維5	一般国道204号 (小手田)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	主要地方道佐々鹿町江迎線 (臼ノ浦)	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-道維5	一般国道202号 (雪ノ浦憩いの広場)	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-道維5	一般国道204号 (松瀬)	完了(R5)	完了(R5)	県	
土木-道維5	一般県道星鹿港線 (星鹿)	調査中	完了(R9)	県	

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクナリオ
土木-道維5	一般国道251号 (布津新田)	工事施工中	完了(R6)	県	1-3
土木-道維5	一般国道251号 (木指~金浜)	用地取得中	完了(R7)	県	
土木-道維5	一般国道251号 (亀の甲~大手原)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維5	一般国道251号 (片町)	調査中	完了(R10)	県	
土木-道維5	一般国道251号 (後山~板引)	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-道維5	一般国道251号 (多比良)	工事施工中	完了(R8)	県	
土木-道維5	一般県道雲仙深江線 (深江)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維5	一般県道北野千々石線 (対向車接近装置)	完了(R5)	完了(R5)	県	
土木-道維5	一般国道251号 (権田パーキング)	完了(R5)	完了(R5)	県	
土木-道維5	一般国道251号 (津町工区)	用地取得中	完了(R8)	県	
土木-道維5	主要地方道富江岐宿線 (松尾)	用地取得中	完了(R8)	県	
土木-道維5	一般県道大浜福江線 (下崎山)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維5	主要地方道福江富江線 (本山)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維5	一般県道貝津岳浜ノ畔線 (里)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維5	主要地方道有川新魚目線 (小串)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般県道日ノ島猿浦線 (若松)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-道維5	一般国道384号ほか (道路情報板)	調査中	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般国道382号 (池田東)	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-道維5	主要地方道勝本石田線 (諸吉)	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-道維5	一般国道382号 (宮谷)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般国道382号 (中村)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般国道382号 (鶏知~千馬ヶ原)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般国道382号 (万閑憩いの広場)	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-道維5	主要地方道飯原豆飯美津島線 (門型標識補修)	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-道維5	一般国道382号 (御岳公園)	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-道維5	一般県道嬉野川棚線 (石木)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-道維5	一般国道207号主要地方道大村貝津線 (自転車走行環境整備)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般国道384号主要地方道若松白魚線主要地方道有川新魚目線主要地方道上五島空港線 一般県道青方港魚目線 主要地方道福江空港線 主要地方道福江富江線 一般県道大浜福江線 一般県道河務福江線 一般県道貝津岳浜ノ畔線 (自転車走行環境整備)	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-道維5	一般国道206号 (子々川工区)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般国道382号 (平人触工区)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-道維5	主要地方道佐世保嬉野線 (新行江工区)	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-道維5	主要地方道東長崎長与線 (間の瀬工区)	完了(R2)	完了(R6)	県	
土木-道維5	一般国道202号 (小浦工区)	調査中	完了(R8)	県	
土木-道維5	一般県道小長井線 (小川原浦工区)	用地取得中	完了(R8)	県	
土木-道維5	主要地方道佐世保嬉野線 (深添工区)	用地取得中	完了(R7)	県	
土木-道維5	一般県道佐世保鹿町線 (田原~平原工区)	調査中	完了(R7)	県	
土木-道維5	一般国道204号 (平戸工区)	用地取得中	完了(R7)	県	
土木-道維5	一般県道島原湊停車場線 (津町工区)	用地取得中	完了(R7)	県	

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクナリオ	
土木-道維5	一般国道251号 (平江工区)	用地取得中	完了(R7)	県	1-3	
土木-道維5	主要地方道上五島空港線 (上有川工区)	用地取得中	完了(R7)	県		
土木-道維5	一般国道382号 (東触~本村触工区)	用地取得中	完了(R7)	県		
土木-道維5	自転車走行環境整備事業 (島原市他2市)	完了(R6)	完了(R6)	県		
土木-道維5	一般国道204号 (小春工区)	調査中	完了(R8)	県		
土木-道維5	一般国道384号 (有川工区)	用地取得中	完了(R7)	県		
土木-道維5	主要地方道郷ノ浦沼津勝本線 (里工区)	工事施工中	完了(R7)	県		
土木-道維5	一般国道251号 (道の駅)	工事施工中	完了(R7)	県		
土木-道維6	一般国道202号舗装補修事業 (長崎市永田町~三重田町)	工事施工中	完了(R9)	県		2-1、2-2、 3-2、5-5、 6-4、9-1
土木-道維6	一般国道206号舗装補修事業 (長与町)	工事施工中	完了(R5)	県		
土木-道維6	一般国道251号舗装補修事業 (長崎市)	工事施工中	完了(R5)	県		
土木-道維6	一般国道499号舗装補修事業 (長崎市三和町~江川町)	工事施工中	完了(R9)	県		
土木-道維6	一般都道府県道小ヶ倉田上線舗装補修事業 (長崎市)	工事施工中	完了(R9)	県		
土木-道維6	主要地方道東長崎長与線舗装補修事業 (長与町)	工事施工中	完了(R5)	県		
土木-道維6	一般県道長与大橋町線舗装補修事業 (長崎市文教町~昭和町)	工事施工中	完了(R6)	県		
土木-道維6	一般国道207号舗装補修事業 (諫早市)	工事施工中	完了(R7)	県		
土木-道維6	一般国道251号舗装補修事業 (諫早市)	工事施工中	完了(R7)	県		
土木-道維6	一般国道444号舗装補修事業 (大村市)	工事施工中	完了(R6)	県		
土木-道維6	主要地方道有喜本諫早停車場線舗装補修事業 (諫早市)	工事施工中	完了(R5)	県		
土木-道維6	一般国道202号舗装補修事業 (佐世保市)	工事施工中	完了(R5)	県		
土木-道維6	一般国道204号舗装補修事業 (佐世保市~佐々町)	工事施工中	完了(R7)	県		
土木-道維6	一般国道206号舗装補修事業 (西海市)	工事施工中	完了(R6)	県		
土木-道維6	一般国道202号舗装補修事業 (西海市)	工事施工中	完了(R6)	県		
土木-道維6	一般国道204号舗装補修事業 (松浦市~平戸市)	工事施工中	完了(R7)	県		
土木-道維6	一般国道383号舗装補修事業 (岩の上)	工事施工中	完了(R6)	県		
土木-道維6	一般国道251号舗装補修事業 (雲仙市~南島原市)	工事施工中	完了(R8)	県		
土木-道維6	一般国道384号舗装補修工事 (五島市)	工事施工中	完了(R6)	県		
土木-道維6	一般国道384号舗装補修工事 (新上五島町)	工事施工中	完了(R6)	県		
土木-道維6	道路舗装調査事業 (路面性状調査、路面下空洞調査)	事業中	事業中(R7)	県		
土木-道維6	一般国道206舗装補修工事 (長崎市)	工事施工中	完了(R9)	県		
土木-道維6	一般国道207舗装補修工事 (時津町)	工事施工中	完了(R7)	県		
土木-道維6	一般国道207舗装補修工事 (長与町)	工事施工中	完了(R9)	県		
土木-道維6	一般県道昭和馬町舗装補修工事 (昭和町~馬町)	工事施工中	完了(R9)	県		
土木-道維6	一般国道204号舗装補修工事 (佐世保市)	工事施工中	完了(R7)	県		
土木-港湾1	長崎港改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	2-5	
土木-港湾1	川棚港改修事業	工事施工中	完了(R6)	県		
土木-港湾1	松浦港改修事業	工事施工中	完了(R6)	県		
土木-港湾2	長崎港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	国・県	2-1、2-2、 2-4、3-2、 5-1、5-4、 5-5、5-6、 6-4、9-1	
土木-港湾2	厳原港改修事業	工事施工中	完了(R7)	国・県		
土木-港湾2	郷ノ浦港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県		
土木-港湾2	多比良港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県		
土木-港湾2	島原港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県		
土木-港湾2	口ノ津港改修事業	完了(R3)	完了(R3)	県		

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現 状	目 標	実 施 主 体	リスクナリオ
土木-港湾2	高島港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	2-1、2-2、 2-4、3-2、 5-1、5-4、 5-5、5-6、 6-4、9-1
土木-港湾2	池島港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾2	瀬戸港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾2	松島港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾2	肥前大島港改修事業	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-港湾2	大村港改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾2	松浦港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾2	比田勝港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾2	勝本港改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾2	有川港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾2	相の浦港改修事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-港湾2	富江港改修事業	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-港湾2	印通寺港改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾3	長崎港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	5-6
土木-港湾3	厳原港改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾3	郷ノ浦港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾3	福江港改修事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-港湾3	小長井港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾3	島原港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾3	堂崎港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾3	須川港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾3	口ノ津港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾3	茂木港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾3	瀬戸港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾3	肥前大島港改修事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-港湾3	川棚港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾3	早岐港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾3	平戸港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾3	調川港改修事業	-	新規事業化	県	
土木-港湾3	福島港改修事業	-	新規事業化	県	
土木-港湾3	比田勝港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾3	鹿見港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾3	佐須奈港改修事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-港湾3	小茂田港改修事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-港湾3	勝本港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾3	印通寺港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾3	青方港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾3	相の浦港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾3	玉ノ浦港改修事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-港湾4	長崎港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	厳原港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	郷ノ浦港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	福江港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	小長井港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	西郷港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	神代港改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現 状	目 標	実 施 主 体	リスクシナリオ
土木-港湾4	多比良港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	2-1、2-2、 2-4、3-2、 5-4、5-5、 5-6、6-4、 9-1
土木-港湾4	島原港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	堂崎港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	須川港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	口ノ津港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	茂木港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	脇岬港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	伊王島港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	神ノ浦港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	池島港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	高島港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	瀬戸港改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾4	彼杵港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	川棚港改修事業	工事施工中	完了(R4)	県	
土木-港湾4	早岐港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	白ノ浦港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	江迎港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	田平港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	調川港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	川内港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	平戸港改修事業	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-港湾4	松浦港改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾4	福島港改修事業	-	新規事業化	県	
土木-港湾4	大島港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	仁位港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	佐須奈港改修事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-港湾4	竹敷港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	勝本港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	印通寺港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	櫻津港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	有川港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	若松港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	郷ノ首港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	青方港改修事業	工事施工中	一部完成(R7)	県	
土木-港湾4	相の浦港改修事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-港湾4	椏島港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	富江港改修事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾4	玉ノ浦港改修事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-港湾5	長崎港海岸高潮対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	1-3、2-1、 2-2、2-4、 3-2、4-1、 5-5、6-4、 8-5、9-1
土木-港湾5	東望港海岸高潮対策事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-港湾5	島原港海岸高潮対策事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-港湾5	小浜港海岸高潮対策事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-港湾5	面高港海岸高潮対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾5	福島港海岸高潮対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾5	玉ノ浦港海岸高潮対策事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾5	形上海岸高潮対策事業	完了(R3)	完了(R3)	県	

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクナリオ
土木-港湾5	年崎海岸高潮対策事業	完了(R3)	完了(R3)	県	1-3、2-1、 2-2、2-4、 3-2、4-1、 5-5、6-4、 8-5、9-1
土木-港湾5	香焼西海岸高潮対策事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾5	高潮浸水想定区域策定事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-港湾6	高島海岸老朽化対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾6	亀浦海岸老朽化対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾6	櫻津海岸老朽化対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-港湾6	貝鮚海岸老朽化対策事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-港湾6	濃部海岸老朽化対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾6	島山海岸老朽化対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾6	位ノ端海岸老朽化対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-港湾6	福江港海岸老朽化対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾6	相の浦港海岸老朽化対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾6	川原海岸老朽化対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	県	
土木-港湾6	海岸長寿命化計画策定事業	-	完了(R5)	県	
土木-河川1	本明川ダム建設事業	工事実施中	早期完成	国	1-4
土木-河川1	石木ダム建設事業	工事実施中	早期完成	県	
土木-河川1	長崎水害緊急ダム事業（浦上ダム）	工事実施中	早期完成	県	
土木-河川2	式見ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	6-5
土木-河川2	黒浜ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	中山ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	長与ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	鹿尾ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	小ヶ倉ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	鳴見ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	西山ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	中尾ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	宮崎ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	高浜ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	本河内高部ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	本河内低部ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	神浦ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	萱瀬ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	土師野尾ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	船津ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	伊木カダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	つづらダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	笛吹ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	青方ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	宮ノ川ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	勝本ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	永田ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	男女岳ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	小浦ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
土木-河川2	野々川ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	6-5
土木-河川2	猫山ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	江永ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	樋口ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	雪浦ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	福江ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	ケ知ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	仁田ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川2	目保呂ダムメンテナンス事業	維持管理中	安定的な維持管理及び施設等の機能向上	県	
土木-河川3	中島川広域河川改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	時津川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	江川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	高田川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	鹿尾川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	郡川大規模特定河川事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-河川3	郡川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	中山西川総合流域防災事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-河川3	江ノ浦川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	江ノ浦川大規模特定河川事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	有喜川大規模特定河川事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-河川3	有喜川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	大上戸川総合流域防災事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	仁反田川特定構造物改築事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	山田川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	須川川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	湯江川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	日野川広域河川改修事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-河川3	相浦川広域河川改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	早岐川広域河川改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	早岐川大規模特定河川事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	川棚川広域河川改修事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-河川3	佐々川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	宮村川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	日宇川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	雪浦川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	日野川特定構造物改築事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	小野川特定構造物改築事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	相浦川特定構造物改築事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	江迎川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	牟田川総合流域防災事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-河川3	後の川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	釣道川総合流域防災事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-河川3	釣道川大規模特定河川事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-河川3	大川総合流域防災事業	事業開始(R4)	工事施工中(R7)	県	
土木-河川3	佐護川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクナリオ	
土木-河川3	久根川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	1-4、2-2、 3-2、4-3、 5-1、5-2、 5-5、6-4、 6-5、8-5、 9-1	
土木-河川3	田川総合流域防災事業	工事施工中	完了(R7)	県		
土木-河川3	加志川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県		
土木-河川3	瀬川総合流域防災事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県		
土木-河川3	三根川総合流域防災事業	事業開始(R4)	工事施工中(R7)	県		
土木-河川3	長崎南圏域総合流域防災事業（情報基盤）	工事施工中	工事施工中(R7)	県		
土木-河川3	長崎北圏域総合流域防災事業（情報基盤）	工事施工中	工事施工中(R7)	県		
土木-河川3	長崎離島圏域総合流域防災事業（情報基盤）	工事施工中	工事施工中(R7)	県		
土木-河川3	江川川都市基盤河川改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	市		
土木-河川3	大井手川都市基盤河川改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	市		
土木-河川3	よし川都市基盤河川改修事業	工事施工中	工事施工中(R7)	市		
土木-砂防1	長崎北圏域総合流域防災事業（基礎調査）	業務委託中	業務委託中(R7)	県		1-5、6-5
土木-砂防1	長崎南圏域総合流域防災事業（基礎調査）	業務委託中	業務委託中(R7)	県		
土木-砂防1	長崎離島圏域総合流域防災事業（基礎調査）	業務委託中	業務委託中(R7)	県		
土木-砂防1	長崎北圏域総合流域防災事業（情報基盤）	工事施工中	工事施工中(R7)	県		
土木-砂防1	長崎南圏域総合流域防災事業（情報基盤）	工事施工中	工事施工中(R7)	県		
土木-砂防1	長崎離島圏域総合流域防災事業（情報基盤）	工事施工中	工事施工中(R7)	県		
土木-砂防2	長崎南圏域総合流域防災事業（長寿命化）（砂防）	業務委託中	業務委託中(R7)	県	2-2、5-5、 6-4	
土木-砂防2	長崎北圏域総合流域防災事業（長寿命化）（砂防）	業務委託中	業務委託中(R7)	県		
土木-砂防2	長崎離島圏域総合流域防災事業（長寿命化）（砂防）	業務委託中	業務委託中(R7)	県		
土木-砂防2	長崎南圏域総合流域防災事業（長寿命化）（地すべり）	業務委託中	業務委託中(R7)	県		
土木-砂防2	長崎北圏域総合流域防災事業（長寿命化）（地すべり）	業務委託中	業務委託中(R7)	県		
土木-砂防2	長崎離島圏域総合流域防災事業（長寿命化）（地すべり）	業務委託中	業務委託中(R7)	県		
土木-砂防2	長崎南圏域総合流域防災事業（長寿命化）（急傾斜）	業務委託中	業務委託中(R7)	県		
土木-砂防2	長崎北圏域総合流域防災事業（長寿命化）（急傾斜）	業務委託中	業務委託中(R7)	県		
土木-砂防2	長崎離島圏域総合流域防災事業（長寿命化）（急傾斜）	業務委託中	業務委託中(R7)	県		
土木-砂防2	日泊川等砂防メンテナンス事業（長寿命化）	業務委託中	業務委託中(R7)	県		
土木-砂防2	先小路川等砂防メンテナンス事業（長寿命化）	業務委託中	業務委託中(R7)	県		
土木-砂防3	草住川通常砂防事業	工事施工中	完了(R5)	県		1-5、2-2、 3-2、4-3、 5-2、5-5、 6-4、9-1
土木-砂防3	千代讓川（二）通常砂防事業	完了(R3)	完了(R3)	県		
土木-砂防3	竿浦川（八）通常砂防事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県		
土木-砂防3	椿が丘川（八）通常砂防事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県		
土木-砂防3	南県川通常砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県		
土木-砂防3	浜川通常砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県		
土木-砂防3	上曲川通常砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県		
土木-砂防3	水頭川火山砂防事業	完了(R4)	完了(R4)	県		
土木-砂防3	矢の平川火山砂防事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県		
土木-砂防3	大宮川（二）火山砂防事業	完了(R3)	完了(R3)	県		
土木-砂防3	三川川（又）火山砂防事業	完了(R3)	完了(R3)	県		
土木-砂防3	紅葉谷川（ロ）火山砂防事業	工事施工中	完了(R6)	県		
土木-砂防3	紅葉谷川（イ）火山砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県		
土木-砂防3	立岩川（ハ）火山砂防事業	完了(R3)	完了(R3)	県		
土木-砂防3	立岩川（ホ）火山砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県		
土木-砂防3	小ヶ倉川（イ）火山砂防事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県		
土木-砂防3	小江小浦川（ホ）火山砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県		
土木-砂防3	小江原川（二）火山砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県		

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
土木-砂防3	鳴見川(子)火山砂防事業	工事施工中	完了(R7)	県	1-5、2-2、3-2、4-3、5-2、5-5、6-4、9-1
土木-砂防3	小江小浦川(イ)火山砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	大坂川(二)火山砂防事業	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-砂防3	田子ノ浦川事業間連携砂防等事業(砂防)	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-砂防3	畝刈川事業間連携砂防等事業(砂防)	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-砂防3	陣の内川(ハ)火山砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	城平川(二)火山砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	大宮川(ハ)火山砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	神ノ崎川火山砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	小江原川(ロ)火山砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	神ノ崎川(ロ)火山砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	小ヶ倉川(ロ)火山砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	荒平川(イ)火山砂防事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	荒平川(ハ)火山砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	佐古平川(ロ)火山砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	城ノ平川火山砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	植木川火山砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	崎ノ谷川事業間連携砂防等事業(砂防)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	寺畑川事業間連携砂防等事業(砂防)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-砂防3	山口谷川事業間連携砂防等事業(砂防)	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-砂防3	西泊川(イ)火山砂防事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	小角川事業間連携砂防等事業(砂防)	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	下長瀬川事業間連携砂防等事業(砂防)	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	浦の川内川火山砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	脇の谷川事業間連携砂防等事業(砂防)	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	浦川火山砂防事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	北村西台川火山砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	大川事業間連携砂防等事業(砂防)	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	松山川通常砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	中原川通常砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	琴石川通常砂防事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-砂防3	妙泉寺川通常砂防事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	後川(イ)通常砂防事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	中木場川通常砂防事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	田尻脇川通常砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	家ノ平川(ロ)通常砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	淵之元川(ロ)通常砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	旅手越川(ロ)通常砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	土井浦川通常砂防事業	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-砂防3	新港川(ロ)通常砂防事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	榎田川(イ)通常砂防事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-砂防3	中尾川(ハ)通常砂防事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-砂防3	総子川通常砂防事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	宮ノ上川通常砂防事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	生ノ川(ロ)通常砂防事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	生ノ川(ハ)通常砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
土木-砂防3	新港川(イ) 通常砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	1-5、2-2、 3-2、4-3、 5-2、5-5、 6-4、9-1
土木-砂防3	先小路川通常砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	高井旅川(ハ) 通常砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	浜田川通常砂防事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-砂防3	花川通常砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	一重川通常砂防事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	佐須瀬在家川通常砂防事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	加藤川(ロ) 通常砂防事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	加藤川(二) 通常砂防事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	坂ノ間川(イ) 通常砂防事業	用地取得中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	卯麦浜川通常砂防事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-砂防3	段ノ原川通常砂防事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	上黒崎地区地すべり対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	曾段田地区地すべり対策事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-砂防3	以下宿地区地すべり対策事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	寺坂地区事業間連携砂防等事業(地すべり)	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	宮ノ原地区事業間連携砂防等事業(地すべり)	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	穴越地区地すべり対策事業	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-砂防3	大野地区事業間連携砂防等事業(地すべり)	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	鷲尾岳地区事業間連携砂防等事業(地すべり)	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	白井岳地区事業間連携砂防等事業(地すべり)	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	立岩地区事業間連携砂防等事業(地すべり)	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	里地区地すべり対策事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-砂防3	星鹿地区地すべり対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	端免地区地すべり対策事業	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-砂防3	高野地区地すべり対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	木浦原地区地すべり対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	坊ノ上地区地すべり対策事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	石宗地区地すべり対策事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	鱒淵地区地すべり対策事業	調査中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	牧の地地区特定緊急地すべり対策事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	鶴山下地区地すべり対策事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-砂防3	仲知地区地すべり対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	谷江地区地すべり対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	東山下地区地すべり対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	三川(3) 地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-砂防3	田中(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	小ヶ倉1丁目(4) 地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-砂防3	赤迫(2) 地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	多以良(4) 急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	滑石3丁目(4) 急傾斜地崩壊対策事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	大宮(3) 地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-砂防3	若竹(4) 地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-砂防3	大園(4) 地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	川平(1) 地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-砂防3	金堀(6) 地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	県	

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
土木-砂防3	西北(5)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	完了(R6)	県	1-5、2-2、 3-2、4-3、 5-2、5-5、 6-4、9-1
土木-砂防3	滑石3丁目(5)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	金堀(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	田中(61)地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	大浜(19)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	滑石5丁目(6)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	松山(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-砂防3	戸町2丁目(7-1)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	戸町2丁目(7-2)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	現川地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	大園(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	葉山2丁目(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	三重(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	横尾地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	茂木(6)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	川平地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	入船(7)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	大崎里乙(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	田中(7)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	三川(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	上開田地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	岩下地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	陣の内(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-砂防3	有福(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	白岳(11)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	梅田(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	大和(8)地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-砂防3	松瀬(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	山手(15)地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-砂防3	瀬戸越(6)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-砂防3	矢岳(5)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-砂防3	相浦(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	小西浦地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-砂防3	勝海(5)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	小島(9)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	名切(16)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-砂防3	長坂(15)地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-砂防3	折橋(11)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	黒髪(122)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	白岳(5)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	大黒(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	鹿子前(6)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-砂防3	花高(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	天神地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	県	
土木-砂防3	日野地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	庵浦(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
土木-砂防3	吉福(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	1-5、2-2、 3-2、4-3、 5-2、5-5、 6-4、9-1
土木-砂防3	有福(76)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	長坂(9)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	東浜(11)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	指方地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	鹿子前(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	陣の内(13)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	日宇(25)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	下歌ヶ浦(11)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	田ノ元(4)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	赤崎(57)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	大和(9)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	早苗(22)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	早苗(31)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	白岳(16)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	棚方(10)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	棚方(29)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	棚方(42)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	赤崎(8)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	日野(46)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	日野(77)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	柚木(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	木風(44)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	中原地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	白岳(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	石坂(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	南串地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	多以良地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	県	
土木-砂防3	小川原地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-砂防3	戸楽(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	小奈良尾地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	県	
土木-砂防3	今井崎地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	東触(6)地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	三根俵炭地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	県	
土木-砂防3	白川地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R7)	県	
土木-砂防3	賀谷(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	月ノ内地区急傾斜地崩壊対策事業	用地取得中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	長崎南圏域砂防設備等緊急改築事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	長崎北圏域砂防設備等緊急改築事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	長崎離島圏域砂防設備等緊急改築事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	長崎南圏域急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	長崎離島圏域急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業	完了(R4)	完了(R4)	県	
土木-砂防3	日泊川等砂防メンテナンス事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	先小路川等砂防メンテナンス事業	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	長崎南圏域総合流域防災事業(砂防事業等)	工事施工中	工事施工中(R7)	県	
土木-砂防3	長崎北圏域総合流域防災事業(砂防事業等)	用地取得中	工事施工中(R7)	県	

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
土木-砂防3	長崎離島圏域総合流域防災事業（砂防事業等）	工事施工中	工事施工中(R7)	県	1-5、2-2、 3-2、4-3、 5-2、5-5、 6-4、9-1
土木-砂防3	塩町地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	市	
土木-砂防3	古賀（1）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	市	
土木-砂防3	三川（8）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	市	
土木-砂防3	東町地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R4)	完了(R4)	市	
土木-砂防3	田上（6）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R4)	完了(R4)	市	
土木-砂防3	平間（2）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	市	
土木-砂防3	深堀5丁目地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	市	
土木-砂防3	三川（16）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	市	
土木-砂防3	深堀4丁目地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	市	
土木-砂防3	小峰（1）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	市	
土木-砂防3	木鉢2丁目（3）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R4)	完了(R4)	市	
土木-砂防3	女ノ都2丁目（2）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	金堀町地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	市	
土木-砂防3	三原（8）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	東上蛸地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	市	
土木-砂防3	小ヶ倉2丁目（4）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	市	
土木-砂防3	滑石5丁目（4）地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	滑石5丁目（6）地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	完了(R7)	市	
土木-砂防3	木秀地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	市	
土木-砂防3	土師野尾（2）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R7)	市	
土木-砂防3	釜（2）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	市	
土木-砂防3	仲間地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	市	
土木-砂防3	源八（1）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	市	
土木-砂防3	草原地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R4)	完了(R4)	市	
土木-砂防3	梅林地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	香田（2）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	西平地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	市	
土木-砂防3	岩下地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	市	
土木-砂防3	島崎（2）（6）地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	本明（5）地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	長坂（16）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	市	
土木-砂防3	針尾北（4）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	市	
土木-砂防3	瀬戸越3丁目（1）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	市	
土木-砂防3	日宇（9）地区急傾斜地崩壊事業	工事施工中	完了(R5)	市	
土木-砂防3	幸和（1）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	市	
土木-砂防3	神島（3）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	市	
土木-砂防3	針尾西（1）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	市	
土木-砂防3	藤原（9）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	市	
土木-砂防3	鹿子前（15）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	市	
土木-砂防3	大和（1）（3）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	市	
土木-砂防3	有福（4）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R4)	完了(R4)	市	
土木-砂防3	戸尾地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	熊野（9）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	市	
土木-砂防3	高梨（2）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	市	
土木-砂防3	黒髪（3）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	市	

個別事業一覽

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現 状	目 標	実 施 主 体	リスクシナリオ
土木-砂防3	権常寺地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R4)	完了(R4)	市	1-5、2-2、 3-2、4-3、 5-2、5-5、 6-4、9-1
土木-砂防3	石坂(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	市	
土木-砂防3	折橋(5)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	市	
土木-砂防3	西郷地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R7)	市	
土木-砂防3	勝海(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	市	
土木-砂防3	中今福地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	市	
土木-砂防3	白南風(7)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	市	
土木-砂防3	三川内地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R7)	市	
土木-砂防3	西今福地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	市	
土木-砂防3	黒髪(67)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	市	
土木-砂防3	日宇(19)地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	市	
土木-砂防3	若葉地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	完了(R6)	市	
土木-砂防3	権常寺(9)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	須田尾(13)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	完了(R6)	市	
土木-砂防3	松瀬(16)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	完了(R7)	市	
土木-砂防3	高島地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	完了(R7)	市	
土木-砂防3	日宇(79)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	杉谷地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	鹿子前(20)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	長坂(33)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	完了(R7)	市	
土木-砂防3	日宇(23)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	完了(R6)	市	
土木-砂防3	今福(16)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	完了(R6)	市	
土木-砂防3	西の浜地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	完了(R6)	市	
土木-砂防3	白木(16)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	完了(R6)	市	
土木-砂防3	平原(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	有福(55)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	白岳(44)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	完了(R6)	市	
土木-砂防3	大野(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	測量設計中	完了(R7)	市	
土木-砂防3	白岳(18)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	陣の内(20)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	相浦(66)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	完了(R7)	市	
土木-砂防3	白岳(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	権常寺(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	完了(R7)	市	
土木-砂防3	江永(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	江上(39)(40)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	江上(28)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	完了(R7)	市	
土木-砂防3	折橋(4)(18)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	大和(21)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	山祇(13)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	完了(R7)	市	
土木-砂防3	上川内(12)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	完了(R7)	市	
土木-砂防3	保立(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	長坂(24)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	完了(R7)	市	
土木-砂防3	白岳(12)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	完了(R7)	市	
土木-砂防3	瀬戸越2丁目(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	
土木-砂防3	大和(49)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	完了(R7)	市	
土木-砂防3	日野(29)地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ	
土木-砂防3	松川（1）地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市	1-5、2-2、 3-2、4-3、 5-2、5-5、 6-4、9-1	
土木-砂防3	上原（1）地区急傾斜地崩壊対策事業	事業開始(R5)	工事施工中(R7)	市		
土木-砂防3	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R7)	市		
土木-砂防3	江里地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	市		
土木-砂防3	田端地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R2)	完了(R2)	市		
土木-砂防3	木々津（小田）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R5)	市		
土木-砂防3	しめのお（2）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R6)	市		
土木-砂防3	古園地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	町		
土木-砂防3	新谷（15）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	工事施工中(R7)	町		
土木-砂防3	浜ノ浦（1）地区急傾斜地崩壊対策事業	完了(R3)	完了(R3)	町		
土木-砂防3	青方（33）地区急傾斜地崩壊対策事業	工事施工中	完了(R7)	町		
土木-建築1	長崎県大規模建築物耐震化支援事業	88%(R4)	90%	市町（民間）		3-2、7-3、 8-2、8-6
土木-建築2	宅地耐震化推進事業（第二次スクリーニング計画）	完了(R4)	100%	県	1-1	
土木-住宅1	住宅市街地総合整備事業（江平地区）	実施中	継続	長崎市	1-1、1-2、 7-1	
土木-住宅1	住宅市街地総合整備事業（稲佐・朝日地区）	実施中	継続	長崎市		
土木-住宅1	住宅市街地総合整備事業（北大浦地区）	実施中	継続	長崎市		
土木-住宅1	住宅市街地総合整備事業（南大浦地区）	実施中	継続	長崎市		
土木-住宅1	住宅市街地総合整備事業（水の浦地区）	実施中	継続	長崎市		
土木-住宅1	住宅市街地総合整備事業（立神地区）	実施中	継続	長崎市		
土木-住宅1	住宅市街地総合整備事業（立山地区）	実施中	継続	長崎市		
土木-住宅1	住宅市街地総合整備事業（戸尾・松川地区）	実施中	継続	佐世保市		
土木-住宅1	住宅市街地総合整備事業（福田・中通地区）	実施中	継続	佐世保市		
土木-住宅1	住宅市街地総合整備事業（東山地区）	実施中	完成(R5)	佐世保市		
土木-住宅2	市街地再開発事業（新大工町地区）	完成(R4)	完成(R4)	市町（組合）		1-1、7-1
土木-住宅2	優良建築物等整備事業	実施中	継続	市町（民間）		
土木-住宅3	長崎県耐震・安心住まいづくり支援事業	実施中	継続	市町（民間）	1-1、8-4	
土木-住宅3	公営住宅等整備事業	実施中	継続	県、市町		
土木-住宅3	公営住宅等ストック総合改善事業	実施中	継続	県、市町		
土木-住宅3	住宅地区改良事業等	実施中	継続	県、市町		
土木-住宅3	地域住宅政策推進事業	実施中	継続	県、市町		
土木-盛土1	都市防災総合推進事業	事業開始（R5）	継続	県		1-1
土木-盛土1	都市防災総合推進事業	事業開始（R5）	継続	長崎市		
土木-盛土1	都市防災総合推進事業	事業開始（R5）	継続	佐世保市		
教育-教環1	諫早特別支援学校改修・改修・グラウンド整備事業	実施中	完成(R6)	県	1-1、2-1、 2-5、3-2	
教育-教環1	大村特別支援学校防災機能強化事業（外壁の改修）	完成(R3)	完成(R3)	県		
教育-教環1	川棚特別支援学校大規模改造（空調）事業	完成(R3)	完成(R3)	県		
教育-教環1	虹の原特別支援学校大規模改造（空調）事業	完成(R3)	完成(R3)	県		
教育-教環1	佐世保特別支援学校大規模改造（空調）事業	完成(R3)	完成(R3)	県		
教育-教環1	虹の原特別支援学校改修事業	完成(R3)	完成(R3)	県		
教育-教環1	桜が丘特別支援学校大規模改造（空調）事業	完成(R4)	完成(R4)	県		
教育-教環1	虹の原特別支援学校高等部棟増築事業	実施中	完成(R6)	県		
教育-教環1	鶴南特別支援学校時津分校高等部棟増築事業	実施中	完成(R5)	県		
教育-教環1	鶴南特別支援学校時津分校本校化に係る内部改修事業	実施中	完成(R5)	県		
教育-教環1	島原特別支援学校大規模改造（空調）事業	実施中	完成(R7)	県		
教育-教環1	鶴南特別支援学校西彼杵分校（小中学部）設置事業	実施中	完成(R6)	県		
教育-教環1	川棚特別支援学校防災機能強化事業（外部・内部の改修）	実施中	完成(R6)	県		

個別事業一覧

令和5年10月末時点

事業番号	個別事業名	現状	目標	実施主体	リスクシナリオ
警察-交規1	停電時における信号機減灯防止のための信号機電源付加装置整備	205	215	警察本部	2-3、3-2
警察-崎装1	江迎警察署非常用発電機改修	工事施工中	完成(R5)	警察本部	3-2
警察-崎装1	浦上警察署非常用発電機改修	工事施工中	完成(R5)	警察本部	
警察-崎装1	時津警察署非常用発電機改修	設計中	完成(R6)	警察本部	
警察-崎装1	西海警察署非常用発電機改修	設計完了	完成(R6)	警察本部	