

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	第3期長崎県における汚水処理及び都市浸水対策の推進											
計画の期間	令和02年度～令和06年度(5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	松浦市, 壱岐市, 西海市, 長与町, 時津町, 佐々町, 長崎県											
計画の目標	下水道を整備することにより、生活環境の改善、浸水の防除及び公共用水域の水質保全を図り、循環型社会の形成や地球規模での環境保全を推進する。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,840	A	1,840	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R1末	R4末	R6末
1	長崎県の高度処理実施率を8%(R1末)から41%(R6末)に向上させる。 高度処理実施率(%) (高度処理を実施している処理施設の処理能力(m3/日))/(高度処理が必要とされている処理施設の処理能力(m3/日))	8%	30%	41%
2	壱岐市において、下水道ストックマネジメント計画に基づく対策工事実施率(施設)を0%(R1末)から100%(R6末)に向上させる。(壱岐市のみ) 壱岐市の下水道ストックマネジメント計画に基づく対策工事実施率(施設)(%) (ストックマネジメント計画を策定した処理場及びポンプ場の数(箇所))/(ストックマネジメント計画を策定した処理場及びポンプ場の数(箇所))	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	松浦市	直接	松浦市	-	新設	効率的な事業実施計画の策定	基本計画の見直し	松浦市						27	-	
		ストマネ 防安全へ移行																	
	A07-002	下水道	離島	壱岐市	直接	壱岐市	終末処理場	改築	北部水処理センター 改築・更新	ストックマネジメント・改築、水処理施設、汚泥処理施設	壱岐市						5	策定済	
		ストマネ 防安全へ移行																	
	A07-003	下水道	離島	壱岐市	直接	壱岐市	ポンプ場	改築	汚水中継ポンプ場 改築・更新	ストックマネジメント・改築、北部中継ポンプ場	壱岐市						3	策定済	
		ストマネ 防安全へ移行																	
	A07-004	下水道	離島	壱岐市	直接	壱岐市	終末処理場	改築	中央水処理センター 改築・更新	ストックマネジメント・改築、水処理施設、汚泥処理施設	壱岐市						3	策定済	
		ストマネ 防安全へ移行																	
	A07-005	下水道	一般	壱岐市	直接	壱岐市	-	新設	効率的な事業計画の策定	基本計画の見直し	壱岐市						2	-	
		ストマネ 防安全へ移行																	
A07-006	下水道	一般	西海市	直接	西海市	-	新設	効率的な事業実施計画の策定	基本計画の見直し	西海市						20	-		
	ストマネ 防安全へ移行																		
A07-007	下水道	一般	長与町	直接	長与町	終末処理場	改築	長与浄化センター 施設整備	水処理施設(高度処理)	長与町						132	-		
	防安全へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-008	下水道	一般	長与町	直接	長与町	管渠(汚水)	新設	長与処理区 汚水管渠整備	200 A=5ha	長与町						88	-	
	A07-009	下水道	一般	時津町	直接	時津町	-	新設	効率的な事業実施計画の策定	基本計画の見直し	時津町						40	-	
	A07-010	下水道	一般	時津町	直接	時津町	管渠(汚水)	新設	時津処理区 汚水管渠整備	75~200 A=2.5ha	時津町						50	-	
	A07-011	下水道	一般	佐々町	直接	佐々町	-	新設	効率的な事業実施計画の策定	基本計画の見直し	佐々町						15	-	
	A07-012	下水道	一般	佐々町	直接	佐々町	終末処理場	新設	下水道広域化推進総合整備事業	し尿・浄化槽汚泥受け入れ施設	佐々町						842	-	
	A07-013	下水道	一般	佐々町	直接	佐々町	管渠(汚水)	新設	佐々処理区 汚水管渠整備	200 A=0.7ha	佐々町						48	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-014	下水道	一般	長崎県	直接	長崎県	終末処理場	改築	大村湾南部浄化センター施設整備	水処理施設(高度処理・増設)、汚泥処理施設(増設)	長崎県						500	-	
		防安全へ移行																	
	A07-015	下水道	一般	長崎県	直接	長崎県	-	新設	効率的な事業実施計画の策定	基本計画の見直し	長崎県							35	-
		防安全へ移行																	
	A07-016	下水道	一般	長崎県	直接	長崎県	-	新設	生活排水処理広域化・共同化計画策定	計画策定	長崎県							30	-
		防安全へ移行																	
												小計						1,840	
											合計						1,840		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
松浦市、壱岐市、西海市、長与町、時津町、佐々町及び長崎県	令和8年3月
	公表の方法
	長崎県ホームページにて掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・当該計画における対象自治体（4 県市町）の高度処理実施率が8%から40%に上昇した。 ・壱岐市における下水道ストックマネジメント計画に基づく対策工事实施率が0%から100%に上昇した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
令和2年度から令和6年度までの5年間において下水道事業を実施したが、高度処理化については目標を達成することができなかった。引き続き、高度処理化や老朽化対策を進めることにより水環境の保全に取り組んでいく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	当該計画における対象自治体（4 県市町）の高度処理実施率（％）	
	最終目標値	41%
	最終実績値	40%
2	壱岐市における下水道ストックマネジメント計画に基づく対策工事実施率（％）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%