

平成26年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
土木部												
港湾課												
港湾 -1	肥前大島港改修事業	寺島地区 国内物流ターミナル 整備	県	西海市	《寺島地区》 防波堤 100m 護岸(防波)75m 泊地(-7.5m)18,680m ² 岸壁(-7.5m)130m 道路(B)6m×1,430m ふ頭用地 6,300m ²	H10	H25	50.0	社会経済情勢等の変化	見直し継続	見直し継続	見直し継続
					《寺島地区》 防波堤 100m 護岸(防波)75m 泊地(-7.5m)18,680m ² 岸壁(-7.5m)130m 道路(B)6m×1,340m ふ頭用地 6,600m ² 《馬込地区》 岸壁(-7.5m)130m 岸壁(-4.5m)80m 道路 10×420m ふ頭用地 3,500m ² 《真砂地区》 泊地(-4.0m)4,000m ² 浮棧橋(移設)1基	H10	H32					

※事業概要、工期における上段は「前回」、下段は「変更」。