

平成27年度 再評価対象事業一覧表(第4回)

平成27年7月作成

整理 番号	事業計画						再評価の 理由	再評価の視点										前回審議 年度	対応方針 (原案)				
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)	事業進捗の状況及び見込み					上位計画への位置づ け、関連事業の状況	社会経済 情勢の変化	地元等 の意向	費用対効果分析			コスト削減 及び 代替案立案の 可能性の有無			
						着工			完了	前年度迄 事業費 (億円)	進捗率	用地 進捗率 (%)	R27年度 事業費 (億円)				R27年度 以降事業 (億円)				B / C		分析基礎の 要因の変化
						上段:当初			下段:変更	(億円)	(%)	(%)	(億円)				(億円)				当初	現行	
河川 - 6 (個別)	河川総合開発事業	石木ダム	県	川棚町	重力式コンクリートダム ダム高H = 55.4m 堤頂長L = 234.0m	S48	H28	285.0	158.00	55.4	93.9 (81.1)	9.3	117.7	長崎県総合計画 川棚川水系 河川整備基本方針 川棚川水系 河川整備計画	用地取得及び工事工程 の見直しによる工期変 更	ダム事業への 理解を得て、 地権者の約8 割の買収が完 了している一 方、ダム建設 に反対してい る方も残って いる。	1.27	1.25	工期延長 ・資産数量と 評価額の時 点修正	代替案と比較 し現行計画案 が優位	H23	継続	
						S48	H34	285.0															

1 2回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

2 用地の進捗率は上段は「予算ベース」、下段は()書きは「契約ベース」である。