

<別記 6>

平成28年度 再評価対象事業一覧表

平成28年11月作成

整理 番号	事業計画						再評価の 理由	再評価の視点										前回 審議 年度	対応 方針 (原案)			
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)	事業進捗の状況及び見込み					上位計画への位置づけ、関連事 業の状況	社会経済 情勢の変化	地元等 の意向	費用対効果分析			コスト削減 及び 代替案立案の 可能性の有無		
						着工			完了	前年度迄 事業費	進捗率	用地 進捗率	H28年度 事業費				H29年度 以降事業 費				B/C	分析基礎の 要因の変化
						上段：当初※1 下段：変更				(億円)	(%)	(%) ※2	(億円)				(億円)					
道建 -2	道路改築事業	一般県道諫早外環 状線(諫早インター 工区)	県	諫早市	延長 L=4,300m 幅員 W=7.0(12.0)m	H20	H29	212.0	177.5	78	97	25.3	24.2	社会経済情勢 等の変化	全体事業費の増額及び完了 年度の遅延	「諫早市」「島原半 島幹線道路網建 設促進期成会」 「長崎県商工会議 所連合会」から整 備促進の要望を受 けている。	1.08	1.05	[マイナス要因] ・事業費の増(土 質の相違に伴う 工事内容の変更) ・工期の延長(用 地解決の遅延)	・発生残土の他工 事流用など、可能 な限りコスト削減 を図る。 ・トンネル3本及び 橋梁4橋完成して おり、代替案の可 能性は無い	H26	継続
						H20	H30															

※1 2回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。
 ※2 用地進捗率の上段は「予算ベース」、下段()書きは「契約ベース」である。