

## 平成29年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
水産部												
漁港漁場課												
漁港-1	水産生産基盤整備事業(特定)	豊玉東地区 (千尋藻漁港) (塩浜漁港) (千尋藻漁場)	市	対馬市	(千尋藻漁港) 防波堤A(改良) L=290m 防波堤B(改良) L=55m←廃止 防波堤C(改良) L=85m←廃止 防波堤D(改良) L=70m 防波堤E L=120m 防波堤G L=40m 防波堤H L=20m -1m物揚場 L=90m←廃止 -3m岸壁(改良) L=27m←追加 -2m物揚場(改良) L=33m←追加 船揚場 L=20m 道路A L=240m 用地A A=500㎡←廃止 用地B A=500㎡ 斜路 L=20m 用地C(舗装) A=2,700㎡ 用地D(舗装) A=2,300㎡ (塩浜漁港) 防波堤A L=50m 防波堤B L=30m 防波堤D(改良) L=110m 防波堤E(改良) L=50m 護岸(改良) L=15m 浮棧橋 N=1基 -1m物揚場 L=20m 道路A L=510m 用地A A=1,300㎡ 用地B(舗装) A=2,200㎡←廃止 (千尋藻漁場) 魚礁 1,509空m3	H14	H28	73.5	再評価後5年経過	見直し継続	見直し継続	見直し継続
						H14	H32					

## 平成29年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初、下段：変更	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
環境部												
水環境対策課												
水対-1	公共下水道事業	佐世保市公共下水道事業	市	佐世保市	計画区域:4,808ha(汚水) 計画区域:1,051ha(雨水) 計画人口:175,700人 計画汚水量(日最大): 91,711m <sup>3</sup> /日	S24 ----- S24	H37 ----- H42	75.9	再評価後 10年経過	継続	継続	継続
水対-2	公共下水道事業	大村市公共下水道事業	市	大村市	計画区域 2,431ha 計画人口 83,900人 計画汚水量(日最大) 50,700m <sup>3</sup> /日	S49 ----- S49	H32 ----- H42	79.6	再評価後 10年経過	継続	継続	継続
水対-3	公共下水道事業	長与町公共下水道事業	町	長与町	計画区域面積 942.1ha 計画処理人口 39,200人 計画汚水量(日最大) 14,000m <sup>3</sup> /日	S48 ----- S48	H30 ----- H45	88.7	再評価後 10年経過	継続	継続	継続
水対-4	公共下水道事業	時津町公共下水道事業	町	時津町	全体計画(平成37年度) 計画区域 571.10ha 計画人口 30,400人 計画汚水量(日最大) 14,400m <sup>3</sup> /日	S59 ----- S59	H30 ----- H37	83.3	再評価後 10年経過	継続	継続	継続
水対-5	公共下水道事業	川棚町公共下水道事業	町	川棚町	計画区域 324ha 計画人口 9,720人 計画汚水量(日最大)4,471m <sup>3</sup>	H1 ----- H1	H31 ----- H37	86.8	再評価後 10年経過	継続	継続	継続
水対-6	公共下水道事業	波佐見町公共下水道事業	町	波佐見町	計画区域 336ha 計画人口 7,700人 計画汚水量(日最大)4,400m <sup>3</sup> /日	H9 ----- H9	H26 ----- H38	83.4	再評価後 10年経過	見直し継続	見直し継続	見直し継続

## 平成29年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初、下段：変更	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
土木部												
都市計画課												
都計-1	街路事業	西高田線	町	長与町	延長 L=1,270m 幅員 W=17m	H15 H15	H31 H31	56.5	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
道路建設課												
道建-1	道路改築事業	一般国道251号 (出平有明バイパス)	県	島原市	延長L=3,400m 幅員7.0(12.0)m	H25 H25	H32 H32	11.0	事業採択後 5年経過	継続	継続	継続
道建-2	道路改築事業	一般国道499号 (栄上拡幅)	県	長崎市	延長 L=1,300m 幅員 W=13.0(22.0)m	H20 H20	H27 H32	64.1	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
道建-3	道路改築事業	主要地方道平戸田 平線(春日工区)	県	平戸市	延長 L=450m 幅員 W=5.5(7.0)m トンネル工 L=339m	H20 H20	H27 H31	29.0	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
道建-4	道路改築事業	主要地方道有川新 魚目線(榎津工区)	県	新上五 島町	延長 L=1210m 幅員 W=6.0(12.0)m	H25 H25	H31 H33	6.6	事業採択後 5年経過	継続	継続	継続

## 平成29年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初、下段：変更	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
<b>港湾課</b>												
港湾-1	高島港改修事業	防波堤(沖) 防波堤(南)	県	長崎市	防波堤(沖)(改良) L=220m 防波堤(南)(改良) L=415m	H25 ----- H25	H32 ----- H37	1.7	事業採択後 5年経過	継続	継続	継続
<b>河川課</b>												
河川-1	総合流域防災事業	有喜川	県	諫早市	改修延長 L=1,750m 河道拡幅、河床掘削、 護岸整備、橋梁架替 及び堰改築	H5 ----- H5	H38 ----- H38	69.0	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
河川-2	都市基盤河川改修事業	よし川	市	大村市	改修延長 L=1,895m 河道拡幅に伴う掘削、護 岸、及び橋梁の改築等	H10 ----- H10	H35 ----- H40	49.6	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
<b>砂防課</b>												
砂防-1	鷺尾岳地区地すべり対策事業	地すべり防止施設	県	佐世保市	集水井工 N=32基 集水ボーリング工 N=1,346本 横ボーリング工 N=26本 深礎杭工 N=36本 アンカー工 N=224本 排水トンネル工 N=5本 頭部処理工 V=44,000m <sup>3</sup>	S32 ----- S32	H29 ----- H34	92.8	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
砂防-2	西郷地区急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊防止施設	県	佐世保市	法面工 A=6,000m <sup>2</sup> 現場吹付法砕工 A=5,300m <sup>2</sup> 現場打法砕工 A=700m <sup>2</sup> 擁壁工 L=70m	H22 ----- H22	H29 ----- H29	1.3	社会経済情勢等の変化	中止	中止	中止

## 平成29年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初、下段：変更	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
砂防-3	一重川通常砂防事業	土石流対策施設	県	対馬市	砂防えん堤工 3基 1号えん堤 H=8.5m、L=48.0m 2号えん堤 H=6.0m、L=27.0m 3号えん堤 H=9.5m、L=42.0m	H20	H29	40.5	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
					H20	H34						
砂防-4	三根俵炭地区急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊防止施設	県	対馬市	工事長L=495m 法面工 A=11,700㎡ 現場吹付法砕工 A=11,700㎡ 土砂補足工 L=458m	H20	H28	65.2	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
					H20	H33						
住宅課												
住宅-1	県営深堀団地C群建替事業	県営住宅	県	長崎市	既存16棟470戸の内、 4棟120戸を住戸改善、 残り12棟350戸を、7棟218戸 に建替え、計338戸に整備 する。	H20	H27	88.2	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
					H20	H31						
住宅-2	市街地再開発事業	新大工町地区市街地再開発事業	市	長崎市	施行地区の規模 約0.72ha 延べ床面積 約46,100㎡ 店舗 約7,200㎡ 集合住宅 約23,000㎡ (230戸) 業務施設 約2,000㎡ 駐車場 315台 (北街区103台,南街区212台)	H27	H30	2.7	社会経済情勢等の変化	継続	継続	継続
					H29	H33						

※2回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。