

事業群評価調書(平成29年度実施)

|       |                                 |           |                        |
|-------|---------------------------------|-----------|------------------------|
| 基本戦略名 | 8元気で豊かな農林水産業を育てる                | 事業群主管所属   | 農林部農村整備課               |
| 施策名   | (3) 農林業の収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化 | 課(室)長名    | 西尾 康隆                  |
| 事業群名  | 担い手確保のための生産基盤の整備                | 事業群関係課(室) | 農政課、農地利活用推進室、林政課、森林整備室 |

1.計画等概要

|                                                                                                                                                          |               |                   |          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>(長崎県総合計画チャレンジ2020 本文)</div> <div>担い手等の規模拡大による生産効率の向上やコスト縮減対策に資するため、農地や農道などの生産基盤整備の推進、農地中間管理事業を通じた産業としての農業の担い手への農地集約の加速化、労力支援体制の充実強化などに取り組みます。</div> |               |                   |          |          |      | <div>(取組項目)</div> <div>意欲ある担い手の農業生産性向上につながる農地の基盤整備や排水対策等の推進</div> <div>効率的な搬出間伐を促進するための計画的な路網整備や高性能林業機械の活用促進など林業生産基盤の強化</div> <div>農地中間管理事業を通じた農地集約の加速化と基盤整備を活用した耕作放棄地の解消や優良農地の創出</div> <div>意欲ある担い手の確保・育成に向けた生産基盤施設等整備の推進</div>                                                                                                                            |  |
| 指 標                                                                                                                                                      |               | 最終目標(H32)         | 目標(H28)  | 実績(H28)  | 達成率  | <div>(進捗状況の分析)</div> <div>平成28年度補正予算により予算確保を行い実施した農地の基盤整備が、補正予算の交付決定の遅れにより年度内完成が困難となったことから、平成28年度の目標達成率が66%にとどまった。なお、平成27年度から平成28年度までの基盤整備面積(累積)は、目標142ha(H27:35ha、H28:107)に対し実績132ha(H27:60.4ha、H28:71.1ha)であり達成率は92%である。</div> <div>産業の担い手への農地集積・集約を加速化させるため、平成26年度から農地中間管理事業が開始され、3年間取り組んできた結果、担い手への農地集積面積は平成25年度の20,507haから平成28年度には22,778haまで伸びた。</div> |  |
| 事業群                                                                                                                                                      | 農地の基盤整備面積(累計) | 656ha<br>(H27～32) | 142ha    | 132ha    | 92%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                          | 担い手への農地集積面積   | 25,500ha          | 21,580ha | 22,778ha | 105% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 関連指標                                                                                                                                                     |               |                   |          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                          |               |                   |          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

2.28年度取組実績(H29新規・補正は参考記載)

| 取組項目 | 事務事業名<br>所管課(室)名   | 事業期間 | 事業費(上段:実績、下段:計画、単位:千円) |        |         | 事業概要      |                                                                  | 指標(上段:活動指標、下段:成果指標) |                  |        |        |      | 28年度事業の成果等                                                        | 中核事業 |
|------|--------------------|------|------------------------|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|------|
|      |                    |      | H28実績                  | 一般財源   | 人件費(参考) |           |                                                                  | 指標                  | 主な目標             | H28目標  | H28実績  | 達成率  |                                                                   |      |
|      |                    |      | H29計画                  | 一般財源   | 人件費(参考) |           |                                                                  |                     |                  | H29目標  | —      | —    |                                                                   |      |
| 取組項目 | 担い手育成畑地帯総合整備事業(公共) | —    | 2,632,378              | 32,790 | —       | 農業者及び地域住民 | 畑作農業経営の体質強化のため、農業用排水施設、農道及び区画整理等の基盤整備とともに、経営安定等のための環境整備を一体的に行った。 | 活動指標                | 整備面積(ha)         | 100.0  | 67.2   | 67%  | 農業用排水施設、農道及び区画整理等の基盤整備とともに、経営安定等のための環境整備を一体的に行い、畑作農業経営の体質強化に寄与した。 | ○    |
|      |                    |      |                        |        |         |           |                                                                  |                     |                  | 104.0  | —      | —    |                                                                   |      |
|      | 農村整備課              | —    | 2,376,796              | 37,114 | —       | 農業者及び地域住民 | 水田農業経営の体質強化のため、農業用排水施設、農道及び区画整理等の基盤整備とともに、経営安定等のための環境整備を一体的に行った。 | 成果指標                | 農地の基盤整備面積の達成率(%) | 20.6   | 18.6   | 90%  | 農業用排水施設、農道及び区画整理等の基盤整備とともに、経営安定等のための環境整備を一体的に行い、水田農業経営の体質強化に寄与した。 |      |
|      |                    |      |                        |        |         |           |                                                                  |                     |                  | 38.3   | —      | —    |                                                                   |      |
|      | 経営体育成基盤整備事業(公共)    | —    | 1,222,411              | 964    | —       | 農業者及び地域住民 | 市町が事業主体となって、区画整理工事を実施し、生産基盤の整備を行った。県は、事業費の一部を補助した。               | 活動指標                | 整備面積(ha)         | 7.0    | 3.9    | 55%  | 農地の基盤整備により、農産物の生産性向上、農地の維持管理の軽減に寄与した。                             |      |
|      |                    |      |                        |        |         |           |                                                                  |                     |                  | 0      | —      | —    |                                                                   |      |
|      | 農村整備課              | —    | 1,397,390              | 85,270 | —       | 農業者及び地域住民 | 市町が事業主体となって、区画整理工事を実施し、生産基盤の整備を行った。県は、事業費の一部を補助した。               | 成果指標                | 農地の基盤整備面積の達成率(%) | 30.4   | 32.5   | 106% | なお、H28補正予算を充当し繰越が必要となったことから活動指標は目標を達成できなかった。                      |      |
|      |                    |      |                        |        |         |           |                                                                  |                     |                  | 30.4   | —      | —    |                                                                   |      |
|      | 基盤整備促進事業           | —    | 30,170                 | 0      | 1,608   | 農業者及び地域住民 | 市町が事業主体となって、区画整理工事を実施し、生産基盤の整備を行った。県は、事業費の一部を補助した。               | 活動指標                | 事業費に対する進捗率(千円、%) | 47,500 | 30,170 | 63%  | 農地の基盤整備により、農産物の生産性向上、農地の維持管理の軽減に寄与した。                             |      |
|      |                    |      |                        |        |         |           |                                                                  |                     |                  | 16,800 | —      | —    |                                                                   |      |
|      | 農村整備課              | —    | 16,800                 | 0      | 1,615   | 農業者及び地域住民 | 市町が事業主体となって、区画整理工事を実施し、生産基盤の整備を行った。県は、事業費の一部を補助した。               | 成果指標                | 整備面積(ha)         | 付帯工一式  | 付帯工一式  | —    | なお、H28補正予算を充当し繰越が必要となったことから活動指標は目標を達成できなかった。                      |      |
|      |                    |      |                        |        |         |           |                                                                  |                     |                  | 付帯工一式  | —      | —    |                                                                   |      |

|      |                     |        |           |        |        |                                    |                                                                                           |      |                  |        |                  |      |                                                                                                                         |   |
|------|---------------------|--------|-----------|--------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 取組項目 | 農業基盤整備促進事業(団体営)     | H24 -  | 24,000    | 50     | 4,021  | 農業者及び地域住民                          | 市町等が事業主体となって、簡易な農地整備(暗渠排水等)をきめ細かく実施した。県は、事業費の一部を補助した。                                     | 活動指標 | 事業費に対する進捗率(千円、%) | 47,000 | 24,000           | 51%  | 農業用排水施設等の整備を実施することで農業経営の体質強化に寄与した。<br>なお、H28年度に予定していた排水路整備に必要な用地取得が年度内に出来なかったことから一部の排水路整備を繰越し活動指標及び成果指標の目標を達成できなかった。    |   |
|      | 農村整備課               |        | 67,105    | 30     | 4,037  |                                    |                                                                                           | 成果指標 | 整備面積(ha)         | 52,965 | —                | —    |                                                                                                                         |   |
|      |                     |        |           |        |        |                                    |                                                                                           |      |                  | 25     | 15               | 60%  |                                                                                                                         |   |
|      | 基盤整備促進事業(農道整備)      | —      | 30,000    | 0      | 1,608  | 農業者及び地域住民                          | 市町が事業主体となって、地域の基幹となる農道において、交通量の増大や経年劣化による損傷が著しい農道の舗装補修・歩道の設置等の整備を行った。県は事業費の一部を助成した。       | 活動指標 | 事業費に対する進捗率(千円、%) | 14,660 | 30,000           | 204% | 舗装補修110m及び歩道120mの整備により、農産物輸送時の荷痛み防止、通行車両及び周辺集落に居住する住民の安全の確保に寄与した。                                                       |   |
|      | 農村整備課               |        | 42,000    | 0      | 1,615  |                                    |                                                                                           | 成果指標 | 整備延長(m)          | 付帯工一式  | 舗装110m<br>歩道120m | 100% |                                                                                                                         |   |
|      |                     |        |           |        |        |                                    |                                                                                           |      |                  | 歩道490m | —                | —    |                                                                                                                         |   |
| 取組項目 | 次世代林業基盤づくり事業        | H28-30 | 159,396   | 0      | 4,032  | 森林所有者、森林組合、林業事業体等                  | 高性能林業機械の導入、木造公共施設の整備、木材加工流通施設の整備を支援した。                                                    | 活動指標 | 事業説明会開催回数(回)     | 5      | 5                | 100% | 高性能林業機械の導入、木造公共施設の整備、木材加工流通施設の整備を支援することにより生産コストの縮減や県産材利用に寄与した。                                                          |   |
|      | 林政課                 |        | 166,750   | 0      | 4,037  |                                    |                                                                                           | 成果指標 | 搬出間伐実施面積(ha)     | 1,690  | 1,714            | 101% |                                                                                                                         |   |
|      |                     |        |           |        |        |                                    |                                                                                           |      |                  | 2,040  | —                | —    |                                                                                                                         |   |
|      | 造林事業費(公共)           | —      | 1,175,973 | 3,951  | 13,669 | 森林所有者、森林組合、林業事業体等                  | 水源のかん養、県土の保全や地球温暖化の防止、野生生物の保全など、森林の有する公益的機能の高度発揮と地域林業の振興を図る森林整備を支援した。                     | 活動指標 | 当事業による整備森林面積(ha) | 2,834  | 2,707            | 95%  | 搬出間伐を中心とした素材生産の実施に補助を行うことにより、素材生産量の増加に寄与した。                                                                             |   |
|      | 森林整備室               |        | 1,813,536 | 14,756 | 33,473 |                                    |                                                                                           | 成果指標 | 搬出間伐実施面積(ha)     | 1,690  | 1,714            | 101% |                                                                                                                         |   |
|      |                     |        |           |        |        |                                    |                                                                                           |      |                  | 2,040  | —                | —    |                                                                                                                         |   |
|      | 林道事業費(公共)           | —      | 530,591   | 2,735  | 39,406 | 県・市町                               | 森林の有する多面的な機能のうち、水土保全及び木材生産機能の高い森林について、その機能を効率的に発揮させるための基盤となる林道・林業専用道の開設事業を支援した。           | 活動指標 | 路線数(路線)          | 7      | 7                | 100% | 林道・林業専用道の整備により、素材生産量や森林整備の生産コストの縮減に寄与した。                                                                                |   |
|      | 森林整備室               |        | 769,379   | 7,239  | 39,563 |                                    |                                                                                           | 成果指標 | 林道整備全体の整備延長(km)  | 1,360  | 1,362            | 100% |                                                                                                                         |   |
|      |                     |        |           |        |        |                                    |                                                                                           |      |                  | 1,370  | —                | —    |                                                                                                                         |   |
|      | ながさき森林(もり)づくり林道整備事業 | H19-   | 7,333     | 0      | 1,608  | 市町                                 | 森林の持つ多様な機能を高度に発揮させるため、小規模等で国庫補助の対象とならない森林地域において、森林整備の基盤となる林道の開設、改良及び舗装を行なう市町等に対し補助を行った。   | 活動指標 | 当事業による林道整備延長(m)  | 1,000  | 923              | 92%  | 本事業は、森林整備や木材生産のための基盤整備事業であり、路網整備はおおむね達成し、更に素材生産量や森林整備の増加につなげた。                                                          |   |
|      | 森林整備室               |        | 5,866     | 0      | 1,615  |                                    |                                                                                           | 成果指標 | 林道整備全体の整備延長(km)  | 1,360  | 1,362            | 100% |                                                                                                                         |   |
|      |                     |        |           |        |        |                                    |                                                                                           |      |                  | 1,370  | —                | —    |                                                                                                                         |   |
| 取組項目 | 農地中間管理機構事業促進対策費     | H26-   | 184,441   | 6,504  | 8,042  | 認定農業者等担い手                          | 農地中間管理事業の実施主体である(公財)長崎県農業振興公社の運営費を助成した。また、農地の出し手に対する支援として機構集積協力金を交付した。                    | 活動指標 | 市町への推進活動(回)      | 21     | 22               | 104% | 農地中間管理事業を活用して担い手への農地集積・集約化に取り組んだ結果、担い手への農地集積面積は前年度22,508haより270ha増加して22,778haとなった。                                      | ○ |
|      | 農地利活用推進室            |        | 386,355   | 46,321 | 8,074  |                                    |                                                                                           | 成果指標 | 担い手への農地集積面積(ha)  | 21,580 | 22,778           | 105% |                                                                                                                         |   |
|      |                     |        |           |        |        |                                    |                                                                                           |      |                  | 22,560 | —                | —    |                                                                                                                         |   |
|      | 長崎県耕作放棄地解消総合対策事業    | H22-30 | 25,851    | 25,851 | 8,042  | 耕作放棄地を解消し、規模拡大を図る担い手や復旧活動を支援する活動組織 | 耕作放棄地を解消して営農利用する農業者に対し、解消や土づくり費用を助成した。また、国の事業の耕作放棄地再生利用緊急対策事業を活用して基盤整備を実施する場合、その事業費を助成した。 | 活動指標 | 市町推進体制の確立(市町数)   | 21     | 21               | 100% | 事業の実施により、耕作放棄地の解消に寄与した。また、耕作放棄地が周辺農地・環境に及ぼす影響を説明し、農業委員会による指導、県・市町等が一体となって推進して農地の出し手・受け手のマッチング支援等を行うことにより耕作放棄地の解消が進んでいる。 |   |
|      | 農地利活用推進室            |        | 91,606    | 37,156 | 8,074  |                                    |                                                                                           | 成果指標 | 耕作放棄地解消面積(ha)    | 535    | 511              | 95%  |                                                                                                                         |   |
|      |                     |        |           |        |        |                                    |                                                                                           |      |                  | 535    | —                | —    |                                                                                                                         |   |

|      |               |        |         |         |         |                |                                                                                                                              |         |               |      |               |      |                                                                            |  |      |      |
|------|---------------|--------|---------|---------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--|------|------|
| 取組項目 | 新構造改善加速化支援事業費 | H28-32 | 267,819 | 213,019 | 44,358  | 認定新規就農者、認定農業者等 | 新ながさき農林業・農山村活性化計画に基づき「収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化」、「経営感覚に優れた次代の担い手の確保・育成」、「地域の活力と魅力にあふれる農山村づくり」の推進に必要な生産施設や農業用機械等の施設整備に対し支援を行った。 | 活動指標    | 事業実施地区数(地区)   | 28   | 40            | 142% | 就農時や経営規模の拡大に必要なハウスなどへの支援を行うことにより、新規就農者の確保・育成及び認定農業者等の所得向上に寄与した。            |  |      |      |
|      |               |        |         |         |         |                |                                                                                                                              |         |               | 28   | —             | —    |                                                                            |  |      |      |
|      |               |        | 農政課     |         | 232,555 |                |                                                                                                                              | 208,340 | 44,407        | 成果指標 | 事業数値目標の達成率(%) | 90以上 |                                                                            |  | 92.9 | 103% |
|      |               |        |         |         |         |                |                                                                                                                              |         |               |      |               | 90以上 |                                                                            |  | —    | —    |
|      | 山村振興対策費       | —      | 57,500  | 0       | 10,485  | 農業者の組織する団体等    | 農山漁村地域の活性化や地域農業等の発展促進、安定的な農業等経営の確立を図るため、農業者の組織する団体等が行う施設整備等の取組に対して支援を行った。                                                    | 活動指標    | 事業説明会の開催回数(回) | 2    | 2             | 100% | 事業の実施により、小値賀町の地域特産物である落花生等の加工生産体制が整ったことで、農産物の高付加価値の向上による安定的な農業等経営の確立に寄与した。 |  |      |      |
|      |               |        |         |         |         |                |                                                                                                                              |         |               | 2    | —             | —    |                                                                            |  |      |      |
|      |               |        | 農政課     |         | 27,335  |                |                                                                                                                              | 0       | 10,496        | 成果指標 | 受益戸数(戸)       | 17   |                                                                            |  | 17   | 100% |
|      |               |        |         |         |         |                |                                                                                                                              |         |               |      |               | 37   |                                                                            |  | —    | —    |

### 3.実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>）意欲ある担い手の農業生産性向上につながる農地の基盤整備や排水対策等の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地の基盤整備事業に重点的に予算配分を行い、H28実績として71.1ha(畑:67.2ha、田:3.9ha)の基盤整備を行い、農業経営の体質強化に寄与した。</li> <li>・県・市町が一体となって、事業推進を行った結果、H29年度新規地区として農地の基盤整備事業6地区を事業着手した。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| <p>）効率的な搬出間伐を促進するための計画的な路網整備や高性能林業機械の活用促進など林業生産基盤の強化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・森林整備加速化・林業再生事業等により、森林作業道290kmの開設、高性能林業機械6台の導入を支援し、搬出間伐、素材生産量の増加につながっており、引き続き生産量拡大に向け取組む必要がある。</li> <li>・林業生産基盤の強化である路網整備は、林業専用道整備全体計画により目標の達成に取り組む。</li> <li>・県産材の利用拡大を図るため、県産利用推進会議の内容の充実を図るとともに、市町との情報交換の場を持つために、市町木材利用連絡会議を開催する。</li> </ul>                                                                                                 |
| <p>）農地中間管理事業を通じた農地集約の加速化と基盤整備を活用した耕作放棄地の解消や優良農地の創出</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「産地計画」のなかで、農地の貸借に関し規模縮小農家、拡大農家の意向の把握・調整(マッチング)を行う。</li> <li>・特に重点的に推進を図る産地については、振興局の普及指導計画に目標面積や活動内容を位置づけたうえで、品目担当の普及指導員がＪＡ・市町等と連携のうえ推進を図る。</li> <li>・その際、農地耕作条件改善事業による排水対策や新品種への新改植など、産地の生産能力の向上につながる取組み、新規担い手の確保・育成についても一体的に検討する。</li> <li>・今年度は、耕作放棄地再生利用緊急対策事業の減少等で解消目標に達しなかったが、今後は、農地地図情報等も活用しながら関係機関と連携し、担い手を掘り起こし耕作放棄地解消を推進する。</li> </ul> |
| <p>）意欲ある担い手の確保・育成に向けた生産基盤施設等整備の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・意欲ある担い手の確保・育成に向けた生産基盤施設等整備については、13市町の40地区で実施し、認定農業者や後継者、新規就農者等のハウスの整備による経営規模拡大や共同利用機械の導入によるコストの低減といった取り組みを推進することができた。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 4.29年度見直し内容及び30年度実施に向けた方向性

| 取組項目 | 事務事業名               | 29年度事業の実施にあたり見直した内容<br>(H29の新たな取組は「H29新規」等と記載、見直しがない場合は「－」と記載)                 | 30年度事業の実施に向けた方向性 |                                                                                                                                                           |       |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                     |                                                                                | 事業構築の視点          | 見直しの方向                                                                                                                                                    | 見直し区分 |
| 取組項目 | 基盤整備促進事業            | —                                                                              | —                | 本事業は市町が事業主体として区画整理を実施するものであり、生産性の向上、営農経費の節減を図り、農業経営の安定確保及び地域農業振興のため、当事業は必要である。また、近年の農業を取り巻く環境は農家の高齢化、農業後継者の不足やTPP問題など課題を抱えており、ますます本事業の必要性は高まっている。         | 現状維持  |
|      | 基盤整備促進事業(農道整備)      | —                                                                              | —                | 基幹農道の整備を実施することにより、地域住民の農業経営の安定を図ると共に、地域住民の安全な車両通行を確保し、住みやすい生活環境を整備する上で事業は必要である。                                                                           | 現状維持  |
|      | 農業基盤整備促進事業(団体営)     | —                                                                              | —                | 国が進める強い農業作りビジョンの基本施策として、農地集積の加速化や農業の高付加価値化などを実現するため、農業生産基盤の課題について、迅速かつきめ細やかに対応するものであり、社会的ニーズはますます高まっている。                                                  | 現状維持  |
| 取組項目 | 次世代林業基盤づくり事業        | —                                                                              | —                | 木材の利用を促進するためには、県内の公共施設での利用を促進する必要がある。このために、公共施設における木造化の研修会を開催し、担当者の知識を高めるとともに、県内の木材利用計画等の情報を収集し、補助対象となる施設については、国に予算要求をしていく。                               | 現状維持  |
|      | ながさき森林(もり)づくり林道整備事業 | —                                                                              | —                | 本事業は国庫補助の対象とならない箇所をきめ細かく採択しているものであるが、引き続き路網整備を順調に進めるため継続して本事業を実施する。                                                                                       | 現状維持  |
| 取組項目 | 農地中間管理機構事業促進対策費     | —                                                                              | —                | 本事業は担い手への農地利用集積・集約化を推進するためには最適の事業である。全ての都道府県で実施されており、継続して本事業を実施する。                                                                                        | 現状維持  |
|      | 長崎県耕作放棄地解消総合対策事業    | 「耕作放棄地有効利用促進事業」について、1回当たりの助成金の申請規模を「30aを超えかつ、100,000円以上」に下限設定することで、事業の効率化を図った。 | —                | 本事業は耕作放棄地を解消して営農利用する農業者に対し、解消や土づくり費用を助成するものであるが、国の事業を活用して、耕作放棄地解消・発生防止に向けた地域の取り組みを支援し、意欲ある経営体へ農地の集積・集約を促進する。                                              | 現状維持  |
| 取組項目 | 新構造改善加速化支援事業費       | —                                                                              | —                | この事業は、担い手等の規模拡大による生産効率の向上やコスト縮減対策に資するため、生産施設や農業用機械等の整備に対し支援を行っている。平成28年度からは、認定新規就農者や農業後継者への支援を強化したところであり、意欲ある担い手の確保・育成には有効な方法であることから、平成30年度も継続して本事業を実施する。 | 現状維持  |