

事業群評価調査(平成29年度実施)

基本戦略名	9 快適で安全・安心な暮らしをつくる	事業群主管所属	総務部県庁舎建設課
施策名	(4) 災害に強く、命を守る県土強靱化の推進	課(室)長名	赤尾 聖示
事業群名	県庁舎の整備	事業群関係課(室)	

1.計画等概要

(長崎県総合計画チャレンジ2020 本文) 県民生活の安全・安心を確保するため、地震等の大規模な災害が発生した際の防災拠点としての機能を十分に発揮できるとともに、県民の生命・財産を守るための災害対策活動を支援する庁舎として、また、県民が県政に積極的に参画できる庁舎として、長崎市尾上町に整備します。						(取組項目))新県庁舎の整備スケジュールに基づく整備・移転
指 標		最終目標 (H29)	目標 (H28)	実績 (H28)	達成率	(進捗状況の分析) 平成28年度末における各棟の新築工事の進捗率は、行政棟65.7%、警察棟79.0%、議会棟47.0%、駐車場棟60.1%であり、平成29年11月末の完成を予定している。
事業群	新県庁舎の整備スケジュールに基づく整備・移転	新庁舎の完成・移転	-	-	-	
関連指標 その他						

2.28年度取組実績(H29新規・補正は参考記載)

取組項目	事務事業名	事業期間	事業費(上段:実績、下段:計画、単位:千円)			事業概要		指標(上段:活動指標、下段:成果指標)					28年度事業の成果等	中核事業	
	所管課(室)名		H28実績	一般財源	人件費(参考)	事業対象	28年度事業の実施状況 (29年度新規・補正は事業内容)	指標	主な目標	H28目標	H28実績	達成率			
			H29計画	一般財源	人件費(参考)					H29目標	—	—			
取組項目	県庁舎建設整備費	H23-29	13,378,137	2,504	160,840	県民	新県庁舎(行政棟・議会棟・警察棟)内装ユニット工事等の発注のほか、移転準備委員会や移転準備推進責任者会議を開催し、新庁舎の運用・移転準備等について検討を行った。	活動指標	H28: 県庁舎建設工事発注件数(件)	5	6	120%	新県庁舎(行政棟・議会棟・警察棟)の内装ユニット工事(4件)と展示工事の計5件の発注を行ったが、不落等により2件が契約できず、3件について契約を締結した。また、当初29年度発注を予定していた植栽工事について、前倒しで28年度に発注し、契約を締結した。	○	
			H29: 新県庁舎(行政棟・議会棟・警察棟・駐車場棟)の工事にかかる週間定例会議開催件数(件)	120	—				—						
			県庁舎建設課	20,368,121	2,554				153,406	成果指標	H28: 新県庁舎(行政棟・議会棟・警察棟)の内装ユニット工事及び展示工事の契約締結(件)	5			3
	H29: 新県庁舎(行政棟・議会棟・警察棟・駐車場棟)の工事進捗率(%)			100	—				—						

3.実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性

)新県庁舎の整備スケジュールに基づく整備・移転 28年度中に契約できなかった内装ユニット工事と展示工事について、29年4月中に契約を締結し、すべての本体工事の工事契約を完了させ、11月末の工事完成に向け、適切な工事の進捗管理を行っていく必要がある。また、スムーズに移転できるよう、新庁舎の運用・移転に関する具体的な検討を引き続き実施する必要がある。					
---	--	--	--	--	--

4.29年度見直し内容及び30年度実施に向けた方向性

取組項目	事務事業名	29年度事業の実施にあたり見直した内容 (H29の新たな取組は「H29新規」等と記載、見直しがない場合は「 - 」と記載)	30年度事業の実施に向けた方向性		
			事業構築の視点	見直しの方向	見直し区分
取組項目	県庁舎建設整備費	平成29年度においては、11月末の工事完成に向け、適切な工事の進捗管理を引き続き行っていく。	—	—	終了