

農山漁村地域整備計画における事後評価調書

整備計画名	長崎県漁港漁村地域(本土)整備計画	
計画策定主体	対象市町村	計画の期間
長崎県、長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、西海市、雲仙市、南島原市、東彼杵町、川棚町	長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、西海市、雲仙市、南島原市、東彼杵町、川棚町	H29～R3

1) 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	関係市町	整備計画期間内工期	整備計画内事業費(千円)	主な事業内容	R3(最終年度)までの進捗状況
地域水産物供給基盤整備事業	柿ノ浦	佐世保市等	佐世保市	H29	22,134	-3m岸壁 9m 用地 2,360m ²	100%
地域水産物供給基盤整備事業	布津	南島原市等	南島原市	H29～H31	174,870	-2.0m物揚場(改良) 65m 浮棧橋 1基 -1.5m物揚場(A) 10m	100%
漁港関連道整備事業	有喜	長崎県	諫早市	H29～H30	142,944	関連道 870m	100%
漁港関連道整備事業	新獅子	平戸市等	平戸市	H29～R3	99,960	道路(改良) 294m	100%
漁業集落環境整備事業	野母	長崎市等	長崎市	H30～H31	5,944	機能保全計画策定 1式	100%
漁業集落環境整備事業	樺島	長崎市等	長崎市	H29～H31	4,660	機能保全計画策定 1式	100%
漁業集落環境整備事業	野野串	長崎市等	長崎市	H30～H31	2,206	機能保全計画策定 1式	100%
漁業集落環境整備事業	有喜・松里	諫早市等	諫早市	H29～H31	210,996	排水管路 2,392m	100%
漁業集落環境整備事業	阿翁浦	松浦市等	松浦市	H31	8,364	機能保全計画策定 1式	100%
漁業集落環境整備事業	日比	松浦市等	松浦市	H31	2,856	機能保全計画策定 1式	100%
漁業集落環境整備事業	殿ノ浦	松浦市等	松浦市	H31	2,958	機能保全計画策定 1式	100%
漁業集落環境整備事業	船唐津	松浦市等	松浦市	H31	2,958	機能保全計画策定 1式	100%
漁業集落環境整備事業	鍋串	松浦市等	松浦市	H31	6,630	機能保全計画策定 1式	100%
漁業集落環境整備事業	大島・塩田	西海市等	西海市	H31	7,328	機能保全計画策定 1式	100%
漁業集落環境整備事業	黒瀬	西海市等	西海市	H31	6,252	機能保全計画策定 1式	100%

漁業集落環境整備事業	東彼杵	東彼杵町等	東彼杵町	H30～R2	12,138	汚水処理施設 1箇所 中継ポンプ場 1箇所	100%
漁業集落環境整備事業	阿翁浦	松浦市等	松浦市	R2	10,306	汚水処理施設 1箇所 中継ポンプ場 8箇所	100%
漁業集落環境整備事業	日比	松浦市等	松浦市	R2	718	汚水処理施設 1箇所 中継ポンプ場 2箇所	100%
漁業集落環境整備事業	殿ノ浦	松浦市等	松浦市	R2	0	汚水処理施設 1箇所 中継ポンプ場 3箇所	100%
漁業集落環境整備事業	船唐津	松浦市等	松浦市	R2	0	汚水処理施設 1箇所 中継ポンプ場 2箇所	100%
漁業集落環境整備事業	鍋串	松浦市等	松浦市	R2	9,374	汚水処理施設 1箇所 中継ポンプ場 1箇所	100%
漁村再生交付金事業	館浦	長崎県	平戸市	H29～R2	181,280	(J)物揚場(改良) 40m (F)物揚場(改良) 32m 用地(改良) 2,200m ²	100%
漁村再生交付金事業	田助	長崎県	平戸市	R3	325,000	浮棧橋 1基	100%
漁村再生交付金事業	加津佐	長崎県	南島原市	H29～R3	306,650	-2m物揚場(A)(改良) 52m 浮棧橋(A) 1基 浮棧橋(B)(改良) 1基	100%
漁村再生交付金事業	戸石	長崎市等	長崎市	H29	64,432	浮棧橋 1基	100%
漁村再生交付金事業	中野	平戸市等	平戸市	H29～H30	159,194	南防波堤 31m -2.5m航路 1,700m ²	100%
漁村再生交付金事業	志々伎	平戸市等	平戸市	H29～R3	578,330	(福良) 福良東外防波堤 78m -2.5m物揚場(改良) 20m H護岸(改良) 14m (船越) 浮棧橋 1基 西防波堤(改良) 68m 向月D物揚場 35m 取付護岸 5m 用地 1,900m ² 向月A泊地 1,900m ² 向月A護岸 42m (志々伎浦) 浮棧橋 1基	100%
漁村再生交付金事業	古田	平戸市等	平戸市	R3	101,500	突堤(新設)40m 突堤(延伸)40m 西防波堤(改良)70m	100%
漁村再生交付金事業	川棚西部	川棚町等	川棚町	H29～H31	219,162	片島岸壁 50m 三越物揚場(B) 95m 三越港物揚場 75m	100%
漁港環境整備事業	長崎	長崎県	長崎市	H29～H30	372,780	緑地 17,000m ² 防災施設 1式 その他施設 1式	100%

漁村再生交付金事業	野野串	長崎市 等	長崎市	H29～H30	110,756	沖防波堤(改良) 60m 北防波堤(改良) 52m J護岸(改良) 34m 集落道 40m 種苗放流・効果調 1式	100%
漁村再生交付金事業	野野串	長崎市 等	長崎市	H31～R3	226,932	沖防波堤(改良) 60m 北防波堤(改良) 52m J護岸(改良) 34m 集落道 40m 種苗放流・効果調 1式	100%
漁村再生交付金事業	有喜	諫早市 等	諫早市	H30～H31	120,568	増殖場 0.41ha	100%
漁村再生交付金事業	東浦	大村市 等	大村市	R2～R3	145,420	魚礁 60基 増殖場 0.075ha	100%
高潮対策	戸石	長崎市 等	長崎市	H29～R3	159,662	護岸(改良) 169m	100%
高潮対策	為石	長崎市 等	長崎市	H29～R3	316,952	離岸堤 150m	100%
高潮対策	三会	島原市 等	島原市	H29～H30	85,776	護岸(改良) 134m	100%
高潮対策	江ノ浦	諫早市 等	諫早市	H29～H30	46,100	護岸(改良) 271m	100%
高潮対策	東浦	大村市 等	大村市	H29～R2	332,458	離岸堤 60m 護岸(改良) 46m	100%
高潮対策	赤間	雲仙市 等	雲仙市	H29～R2	1,158,204	離岸堤 210m	100%
海岸堤防等老朽化対策	長崎県南部沿岸	長崎県、 長崎市	長崎市	H29～R2	72,782	護岸(改良) (野母) 23箇所 (式見) 5箇所 (蚊焼) 4箇所 (黒崎) 1箇所 (為石) 4箇所	100%
海岸堤防等老朽化対策	長崎県北部沿岸	長崎県、 平戸市、 松浦市、 西海市	平戸市、 松浦市、 西海市	H29～R2	58,112	護岸(改良) (生月) 3箇所 (薄香湾) 1箇所 (獅子) 1箇所 (飯良) 3箇所 (志々伎浦) 4箇所 (木ヶ津) 5箇所 (高越) 1箇所 (鍋串) 2箇所 (黒瀬) 6箇所 (太中戸) 1箇所	100%
海岸堤防等老朽化対策	長崎県本土	長崎県	長崎市、 佐世保市、 諫早市、 平戸市	H30	19,500	長寿命化計画の策定 (長崎) 1式 (式見) 1式 (野母) 1式 (有喜) 1式 (楠泊) 1式 (田助) 1式 (薄香湾) 1式 (前津吉) 1式 (館浦) 1式	100%

海岸堤防等老朽化対策	長崎市本土	長崎市 等	長崎市	H29～H30	13,772	長寿命化計画の策定 (手熊) 1式 (黒崎) 1式 (出津) 1式 (戸石) 1式 (網場) 1式 (為石) 1式 (蚊焼) 1式 (深堀) 1式 (福田) 1式 (相川) 1式	100%
海岸堤防等老朽化対策	佐世保市本土	佐世保市 等	佐世保市	H30～H31	23,046	長寿命化計画の策定 (針尾) 1式 (久津) 1式 (柿ノ浦) 1式 (矢岳) 1式 (神崎) 1式	100%
海岸堤防等老朽化対策	島原	島原市 等	島原市	H30	8,766	長寿命化計画の策定 (松尾) 1式 (枯木) 1式 (大三東) 1式 (湯江) 1式 (三会) 1式 (猛島) 1式	100%
海岸堤防等老朽化対策	大村	大村市 等	大村市	H31	6,956	長寿命化計画の策定 (松原) 1式 (東浦) 1式	100%
海岸堤防等老朽化対策	平戸市本土	平戸市 等	平戸市	H29～H30	28,096	長寿命化計画の策定 (一六) 1式 (釜田) 1式 (生向) 1式 (木ヶ津) 1式 (福良) 1式 (船越) 1式 (志々伎浦) 1式 (早福) 1式 (古田) 1式 (飯良) 1式 (高越) 1式 (獅子) 1式 (猪渡谷) 1式 (中野(白石)) 1式 (新大久保(須草)) 1式 (宝亀) 1式 (堤) 1式 (春日) 1式 (根獅子) 1式 (御崎) 1式	100%
海岸堤防等老朽化対策	松浦市本土	松浦市 等	松浦市	H30	7,750	長寿命化計画の策定 (今福) 1式 (滑栄) 1式 (鍋串) 1式	100%
海岸堤防等老朽化対策	西海市本土	西海市 等	西海市	H31	6,292	長寿命化計画の策定 (塩田) 1式 (大島(大島)) 1式 (黒瀬(大島)) 1式 (太中戸) 1式 (江切) 1式 (白浜) 1式	100%

海岸堤防等老朽化対策	雲仙	雲仙市 等	雲仙市	H31～R2	23,148	長寿命化計画の策定 (赤間) 1式 (京泊(南串山)) 1式 (飛子) 1式 (木指) 1式 (富津) 1式 (木津) 1式 (千千石) 1式 (大正) 1式	100%
海岸堤防等老朽化対策	南島原	南島原市 等	南島原市	H31～R2	41,412	長寿命化計画の策定 (深江) 1式 (布津) 1式 (貝崎) 1式 (有家) 1式 (龍石) 1式 (南有馬) 1式 (早崎) 1式	100%
海岸堤防等老朽化対策	東彼杵	東彼杵町 等	東彼杵町	H29	1,326	長寿命化計画の策定 (東彼杵) 1式	100%
海岸堤防等老朽化対策	川棚西部	川棚町 等	川棚町	H29	3,364	長寿命化計画の策定 (川棚西部) 1式	100%

2) 事業効果の発現状況

○柿ノ浦地区において、作業効率の向上及び快適な就労環境の創造を目標に、防波堤及び用地・斜路等の施設を整備した結果、養殖後の曳航時間の短縮効果を発現している。

○布津地区・館浦地区・加津佐地区・戸石地区・中野地区・川棚西部地区・志々伎地区・田助地区・古田地区において、港内の静穏度確保、作業の安全性向上を目標に、漁港施設の整備を実施した結果、漁業活動に要する時間の短縮効果を発現している。

○有喜地区において、水産業関係車両及び一般車両の走行時間短縮を目標に、関連道の整備を実施した結果、水産業関係車両及び一般車両の走行時間短縮効果を発現している。

○新獅子地区において、鮮魚運搬車の離合時の停止もしくは後退回数の減少を目標に、関連道の整備を実施した結果、水産業関係車両の離合時の停止もしくは後退回数の改善効果を発現している。

○野母地区・樺島地区・野野串地区・阿翁浦地区・日々地区・殿ノ浦地区・船唐津地区・鍋串地区・大島・塩田地区・黒瀬地区において漁業集落排水施設の長寿命化及び維持管理コスト縮減を目標に、機能診断を実施した結果、計画的な維持管理方法等をまとめた機能保全基本計画を策定することができ、効果を発現している。

○長崎地区において、大規模地震発生時の緊急物資輸送拠点としての機能確保を目標に、緑地の整備を実施した結果、災害発生の際の避難場所を確保することができ、効果を発現している。

○有喜・松里地区において、生活環境及び橘湾の水質維持向上を目標に、処理場の整備を実施した結果、し尿と家庭雑排水が処理できるようになり、効果を発現している。

○野野串地区・戸石地区・為石地区・三会地区・江ノ浦地区・東浦地区・赤間地区・長崎県南部沿岸地区・長崎県北部沿岸地区において、海岸背後の人命・財産の防護を目標に、護岸の改良を実施した結果、高潮等の被害から防護する面積を確保することができ、効果を発現している。

○長崎県本土地区・長崎市本土地区・佐世保市本土地区・島原地区・大村地区・平戸市本土地区・松浦市本土地区・西海市本土地区・雲仙地区・南島原地区・東彼杵地区・川棚西部地区において、持続的な防護機能の確保とライフサイクルコストの縮減を図るため、漁港海岸の長寿命化計画の策定を目標に、長寿命化計画を策定することができ、効果を発現している。

○東彼杵地区・阿翁浦地区・日比地区・殿ノ浦地区・船唐津地区・鍋串地区において、漁業集落排水処理施設の安定した施設機能を確保を目標に、処理場の整備を実施した結果、緊急時の対応の削減効果を発現している。

○有喜地区・東浦地区において、水産資源の増殖及び効率的な漁獲による漁業者所得の向上を目標に、魚礁・養殖場の整備を実施した結果、一体的にナマコを中心とした沿岸性魚介類資源の増殖を確保し、概ね効果を発現している。

3) 整備計画期間内における成果目標の目標値の実現状況

地区名	成果目標(定量的指標)	目標値	実績値	達成率(%)	実現状況
柿ノ浦地区	養殖いかだ補修の際の曳航時間の短縮 (3時間/回→1時間/回)	1時間/回	1時間/回	100%	達成
布津地区・館浦地区・加津佐地区・戸石地区・中野地区・志々伎地区・川棚西部地区・田助地区・古田地区	漁業活動に要する時間の短縮 (整備前の2/3以下)	整備前の2/3以下	整備前の2/3以下	100%	達成
有喜地区	車両走行時間の短縮 (6.9分→2.4分)	2.4分/回	2.4分/回	100%	達成
新獅子地区	水産業関係車両の離合時の停止もしくは後退回数の改善 (6回/日→0回/日)	0回/日	0回/日	100%	達成
野母地区・樺島地区・野野串地区・阿翁浦地区・日々地区・殿ノ浦地区・船唐津地区・鍋串地区・大島・塩田地区・黒瀬地区	漁業集落排水施設について、機能保全計画の策定率 (100%)	100%	100%	100%	達成
有喜地区・松里地区	漁業集落排水区域において、し尿・生活排水を処理 (940人)	940人	940人	100%	達成
長崎地区	災害等緊急時における避難物資ストックヤード他の確保 (1.7ha)	1.7ha	1.7ha	100%	達成
野野串地区・戸石地区・為石地区・三会地区・江ノ浦地区・東浦地区・赤間地区・長崎県南部沿岸地区・長崎県北部沿岸地区	高潮等の被害から防護する面積の確保 (計70.1ha)	計77.0ha	計77.0ha	100%	達成
長崎県本土地区・長崎市本土地区・佐世保市本土地区・島原地区・大村地区・平戸市本土地区・松浦市本土地区・西海市本土地区・雲仙地区・南島原地区・東彼杵地区・川棚西部地区	海岸保全施設について、長寿命化計画の策定率 (100%)	100%	100%	100%	達成

東彼杵地区・阿翁浦地区・日比地区・殿ノ浦地区・船唐津地区・鍋串地区	漁業集落排水施設において、緊急時の対応の削減 (計17回/年→0回/年)	0回/年	0回/年	100%	達成
有喜地区・東浦地区	沿岸性魚介類生産量の増加 (計45,312kg)	計45,312kg	計43,263kg	95%	概ね達成

4) 今後の方針

R4～R8年度までの5カ年整備計画に基づき、既存の漁港施設における女性や高齢者等に対応した施設整備、高潮・波浪等への対策に寄与する施設整備を行っていく。