

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和05年07月27日

計画の名称	観光振興による地域活力の活性化を図る事業（第3期）											
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	長崎県,長崎市,平戸市,壱岐市,雲仙市,東彼杵町,対馬市											
計画の目標	長崎県域全体に広がる観光資源を最大限に活かして県内外との交流人口拡大を図るため、長崎県下の交通ネットワークの利便性・快適性の向上および交通基盤の連携強化を推進し、観光振興による地域活性化の支援を行う。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	27,434	A	27,434	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標（定量的指標）  定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R3末	R5末
1	長崎県の観光客数を増加させる。 長崎県の年間観光客延べ数の対H31年伸び率を算定する。 算定式： 対H31年伸び率 = ( R5観光客延べ数 / H31観光客延べ数 ) × 100	0%	4%	9%
2	観光客が利用する道路の利便性及び快適性を向上させる。 各事業により改善される道路延長を算定する。	0km	5km	11km

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	長崎県	直接	長崎県	S街路	改築	滑石町線(大神宮工区)	現道拡幅 L=0.85km	長崎市						4,205	-	
	A01-002	街路	一般	長崎県	直接	長崎県	S街路	改築	池田沖田線(竹松工区)	バイパス L=1.97km	大村市						2,040	-	
	A01-003	街路	一般	長崎県	直接	長崎県	S街路	改築	新山本町線	バイパス L=0.66km	島原市						840	-	
	A01-004	街路	一般	長崎県	直接	長崎県	S街路	改築	春日瀬戸越線	バイパス L=2.00km	佐世保市						4,050	1.37	-
	A01-005	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)202号 道の駅 「夕陽が丘そとめ」	トイレ改修 1箇所	長崎市						50	-	
	A01-006	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)251号 道の駅 「みずなし本陣ふかえ」	トイレ改修 1箇所	南島原市						55	-	
	A01-007	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)202号ほか ナ ンバリング	ナンバリング 106基	長崎市ほか						60	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)207号ほか 自 転車走行環境整備	路面表示、案内標識整備	長与町ほか						100	-	
	A01-009	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)384号ほか 自 転車走行環境整備	路面表示、案内標識整備	五島市ほか						120	-	
	A01-010	街路	一般	長崎市	直接	長崎市	S街路	改築	出島・南山手地区(新地 町稲田町線)	現道拡幅 L=0.4km	長崎市						1,080	1.26	-
	A01-011	街路	一般	長崎市	直接	長崎市	S街路	改築	銅座町松が枝町線(銅座 工区)	現道拡幅・バイパス L=0.42 km	長崎市						2,770	-	
	A01-012	街路	一般	長崎市	直接	長崎市	S街路	改築	大黒町恵美須町線	現道拡幅 L=0.11km	長崎市						4,075	-	
	A01-013	街路	一般	長崎市	直接	長崎市	S街路	改築	片淵線(新大工工区)	現道拡幅 L=0.27km	長崎市						674	-	
	A01-014	街路	一般	長崎市	直接	長崎市	S街路	改築	道の尾駅前線	現道拡幅・バイパス L=0.2k m	長崎市						671	1.12	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-015	道路	一般	長崎市	直接	長崎市	市町村道	改築	(他)大橋町赤迫1号線 赤迫工区	現道拡幅 L=0.06km	長崎市						394	-	
	A01-016	道路	一般	長崎市	直接	長崎市	市町村道	改築	(他)清水町白鳥町1号線 清水工区	バイパス L=0.43km	長崎市							1,165	-
	A01-017	道路	一般	平戸市	直接	平戸市	市町村道	改築	(1)釜田線 釜田工区	現道拡幅・バイパス L=0.80 km	平戸市							624	-
	A01-018	道路	一般	平戸市	直接	平戸市	市町村道	改築	(1)山中・紐差線 大 越工区	現道拡幅・バイパス L=1.50 km	平戸市							440	-
	A01-019	道路	離島	壱岐市	直接	壱岐市	市町村道	改築	(1)住吉湯ノ本線 立 石仲工区	現道拡幅 L=1.64km	壱岐市							230	-
	A01-020	道路	離島	壱岐市	直接	壱岐市	市町村道	改築	(1)黒崎線 新田工区	現道拡幅 L=2.00km	壱岐市							550	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-021	道路	一般	雲仙市	直接	雲仙市	市町村道	改築	(他)木場山嶺線 千々石小浜工区	バイパス L=1.3km	雲仙市						552	-		
	A01-022	道路	一般	東彼杵町	直接	東彼杵町	市町村道	改築	(1)大野原高原線 法音寺工区	現道拡幅・バイパス L=0.38km	東彼杵町							410	-	
	A01-023	道路	一般	東彼杵町	直接	東彼杵町	市町村道	改築	(1)中尾本線 菅無田工区	現道拡幅・バイパス L=0.45km	東彼杵町								355	-
A01-024	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)204号 道の駅「昆虫の里たびら」	トイレ改修 1箇所	平戸市								50	-	
A01-025	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(主)西彼太田和港線 道の駅「さいかい」	トイレ改修 1箇所	西海市								50	-	
A01-026	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)206号 琴海パークキング	トイレ改修 1箇所	長崎市								15	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-027	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)202号 雪の浦 憩いの広場	トイレ改修 1箇所	西海市						16	-		
	A01-028	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)251号 権田パ ーキング	トイレ改修 1箇所	南島原市							130	-	
	A01-029	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)382号 万閑憩 いの広場	トイレ改修 1箇所	対馬市							64	-	
	A01-030	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)382号 御岳公 園	トイレ改修 1箇所	対馬市							2	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	平戸市	直接	平戸市	市町村道	改築	(1) 北部海岸線 2工区	現道拡幅 L=0.8km	平戸市						60	-	
	A01-032	街路	一般	長崎市	直接	長崎市	S街路	改築	片淵線(新大工工区)	現道拡幅 L=0.27km	長崎市						372	-	
	A01-033	道路	離島	対馬市	直接	対馬市	市町村道	新設	(2) 尾崎郷崎線 尾崎工区	バイパス L=0.02km	対馬市						15	-	
	A01-034	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)251号(道の駅)	道の駅整備 1箇所	諫早市						150	-	
	A01-035	道路	離島	壱岐市	直接	壱岐市	市町村道	改築	(1) 錦線 南工区	現道拡幅 L=1.50km	壱岐市						650	-	
	A01-036	道路	離島	壱岐市	直接	壱岐市	市町村道	改築	(2) 左京鼻線 諸吉本村工区	現道拡幅 L=1.00km	壱岐市						350	-	
											小計						27,434		





中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制 長崎県土木部にて、中間評価を実施	中間評価の実施時期 R5.8月
	公表の方法 長崎県ホームページに記載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	定量的指標2については、中間年度（R3）までの目標を達成しており、観光振興に寄与する道路整備を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行されたことから、今後は観光客延べ数は回復、増加していくと考えられる。引き続き、目標達成に向けて、観光振興に寄与する道路整備を進めていく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	中間 目標値	4%	新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響
	中間 実績値	-44%	
2	中間 目標値	5km	観光振興に寄与する道路を重視して整備を進めているため。
	中間 実績値	6km	