

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年09月27日

計画の名称	港湾施設の適切な維持管理や強靱化による安全・安心なみなとづくり（防災・安全）（重点）												
計画の期間	平成30年度～令和03年度（4年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	長崎県												
計画の目標	長崎県は半島・離島から成り立ち、海を介して広範囲に生活・観光・産業の拠点が広がっている。これまで公共事業等により様々な社会資本の整備を行い生活・観光・産業の基盤を構築してきたが、建設年次の古い公共施設は老朽化が著しいものとなっており、公共施設が担う県民サービスの低下が危惧されている。このため、老朽化施設の計画的な維持管理を図り、安定的な地域経済・社会活動を確保する。また、近年大型化する台風等による風水害に対する事前防災・減災対策、さらに公共施設の耐震化等を図り安全・安心な"みなとづくり"を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	11,574	A	11,438	B	0	C	136	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.17	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	各港湾における利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率を0%（H29）から17%（R3）へ増加させる。 利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率を算出する。 (利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率) = (整備済み港湾施設数) / (整備が必要な港湾施設数)	0%	0%	52%
2	各港湾における港湾施設の利用制限の解除率を0%（H29）から33%（R3）へ増加させる。 港湾施設の利用制限の解除率を算出する。 (港湾施設の利用制限の解除率) = (使用制限の解除された港湾施設数) / (利用制限のかかった港湾施設数)	0%	0%	100%
3	「港湾・漁港における大規模地震対策に関する基本方針」に基づき、防災拠点港における耐震強化岸壁の整備率を71%（R1）から86%（R3）へ増加させる。 耐震強化岸壁の整備率を算出する。 (耐震強化岸壁の整備率) = (整備済み港湾数) / (整備が必要な港湾数)	71%	71%	86%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	建設	北防波堤	延長 L=60m	池島港・池島地区						435		策定済
	A02-002	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	南防波堤(改良)	延長 L=100m	池島港・池島地区						948		策定済
	A02-003	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	駐車場(改良)	面積 A=2,200m2	池島港・池島地区						20		策定済
	A02-004	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	防波堤(沖)(改良)	延長 L=220m	高島港・高島地区						250		策定済
	A02-005	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	防波堤(南)(改良)	延長 L=415m	高島港・高島地区						2,771		策定済
	A02-006	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	防波堤(改良)(A)	延長 L=190m	松島港・釜ノ浦地区						274		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-007	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	防波堤(改良)(B)	延長 L=90m	松島港・釜ノ浦地区						134		策定済
	A02-008	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	浮棧橋(改良)	1基	松島港・釜ノ浦地区						909		策定済
	A02-009	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	物揚場(-2m)(改良)	延長 L=20m	松島港・釜ノ浦地区						135		策定済
	A02-010	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	建設	物揚場(-4m)	延長 L=50m	松島港・釜ノ浦地区						115		-
	A02-011	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	建設	道路	延長 L=130m	松島港・釜ノ浦地区						9		-
	A02-012	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	建設	駐車場	面積 A=2,800m2	松島港・釜ノ浦地区						10		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-013	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	建設	泊地(-4m)	面積 A=500m2	松島港・釜ノ浦地区						10		-	
	A02-014	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	防波堤(改良)	延長 L=260m	有川港・有川地区						842		策定済	
	A02-015	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	防波堤(改良)(2)	延長 L=480m	有川港・有川地区						1,363		策定済	
	A02-016	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	建設	物揚場(-4m)	延長 L=120m	厳原港・厳原地区						32		策定済	
	A02-017	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	可動橋(改良)	1基	厳原港・厳原地区						33		策定済	
	A02-018	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	建設	防波堤	延長 L=130m	厳原港・久田地区						249		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-019	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	物揚場(-4m)(改良)	1式	厳原港・久田地区						305		策定済
	A02-020	港湾	一般	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	道路(改良)	延長 L=2,230m	長崎港・小ヶ倉柳地区						20		策定済
	A02-021	港湾	一般	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	浮棧橋(1)(改良)	1基	伊王島港・伊王島地区						69		策定済
	A02-022	港湾	一般	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	物揚場(-4m)(改良)	延長 L=90m	伊王島港・伊王島地区						47		策定済
	A02-023	港湾	一般	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	緑地(改良)	面積 A=2,500m2	伊王島港・伊王島地区						72		策定済
	A02-024	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	浮棧橋(改良)	1基	池島港・池島地区						148		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-025	港湾	一般	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	第2可動橋(改良)	1基	多比良港・多比良地区						107		策定済
	A02-026	港湾	一般	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	物揚場(-2m)(改良)	延長 L=52m	川棚港・白石地区						96		策定済
	A02-027	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	浮棧橋(改良)	2基	福江港・大波止地区						27		策定済
	A02-028	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	岸壁(-7.5m)(2)(改良)	延長 L=240m	福江港・大波止地区						20		策定済
	A02-029	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	可動橋(1)(改良)	1基	福江港・大波止地区						49		策定済
	A02-030	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	可動橋(2)(改良)	1基	福江港・大波止地区						65		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-031	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	岸壁(-5.5m)(耐震)	延長 L=100m	相の浦港・三本松地区						70		策定済
	A02-032	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	橋梁(改良)(耐震)	1式	相の浦港・三本松地区						20		策定済
	A02-033	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	岸壁(-6m)(D)(改良)	1式	郷ノ浦港・郷ノ浦地区						44		策定済
	A02-034	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	可動橋(B)(改良)	1基	郷ノ浦港・郷ノ浦地区						41		策定済
	A02-035	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	橋梁(改良)	1基	厳原港・厳原地区						58		策定済
	A02-036	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	岸壁(-5.5m)(改良)	1式	厳原港・厳原地区						35		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-037	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	岸壁(-5m)(改良)	延長 L=135m	厳原港・厳原地区						130		策定済
	A02-038	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	岸壁(-5.5m)(改良)	延長 L=146m	比田勝港・比田勝港						61		策定済
	A02-039	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	岸壁(-5.5m)(改良)(耐震)	延長 L=100m	比田勝港・比田勝地区						483		策定済
	A02-040	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	物揚場(-4m)(改良)	延長 L=150m	仁位港・仁位地区						75		策定済
	A02-041	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	物揚場(-2m)(改良)	延長 L=100m	竹敷港・樽ヶ浜地区						60		策定済
	A02-042	港湾	一般	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	岸壁(-12m)(改良)	1式	長崎港・小ヶ倉柳地区						39		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-043	港湾	一般	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	道路(改良)	延長 L=585m	島原港・三会地区						150		策定済
	A02-044	港湾	一般	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	岸壁(-4.5m)(改良)	L=300m	彼杵港・彼杵地区						200		策定済
	A02-045	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	岸壁(-4.5m)(A)(改良)	L=120m	青方港・相河地区						40		策定済
	A02-046	港湾	一般	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	岸壁(-5.5m)(改良)	延長 L=90m	長崎港・皇后地区						69		策定済
	A02-047	港湾	一般	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	道路(改良)	延長 L=743m	長崎港・皇后地区						60		策定済
	A02-048	港湾	一般	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	橋梁(改良)(耐震)	1基	島原港・三会地区						40		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-049	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	道路(改良)	延長 L=1190m	巖原港・久田地区						60		策定済
	A02-050	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	岸壁(-5.5m)(改良)	延長 L=75m	郷ノ浦港・鎌崎地区						15		策定済
	A02-051	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	重要	改良	道路(C)(改良)	延長 L=170m	郷ノ浦港・鎌崎地区						20		策定済
	A02-052	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	道路(A)(改良)	延長 L=75m	青方港・相河地区						5		策定済
	A02-053	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	相河臨港道路(改良)	延長 L=400m	青方港・相河地区						30		策定済
	A02-054	港湾	離島	長崎県	直接	長崎県	地方	改良	岸壁(-4.5m)(改良)	延長 L=210m	榎津港・榎津地区						69		策定済
												小計					11,438		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	C02-001	活動支援	離島	長崎県	直接	長崎県	-	-	物流・観光に関する有識者懇談会の開催	物流・観光の活性化	厳原港・全地区						30	-		
		港湾事業（A02-016～019、035～037）と一体的に実施することで、港の利用を促進する。																		
	C02-002	施設整備	離島	長崎県	直接	長崎県	-	-	比田勝港定期船利用客の通路の整備	L=117m	比田勝港・比田勝地区						21	-		
		港湾事業（A02-038）と一体的に実施することで、利用者の利便性の向上及び交流人口の拡大を図る。																		
	C02-003	活動支援	離島	長崎県	直接	長崎県	-	-	厳原港・比田勝港取扱貨物量増加のための社会実験	1式	厳原港、比田勝港						35	-		
港湾事業（A02-035、039）と一体的に実施することで、港の利用を促進する。																				
C02-004	施設整備	離島	長崎県	直接	長崎県	-	-	郷ノ浦港定期船利用客用の通路屋根の整備	L=25m	郷ノ浦港						40	-			
	港湾事業（A02-033）と一体的に実施することで、利用者の利便性の向上及び交流人口の拡大を図る。																			
C02-005	施設整備	離島	長崎県	直接	長崎県	-	-	福江港待合所トイレの洋式化の整備	1式	福江港						10	-			
	港湾事業（A02-028）と一体的に実施することで、利用者の利便性の向上及び交流人口の拡大を図る。																			
										小計						136				
										合計						136				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 長崎県土木部にて、事後評価を実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 長崎県ホームページに記載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	防波堤等の港湾施設を整備することにより、近年大型化する台風等による災害に対する防災・減災に寄与する。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き防災・減災に資する港湾施設整備を推進していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	各港湾における利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率を0%（H29）から17%（R3）へ増加させる。	
	最終目標値	52%
	最終実績値	17%
2	各港湾における港湾施設の利用制限の解除率を0%（H29）から33%（R3）へ増加させる。	
	最終目標値	100%
	最終実績値	33%
3	「港湾・漁港における大規模地震対策に関する基本方針」に基づき、防災拠点港における耐震強化岸壁の整備率を71%（R1）から86%（R3）へ増加させる。	
	最終目標値	86%
	最終実績値	86%