

別記6(再評価)

<別記 6>

令和6年度 再評価対象事業一覧表

令和6年11月作成

事業計画									再評価の理由※2	再評価の視点											前回審議年度	対応方針(原案)			
整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工 期		事業費 (億円)		事業進捗の状況及び見込み					上位計画への位置づけ、 関連事業の状況	社会経済 情勢の変化	地元等 の意向	費用対効果分析		コスト削減 及び 代替立案の 可能性の有無					
						着工	完了			前年度迄 事業費	進捗率	用地 進捗率 (%) ※3	R6年度 事業費	R7年度 以降事業費				B/C	分析基礎の 要因の変化						
																							上段：当初※1 下段：変更	当初 ※1	現行
都政 -3	都市公園事業	大村市総合運動公園	大村市	大村市	事業面積A=11.7 ha	H13	R10	46	再評価後変更 ⑩	41.9	55.9	86(85)	1.7	31.4	・大村市総合計画の政策「快適で暮らしやすい都市環境の整備」に「公園・河川の整備」として大村市総合運動公園の整備が位置づけられている ・事業計画地周辺は宅地が増加している区域であり、人口に対する公園施設が不足している ・事業計画地周辺における小・中学校の児童生徒数が多く、遠足等の学校行事において、先を分散するなど苦慮されている また、新幹線駅の開業効果も含め宅地開発が活発であり、今後も児童生徒数の増加が見込まれる	・大村市スポーツ協会や学校が主催する大会において、会場が不足しており早期完了を望む声が多く上がっている ・周辺には県内最大規模の小中学校があり、遠足や学校行事などに使える公園施設が学校付近に無いため、学校関係者から近場で日常的に使える総合運動公園の整備を望まれている ・日陰が少なく、熱中症対策等の観点からも日陰施設の整備を望まれている ・大村市議会及び子ども議会において、早期の施設整備の要望が上がっている	3.0	2.1	【プラス要因】 ・運動施設の多目的広場化により、魅力値の増加による直接利用便益の向上 【マイナス要因】 ・労務費や資機材等の価格上昇により、全体事業費の増加 ・利便性を高める休憩広場(憩いの広場)の変更や日陰施設の設置により、全体事業費の増加 ・整備内夜をスポーツ団体や地元と時間をかけ協議した結果のため、代替案の可能性はない	R3	継続				
						H13	R10	75																	
道建 -15	道路改築事業	主要地方道佐々鹿町江迎線 (鹿町工区)	県	佐世保市	延長 L=2,120m 幅員 W=6.0(7.5)m	H24	R8	45	再評価後変更 ⑩	27.1	47.6	100(100)	2.2	27.7	・西九州自動車道、松浦IC～佐々IC間が国により、継続的に整備が進められており、令和7年度には、松浦IC～平戸IC間の供用が予定されている。 ・佐々IC～大塔ICにおいては、NEXCO西日本により、4車線化事業が進められている。 ・上記により、県北地域の産業・経済・文化の更なる発展が期待されている。	・佐世保市から整備促進を要望されている。	1.5	1.4	【プラス要因】 ・費用便益分析マニュアルの改訂による原単位(価格)の増加 【マイナス要因】 ・事業費の増 ・事業期間の延長	・これまで可能な限りコスト削減を図ってきており、事業効率化に大きく寄与する新たなコスト削減は見込めない。 ・代替案の可能性はない。	R3	継続			
						H24	R12	57																	
道維 -2	道路改築事業	東長崎縦貫線	市	長崎市	延長 L=0.7km 幅員 W=6.5m(16.5m)	H28	R7	13.5	再評価後変更 ⑩	11.4	58.5	14(100)	1.4	6.7	・長崎市第五次総合計画において、「E4暮らしやすいコンパクトな市街地を形成します」に位置づけられている。 ・東長崎地区において、土地区画整理事業区域内の東長崎縦貫線(1工区)や長崎自動車道(4車線化)が完成したものの、当地区において交通量の大きな増減や平面交差は生じないため、事業化時と比較して社会経済情勢等の大きな変化は認められない。	・地元自治会等より国道34号の慢性的な渋滞の抜本的解消については、かねてより要望が行われている。	1.9	1.4	【マイナス要因】 ・事業費の増(施工方法の変更等) ・事業期間の延長(施工方法の変更)	・事業効率化に大きく寄与する代替案の可能性はなく、新たなコスト削減は見込めない。	R3	継続			
						H28	R8	19.5																	
砂防 -12	地すべり対策事業	東山下地区	県	対馬市	抑制工1式 抑止工1式	H24	R6	9.7	再評価後変更 ⑩	8.2	67.5	89.0(71.0)	0.3	3.7	・長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025 3-3-3「災害に強く、命を守る強靱な地域づくり」に位置づけられている。 ・変化なし	・地元より早期完成を求められている。	8.2	8.2	【プラス要因】 ・資産評価単価及びデフレーター の改定 【マイナス要因】 ・事業費の増 ・事業期間の延伸	・これまで可能な限りコスト削減を図ってきており、事業効率化に大きく寄与する新たなコスト削減は見込めない。 ・代替案の可能性は無い。	R3	継続			
						H24	R11	12.2																	