

|       |             |        |                      |         |                               |
|-------|-------------|--------|----------------------|---------|-------------------------------|
| 都道府県名 | 長崎県         | 事業実施主体 | 長崎県                  | 地域再生計画名 | 「海に浮かぶ火の山の大地」の観光・経済を支える港づくり計画 |
| 計画期間  | 令和3年度～令和7年度 | 評価責任者  | 長崎県土木部港湾課長、水産部漁港漁場課長 |         |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 指標  |                                        | 基準値                             |                                                                                                                                                                                   | 中間目標値                                                                  |               | 最終目標値  |        | 中間評価 |     | 達成状況 |   | 中間目標値の実現状況に関する評価                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|------|-----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 指標1 | 指標2                                    | 基準年度                            | 年度                                                                                                                                                                                | 中間実績                                                                   | 基準年度          | 年度     | 中間実績   | 指標総数 | 達成数 |      |   |                                                                                                                                |
| ①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 指標1 | 南島原市観光客の増加                             | 153.4万人                         | R2                                                                                                                                                                                | 181.7万人                                                                | R5            | 76.2万人 | 210万人  | R7   |     |      |   | 中間目標値を105.5万人下回っているが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるものと考えられる。現在、観光客数は大きく回復傾向にあるため、引き続き、事業進捗を図ることで最終目標値の達成を目指す。                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 指標2 | 南島原市の漁獲量                               | 1,800t                          | R2                                                                                                                                                                                | 1,800t                                                                 | R5            | 1,077t | 1,800t | R7   |     | 2    | 0 | 中間目標値を723t下回っているが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による消費の冷え込みに伴い、魚価が下落し、漁獲量が減少したものと考えられる。現在、同感染症拡大の影響は緩和されていることから、引き続き、事業進捗を図ることで最終目標値の達成を目指す。 |
| ②事業の進捗状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 事業名 |                                        | 整備量（その他の事業では取組内容）               |                                                                                                                                                                                   |                                                                        | 事業の進捗状況に関する評価 |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |     |                                        | 計画                              | 中間年度（R5）                                                                                                                                                                          | 最終実績見込み                                                                |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| 特別措置を適用して行う事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 港湾施設（口ノ津港）（大屋地区）<br>防波堤（A）（改良）<br>物揚場（±0.0m）（改良）<br>（大泊地区）<br>防波堤（A）（改良）<br>物揚場（-2.0m）（改良） |     | 100m<br>50m<br>70m<br>60m              | 0m<br>0m<br>40m<br>0m           | 100m<br>50m<br>70m<br>60m                                                                                                                                                         | 当初計画に対し、整備量からみる進捗率は、31%であり進捗に遅れが生じている。計画期間の延長を行い、引き続き、計画に則した整備を目指していく。 |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 港湾施設（須川港）（須川地区）<br>物揚場（-3.0m）（改良）<br>物揚場（-2.0m）（改良）（2）<br>橋梁（改良）                           |     | 35m<br>210m<br>1基                      | 24m<br>0m<br>0基                 | 35m<br>210m<br>1基                                                                                                                                                                 | 当初計画に対し、整備量からみる進捗率は、36%であり進捗に遅れが生じている。計画期間の延長を行い、引き続き、計画に則した整備を目指していく。 |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 港湾施設（堂崎港）（堂崎地区）<br>物揚場（-2.0m）（改良）<br>物揚場（-2.0m）（改良）（2）<br>浮桟橋（改良）                          |     | 110m<br>40m<br>1基                      | 0m<br>40m<br>0基                 | 110m<br>40m<br>1基                                                                                                                                                                 | 当初計画に対し、整備量からみる進捗率は、17%であり進捗に遅れが生じている。計画期間の延長を行い、引き続き、計画に則した整備を目指していく。 |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 港湾施設（多比良港）（多比良地区）<br>泊地（-4.5m）<br>岸壁（-4.5m）（A）<br>岸壁（-4.5m）（B）<br>道路<br>道路（改良）             |     | 19,000m2<br>80m<br>80m<br>110m<br>460m | 0m2<br>58m<br>17m<br>13m<br>25m | 19,000m2<br>80m<br>80m<br>110m<br>460m                                                                                                                                            | 当初計画に対し、整備量からみる進捗率は、34%であり進捗に遅れが生じている。計画期間の延長を行い、引き続き、計画に則した整備を目指していく。 |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 漁港施設（加津佐漁港）（加津佐地区）<br>物揚場A                                                                 |     | 98m                                    | 98m                             | 98m                                                                                                                                                                               | 進捗率100% 令和4年度完了                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| その他の事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 世界遺産のまちぐるみ探訪プロジェクト                                                                         |     | 世界遺産や資産を活用した地域活性化                      |                                 | 原城跡が世界遺産に登録されたことを契機に「島原・天草一揆」などの歴史を広く知ってもらうための資料館、物産館、観光案内所等の機能を有した施設整備、東アジアをターゲットとしたメディア戦略やセールス活動、モニターツアーを実施する。さらに熊本県天草市との連携により「原城跡」と「津崎集落」を巡るツアー造成、各種イベントへの共同出店等による地域活性化を図っている。 |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | マリンフェスタ in ちのつ                                                                             |     | 南島原地域のイベントの実施                          |                                 | 毎年7月に開催され、漁船パレード、ペーロン大会、イルカウォッチング、花火打ち上げなど、県内外から多くの人が訪れる南島原地域の一大イベント。                                                                                                             |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | おいしい南島原グルメフェア                                                                              |     | 地域の特産を活用した                             |                                 | 毎年12月～2月にかけて開催される南島原の豊富な食材を使った食の祭典。                                                                                                                                               |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 漁場環境回復整備事業                                                                                 |     | 持続可能な漁場環境を保全                           |                                 | 磯焼け対策、藻場造成、資源管理等、持続可能な漁場環境を保全することで、漁業者の安定した所得を確保している。                                                                                                                             |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| 計画外で独自に実施した事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| ③評価方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| まち・ひと・しごと創生対策懇話会を開催し、評価・検討等を行う予定としている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| ④中間評価の公表方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| 長崎県のホームページに掲載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| ⑤計画全体の総合評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| 本地域再生計画では、口ノ津港、須川港、堂崎港の港湾施設及び加津佐漁港の漁港施設を一体的に整備することで、漁業就労環境改善や安全性の向上を図り、多比良港では、島原半島の観光客が利用する道路等の整備で使用する建設資材（砂）を安定供給するための施設整備を行い、これらの港湾、漁港の整備と水産振興や観光振興の取り組みを併せて行うことで、島原半島の経済を支える観光業・水産業を中心とした地域経済の活性化を図っている。指標1及び2ともに、中間実績は確認中であるが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中間目標値を達成できない見込みである。しかしながら、新型コロナウイルスが5類感染症に移行され、観光客数や漁獲物等の需要が回復してきているため、引き続き事業進捗を図り、早期の効果発現を目指す。事業進捗に遅れが生じていることから計画期間2年の延長が必要である。また、資材単価及び労務単価の上昇により工事費が増となっている事業があるため、事業費の増額が必要である。 |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| ⑥今後の方針等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| 中間評価結果の反映状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| 有りの場合その具体的内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| 地域再生計画の見直し（有・無）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| 事業進捗に遅れが生じていることから計画期間及び事業期間を2年延伸する。また、資材単価やや労務単価の上昇に伴う事業費の見直しが必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| 令和7年度予算要望額への反映（有・無）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| 有りの場合の増減額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| ⑦今後の方針等に対する対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |
| ●事業期間延長計画の変更の認定申請を予定<br>・口ノ津港大屋地区の防波堤（A）（改良）、須川港須川地区の物揚場（-2.0m）（改良）（2）、橋梁（改良）、堂崎港堂崎地区の物揚場（-2.0m）（改良）、多比良港多比良地区の泊地（-4.5m）、岸壁（-4.5m）（A）（B）の事業期間がR9dまで要することから計画期間を2年間延長する。<br>●資機材や労務単価の上昇に伴う事業費の見直し<br>・総事業費<br>・現計画事業費2,545,000千円⇒見直し後2,424,034千円〔120,966千円（うち交付金27,044千円）減〕                                                                                                                                                                |                                                                                            |     |                                        |                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |        |        |      |     |      |   |                                                                                                                                |