

令和7年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和7年10月

整理 番号	事業名	施設名	事業 主体	事業 箇所	事業概要	工期		事業 進捗率	再評価 の理由	対応方針 (原案)	委員会 の意見	対応方針 の決定
						着工	完了					
漁港-1	漁港整備事業	新獅子漁港	市	平戸市	西防波堤(改良) 127m 外防波堤(改良) 44.2m -3.0m泊地 500m2 -3.0m蓄養岸壁 80m -3.0mB岸壁(改良) 120m -2.5m物揚場(改良) 33m 臨港道路 145m 用地 2,500m2	H30	R9	73.3	社会経済情勢の変化等 ⑪	継続	継続	継続
漁港-2	漁港整備事業	京泊(南串山)漁港	市	雲仙市	岸壁 210m 泊地 10,450m2 道路 55m 用地 4,440m2	R3	R11	33.5	社会経済情勢の変化等 ⑪	継続	継続	継続
農整-1	水利施設等保全高度化事業 畑地帯総合整備事業	見岳地区	県	南島原市	区画整理 A=21.1ha 畑かん A=21.3ha	H27	R8	91.6	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続
農整-2	地方創生道整備推進交付金	川棚西部地区	県	川棚町	延長 L=6,049m 幅員 L=5.5(7.0)m	H22	R8	75.9	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
都政-1	土地区画整理事業	高田南地区	町	長与町	施行面積 A=49.8ha 建物移転 257戸 宅地整備 27.3ha 道路整備 18,205m	S60	R12	97.7	再評価後 変更 ⑩	継続	継続	継続
道建-1	道路改築事業	主要地方道野母崎宿線 (飯香浦工区)	県	長崎市	延長 L=1,100m 幅員 W=6.0(7.5)m	H26	R14	26.3	再評価後 変更 ⑩	継続	継続	継続
道建-2	道路改築事業	一般国道207号 (佐瀬拡幅Ⅱ)	県	諫早市	延長 L=800m 幅員 W=5.5(7.0)m	R3	R12	24.0	事業採択後 5年経過 ②	継続	継続	継続
道建-3	道路改築事業	主要地方道佐々鹿町江迎線 (楠泊～矢岳工区)	県	佐世保市	延長 L=2,200m 幅員 W=6.0(9.75)m	H25	R13	62.7	再評価後 変更 ⑩	継続	継続	継続
道建-4	道路改築事業	主要地方道有川新魚目線 (榎津工区)	県	新上五島町	延長 L=1,210m 幅員 W=6.0(12.0)m	H25	R10	87.2	再評価後 変更 ⑩	継続	継続	継続

令和7年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和7年10月

整理 番号	事業名	施設名	事業 主体	事業 箇所	事業概要	工期		事業 進捗率	再評価 の理由	対応方針 (原案)	委員会 の意見	対応方針 の決定
						着工	完了					
道建-5	道路改築事業	一般国道384号 (青方拡幅)	県	新上五島町	延長 L=980m 幅員 W=6.0(9.75)m	H31	R12	51.4	事業採択後 6～9年経過 ⑤	継続	継続	継続
道建-6	道路改築事業	一般県道渡良浦初瀬 線 (坪触工区)	県	壱岐市	延長 L=2,300m 幅員 W=5.5(9.25)m	H27	R10	74.2	再評価後 変更 ⑩	継続	継続	継続
道建-7	道路改築事業	一般県道湯ノ本芦辺 線 (中野～芦辺工区)	県	壱岐市	延長 L=3,000m 幅員 W=5.5(7.0)m	H30	R15	40.5	事業採択後 6～9年経過 ⑤	継続	継続	継続
道建-8	道路改築事業	主要地方道厳原豆酰 美津島線 (吹崎工区)	県	対馬市	延長 L=2,220m 幅員 W=5.5(7.0)m	H26	R11	64.1	再評価後 変更 ⑩	継続	継続	継続
道建-9	道路改築事業	一般国道382号 (桜滝拡幅)	県	対馬市	延長 L=2,600m 幅員 W=5.5(7.0)m	H24	R9	55.0	再評価後 変更 ⑩	継続	継続	継続
道建-10	道路改築事業	都市計画道路 春日瀬戸越線	県	佐世保市	延長 L=1,990m 幅員 W=6.5(16.5)m	R3	R14	17.4	事業採択後 5年経過 ②	継続	継続	継続
道建-11	道路改築事業	主要地方道厳原豆酰 美津島線 (尾浦～安神工区)	県	対馬市	延長 L=1,900m 幅員 W=5.5(7.0)m	H27	R9	79.5	再評価後 変更 ⑩	継続	継続	継続
道維-1	道路改築事業	市道清水町白鳥町1 号線	市	長崎市	延長 L=430m 幅員 W=12.0m	H23	R12	70.7	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
道維-2	道路改築事業	市道相川町四杖町1 号線ほか4線	市	長崎市	延長 L=2,720m 幅員 W=5.5～11.5m	H20	R12	80.4	再評価後 変更 ⑩	継続	継続	継続
道維-3	道路改築事業	町道大野原高原線 (法音寺工区)	町	東彼杵町	延長 L=370m 幅員 W=6.0(7.5)m	H25	R10	58.5	再評価後 変更 ⑩	継続	継続	継続
港湾-1	港湾改修事業	厳原港	県	対馬市	防波堤 L=130m 物揚場(-4.0m) N=1.0式	H28	R10	42.2	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続
港湾-2	港湾改修事業	勝本港	県	壱岐市	物揚場(-3.0m)(A) L=132m 物揚場(-3.0m)(B) L=89m 浮桟橋 N=1基 道路(改良) L=250m	H31	R12	42.0	再評価後 変更 ⑩	継続	継続	継続

令和7年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和7年10月

整理 番号	事業名	施設名	事業 主体	事業 箇所	事業概要	工期		事業 進捗率	再評価 の理由	対応方針 (原案)	委員会 の意見	対応方針 の決定
						着工	完了					
港湾-3	港湾改修事業	池島港	県	長崎市	北防波堤 L=60m 南防波堤(改良) L=100m	H24	R14	42.3	再評価後 変更 ⑩	継続	継続	継続
河川-1	総合流域防災事業	須川川	県	南島原市	改修延長 L=900m 河道拡幅、護岸整備、橋梁架替等	S53	R18	52.7	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
河川-2	総合流域防災事業	湯江川	県	島原市	改修延長 L=1,200m 河床掘削、護岸整備、堰・落 差工改築、橋梁架替等	H4	R13	31.4	再評価後 変更 ⑩	継続	継続	継続
河川-3	広域河川改修事業	早岐川	県	佐世保市	改修延長 L=1,840m 新川開削、河道拡幅、河床掘 削、築堤、橋梁架替等	H26	R18	39.6	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
河川-4	総合流域防災事業	後の川	県	五島市	改修延長 L=1,080m 河道拡幅、築堤、護岸整備、 橋梁架替等	H14	R12	70.3	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
河川-5	総合流域防災事業	佐護川	県	対馬市	改修延長 L=5,750m 支川中山川 L=1,100m 河道拡幅、河床掘削、護岸整 備、橋梁架替等	S59	R23	57.8	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
河川-6	都市基盤河川改修事業	江川川	市	長崎市	改修延長 L=2,530m 河床掘削、護岸、橋梁	S56	R12	93.1	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
砂防-1	火山砂防事業	西泊川(イ) 砂防施設	県	諫早市	砂防えん堤1基 溪流保全工1式	H28	R11	50.7	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続
砂防-2	地すべり対策事業	坊ノ上地区 地すべり防止施設	県	佐世保市	抑制工1式 抑止工1式	H23	R13	58.9	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
砂防-3	地すべり対策事業	牧の地地区 地すべり防止施設	県	佐世保市	抑制工1式 抑止工1式	R3	R12	65.4	事業採択後 5年経過 ④	継続	継続	継続
砂防-4	まちづくり連携砂防等 事業(急傾斜)	大園(4)地区急傾 斜地崩壊防止施設	県	長崎市	工事長 L=238m 法面工 A=13,000m ² 土砂捕捉工 L=167m	H29	R11	55.0	事業採択後 6～9年経過 ⑤	継続	継続	継続
砂防-5	急傾斜地崩壊対策事業	折橋(11)地区急傾 斜地崩壊防止施設	県	佐世保市	工事長 L=160m 法面工 A=2,500m ²	H28	R13	5.2	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続