

2. 安全対策等の状況説明

工事中の環境対策

①の対策状況

- ・ 工事用道路を、コンクリート舗装し洗車場にてタイヤを洗浄後出庫

①の対策状況に対する問題点及び要望等

- ・ 特になし

上記問題点及び要望に対する対策案

- ・ 特になし

タイヤ洗車場設置



コンクリート舗装



2. 安全対策等の状況説明

工事中の環境対策

- ②パームロール等による、**現場内濁水をろ過**し排水する。（施工前・中・後で水質調査も実施）



- ③必要に応じ、ダンプトラック運行経路の**散水**を行う。

2. 安全対策等の状況説明

工事中の環境対策

②の対策状況

- ・ 平床川にパームロールを設置。水質調査異常なし

パームロール設置状況



②の対策状況に対する問題点及び要望等

- ・ 特になし



上記問題点及び要望に対する対策案

- ・ 特になし

2. 安全対策等の状況説明

工事中の環境対策

③の対策状況

- ・路面の状況により散水車にて洗浄
(ダンプ走行時 場外平均4回/日、場内平均16回/日)

③の対策状況に対する問題点及び要望等

- ・特になし

上記問題点及び要望に対する対策案

- ・特になし

道路路面洗浄状況



2. 工事概要について

工事中の環境対策

- ④現場内及びダンプ運行経路の騒音振動の工事事前及び実施中調査を3箇所行う。



2. 安全対策等の状況説明

工事中の環境対策

④の対策状況

- ・土砂搬入時の騒音・振動は規定内の数値にて問題無し

	基準	施工前	施工中 (単位：dB)
騒音	85	53	57
振動	75	20	27

騒音・振動測定状況



④の対策状況に対する問題点及び要望等

- ・特になし

上記問題点及び要望に対する対策案

- ・特になし



2. 安全対策等の状況説明

安全対策協議会の結果

- ・安全対策協議会の資料については、意見結果を踏まえ、ホームページに掲載する予定です。

3. 質疑応答

