

【長崎県】トンネルごとの点検結果・概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期(令和4年度末時点)

トンネル名	道路種別	路線名	延長(m)	供用年度	供用年数	対策の内容・時期					最新点検年次	直近判定区分	概算事業費(百万円)	講じる措置の内容
						2020	2021	2022	2023	2024				
						R2	R3	R4	R5	R6				
安保隧道	主	香焼江川線	480.0	1900	122	点検					R2	II		
日見	一	長崎芒塚インター線	642.0	1926	96	点検					R2	II		
式見隧道	一	長崎式見港線	108.0	1927	95			点検 修繕	修繕		R4	III	36	剥落防止対策工
戸町隧道	国	499号	327.0	1933	89	点検					R2	II		
浅藻	主	厳原豆酸美津島線	203.5	1938	84		点検 修繕				R3	II	0.2	ひび割れ対策工
安神	主	厳原豆酸美津島線	226.2	1939	83		修繕			点検	R6(予定)	III	2.8	剥落防止対策工 漏水対策工
久和	主	厳原豆酸美津島線	266.0	1942	80		点検				R3	II		
仲町隧道	一	伊王島線	39.5	1949	73					点検	R6(予定)	II		
千々石第一	一	北野千々石線	185.8	1955	67		修繕	点検			R4	II	12	ひび割れ対策工
千々石第二	一	北野千々石線	81.3	1955	67				点検		R5(予定)	II	0	
富津	一	北野千々石線	106.1	1955	67		修繕			点検	R6(予定)	II	19	ひび割れ対策工
豊玉	国	382号	210.0	1963	59	修繕	修繕			点検	R6(予定)	III	4	剥落防止対策工
質谷	国	382号	260.0	1967	55	修繕	修繕			点検	R6(予定)	III	5	剥落防止対策工
滑石	主	長崎畝刈線	401.0	1968	54	点検					R2	I	0	
歌ヶ浦	主	佐々鹿町江迎線	64.0	1968	54	点検	修繕				R2	III	4.3	ひび割れ対策工 剥落防止対策工
木坂	主	木坂佐賀線	160.0	1968	54		点検		修繕		R3	III	1	漏水対策工
西泊	一	神ノ島飽ノ浦線	213.0	1969	53		点検				R3	II		
十善寺	国	382号	200.0	1971	51	修繕				点検	R6(予定)	III	3.8	剥落防止対策工
八割	国	382号	210.0	1971	51	修繕	修繕			点検	R6(予定)	III	4	剥落防止対策工
比田勝	国	382号	260.0	1972	50			点検			R4	III		
美津島	国	382号	293.0	1973	49		点検		修繕		R3	III	6	ひび割れ対策工
飯盛第一	国	251号	70.0	1973	49	点検		修繕			R2	III	2	剥落防止対策工
飯盛第二	国	251号	181.0	1973	49	点検		修繕			R2	III	10	剥落防止対策工
京泊	国	202号	232.0	1974	48		修繕	修繕		点検	R6(予定)	III	47.5	剥落防止対策工
琵琶坂	主	上対馬豊玉線	380.0	1975	47		修繕		点検		R5(予定)	II	0.3	ひび割れ対策工 漏水対策工
国見	国	498号	955.0	1976	46				点検		R5(予定)	II		
鶏知	国	382号	102.0	1977	45	修繕	修繕			点検	R6(予定)	III	1.9	剥落防止対策工
頓泊	国	384号	290.0	1977	45	点検			修繕		R2	III	25	覆工内面補強工
木鉢	一	神ノ島飽ノ浦線	727.3	1979	43					点検	R6(予定)	II		
友住	主	上五島空港線	151.2	1979	43			点検			R4	II		
阿連坂	主	厳原豆酸美津島線	385.0	1979	43		修繕			点検	R6(予定)	III	8.7	剥落防止対策工
泉隧道	一	大浦比田勝線	86.0	1979	43					点検	R6(予定)	II		
黒浜	国	499号	110.0	1980	42		点検				R3	II		
川谷	主	柚木三川内線	158.0	1980	42		修繕			点検	R6(予定)	III	61.9	ひび割れ対策工
丹奈	国	384号	580.0	1980	42		修繕			点検	R6(予定)	III	59	ひび割れ対策工
沖平	国	202号	198.0	1981	41		修繕			点検	R6(予定)	III	9.6	漏水対策工 照明更新
古里	国	202号	200.0	1981	41					点検	R6(予定)	II		
板浦	国	202号	821.0	1981	41		修繕			点検	R6(予定)	III	30	ひび割れ対策工
念仏坂	一	舟志佐須奈線	450.0	1982	40		点検		修繕		R3	III	5	剥落防止対策工
清水浜	国	384号	195.0	1983	39			点検			R4	II		
地蔵峠	主	上対馬豊玉線	280.0	1983	39		修繕		点検		R5(予定)	III	5.5	剥落防止対策工
志多賀	主	上対馬豊玉線	216.0	1983	39	修繕	点検				R3	II	6.3	剥落防止対策工
浪人坂	国	382号	360.0	1984	38	修繕			点検		R5(予定)	III		剥落防止対策工
主師	主	平戸田平線	349.0	1984	38				点検		R5(予定)	II		
丹奈岬	国	384号	95.0	1984	38	点検					R2	II		

【長崎県】トンネルごとの点検結果・概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期(令和4年度末時点)

トンネル名	道路種別	路線名	延長(m)	供用年度	供用年数	対策の内容・時期					最新点検年次	直近判定区分	概算事業費(百万円)	講じる措置の内容
						2020	2021	2022	2023	2024				
						R2	R3	R4	R5	R6				
小江小浦	国	202号	580.0	1985	37		点検				R3	II		
荒川(五島)	国	384号	135.0	1985	37	点検 修繕					R2	II	32	剥落防止対策工
シナエ	主	上対馬豊玉線	176.0	1986	36	修繕	点検				R3	II	0.6	剥落防止対策工
新弓張	国	382号	402.0	1987	35		修繕		点検		R5(予定)	III	0.3	剥落防止対策工
中川	国	384号	215.0	1987	35		点検				R3	II		
根緒坂	国	382号	460.0	1988	34		点検				R3	II		
西浦上	一	長与大橋町線	138.0	1988	34	点検					R2	I		
七目	国	384号	365.0	1988	34			点検			R4	II		
一倉坂	主	厳原豆酸美津島線	215.0	1988	34	修繕	点検				R3	II	1	剥落防止対策工
高浜	国	384号	216.0	1989	33		修繕			点検	R6(予定)	III	15	ひび割れ対策工
蝶ヶ崎	国	202号	630.0	1990	32		修繕	点検			R4	II	25	剥落防止対策工
千藤	主	野母崎宿線	140.0	1990	32				点検		R5(予定)	II		
猪掛	主	福江荒川線	556.0	1990	32			点検			R4	II		
浦浜	国	384号	175.0	1990	32	点検					R2	II		
今里(対馬)	主	厳原豆酸美津島線	167.0	1991	31	点検					R2	II		
松ノ頭	主	長崎多良見線	200.0	1992	30				点検		R5(予定)	II		
里美	主	柚木三川内線	529.0	1992	30					点検	R6(予定)	II		
高峯	一	津和崎立串線	165.0	1992	30	点検 修繕	修繕				R2	III	6.1	漏水対策工
ザラゴ坂	主	上対馬豊玉線	163.0	1992	30		点検				R3	II		
トクエ	主	上対馬豊玉線	170.0	1992	30					点検	R6(予定)	II		
鰐浦西口	一	大浦比田勝線	305.0	1992	30		点検		修繕		R3	III	2	剥落防止対策工
山田山	国	382号	696.0	1993	29		点検		修繕		R3	III	45	剥落防止対策工 漏水対策工
新久田	主	厳原豆酸美津島線	272.0	1993	29	修繕			点検		R5(予定)	III		剥落防止対策工
大曲	国	384号	415.0	1993	29		修繕	点検			R4	II	7	剥落防止対策工
新佐賀	主	木坂佐賀線	257.0	1993	29	点検					R2	II		
本山	国	204号	325.0	1994	28			点検			R4	III		
子産坂	主	佐世保吉井松浦線	603.0	1994	28				点検		R5(予定)	II	7	
遠命寺	一	奈留島線	770.0	1994	28		点検		修繕		R3	III	19	覆工内面補強工 照明更新
志越	主	上対馬豊玉線	183.0	1994	28		修繕			点検	R6(予定)	II	1.2	剥落防止対策工
久田	主	厳原豆酸美津島線	232.0	1995	27		点検				R3	II		
こんびら	国	384号	435.0	1995	27	修繕	修繕		点検		R5(予定)	III	12.2	ひび割れ対策工
小塚岳	主	栗木吉井線	1,099.0	1996	26				点検 修繕		R5(予定)	II	3.7	照明更新
呼子	主	大島太田和線	108.0	1997	25			点検	修繕		R4	II	3	照明更新
千尋藻	主	上対馬豊玉線	178.0	1997	25	修繕			修繕	点検	R6(予定)	III	3	ひび割れ対策工 照明更新
長江	主	上対馬豊玉線	79.0	1997	25				修繕	点検	R6(予定)	II	3	ひび割れ対策工 照明更新
鳴滝	主	上対馬豊玉線	118.0	1998	24				修繕	点検	R6(予定)	II		照明更新
飽ノ浦	国	202号	1,559.0	1999	23	点検	修繕				R2	I	174	換気施設 照明更新
打折第二	国	384号	359.0	1999	23			点検 修繕			R4	II		照明更新
打折第三	国	384号	288.0	1999	23		修繕	点検 修繕			R4	II	6.4	剥落防止対策工 照明更新
大川原	国	384号	163.0	2000	22		点検 修繕				R3	III	30	剥落防止対策工 照明更新
宮摺	主	野母崎宿線	157.5	2001	21				点検		R5(予定)	II		
花ノ木	一	田結久山線	540.0	2001	21	点検	修繕	修繕			R2	II	10	剥落防止対策工 照明更新
地藏坂	主	福江富江線	360.0	2001	21				点検		R5(予定)	II		
川原浦	国	384号	148.0	2001	21		点検 修繕		修繕		R3	III	30	剥落防止対策工 照明更新
今里(上五島)	国	384号	323.0	2001	21		点検				R3	II		

【長崎県】トンネルごとの点検結果・概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期(令和4年度末時点)

トンネル名	道路種別	路線名	延長(m)	供用年度	供用年数	対策の内容・時期					最新点検年次	直近判定区分	概算事業費(百万円)	講じる措置の内容
						2020	2021	2022	2023	2024				
						R2	R3	R4	R5	R6				
大石	主	勝本石田線	375.0	2001	21	修繕	点検		修繕		R3	II	20	剥落防止対策工 照明更新
山形	主	勝本石田線	301.0	2001	21		点検		修繕		R3	II		照明更新
ひとつばたご	一	大浦比田勝線	360.0	2001	21				点検 修繕		R5(予定)	II		照明更新
蔽原	国	382号	1,102.0	2002	20		点検	修繕	修繕		R3	II	9.1	換気施設
小室	国	382号	139.0	2002	20	修繕				点検	R6(予定)	III	0.4	剥落防止対策工
大久保	国	382号	337.0	2002	20	修繕	修繕		点検		R5(予定)	III		剥落防止対策工
吹越	国	389号	349.0	2002	20			点検			R4	II		
打折第一	国	384号	298.0	2002	20		点検 修繕		修繕		R3	III	46.3	剥落防止対策工 照明更新
白良ヶ浜	国	384号	352.0	2002	20		修繕	点検			R4	II	54.3	剥落防止対策工 照明更新
小鹿	主	上対馬豊玉線	430.0	2002	20				点検 修繕		R5(予定)	II		照明更新
宇土山	国	251号	252.0	2003	19				点検		R5(予定)	II		
荒川(上五島)	国	384号	380.0	2003	19	点検	修繕				R2	II	12.5	照明更新
妙観寺	主	佐世保吉井松浦線	1,667.0	2004	18		点検				R3	II		
増田	主	福江富江線	902.0	2004	18			修繕	点検		R5(予定)	III	11	剥落防止対策工
卯麦	一	唐崎岬線	298.0	2004	18		修繕		点検		R5(予定)	III	2.1	剥落防止対策工
ハロウ坂	一	唐崎岬線	218.0	2004	18				点検		R5(予定)	II		
向山	主	蔽原豆酸美津島線	296.0	2005	17	修繕			点検		R5(予定)	III		剥落防止対策工
大浜	主	長崎南環状線	764.0	2005	17	点検					R2	II		
香焼	一	伊王島香焼線	603.0	2005	17				点検		R5(予定)	II		
佐須奈	国	382号	436.0	2006	16		点検		修繕		R3	III	3	剥落防止対策工
新濃部	国	382号	193.0	2007	15		点検				R3	II		
アノセ坂	主	上対馬豊玉線	181.0	2007	15		点検				R3	II		
折口	一	玉之浦岐宿線	690.0	2007	15			修繕	点検		R5(予定)	III	11	剥落防止対策工
大浦	国	384号	345.0	2007	15			点検			R4	II		
魚見山	主	長崎南環状線	135.0	2008	14		修繕		点検		R5(予定)	III	8.4	剥落防止対策工
幸町・船越町	一	諫早外環状線	145.0	2008	14	点検			修繕		R2	III	45	ひび割れ対策工
御嶽やまねこ	国	382号	1,200.0	2009	13				点検		R5(予定)	II		
瀬田	国	382号	166.0	2009	13		点検				R3	II		
城岳	主	上対馬豊玉線	640.0	2009	13				点検		R5(予定)	I		
内山坂	一	瀬浦蔽原港線	702.0	2009	13			点検			R4	III		
赤崎	主	佐々鹿町江迎線	261.0	2009	13				点検		R5(予定)	II		
長迫	主	佐々鹿町江迎線	243.5	2009	13				点検		R5(予定)	II		
唐八景	主	長崎南環状線	1,826.0	2011	11		点検				R3	II		
指方	国	202号	1,590.0	2011	11			点検			R4	III		
玉之浦	主	玉之浦大宝線	782.0	2011	11		点検				R3	II		
大神	主	郷ノ浦港線	91.5	2011	11		点検				R3	II		
まゆやま	国	251号	905.0	2012	10				点検		R5(予定)	II		
青砂ヶ浦	主	有川新魚目線	997.0	2014	8	点検					R2	II		
ハトロキ	一	唐崎岬線	180.0	2014	8			点検			R4	III		
平谷黒木	国	444号	1,889.0	1998	24	点検 修繕		修繕			R2	III	20.6	ひび割れ対策工 換気施設
佐須坂	主	棧原小茂田線	1,867.0	2016	6	点検					R2	II		
立石	主	野母崎宿線	958.0	2016	6					点検	R6(予定)	II		
大地1号	国	382号	417.0	2017	5	点検					R2	II		
大地2号	国	382号	207.0	2017	5	点検					R2	I		
美止々	国	382号	679.0	2017	5	点検					R2	II		

【長崎県】トンネルごとの点検結果・概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期(令和4年度末時点)

トンネル名	道路種別	路線名	延長(m)	供用年度	供用年数	対策の内容・時期					最新点検年次	直近判定区分	概算事業費(百万円)	講じる措置の内容
						2020	2021	2022	2023	2024				
						R2	R3	R4	R5	R6				
跡次	国	384号	794.0	2017	5	点検					R2	II		
貝津	—	諫早外環状線	330.0	2017	5	点検					R2	II		
平山貝津	—	諫早外環状線	349.0	2017	5	点検					R2	II		
栗面平山	—	諫早外環状線	297.0	2017	5	点検					R2	II		
春日	主	平戸田平線	339.0	2019	3			点検			R4	II		
尾浦	主	厳原豆酸美津島線	313.0	2021	1				点検		R5(予定)			
川床小川	—	諫早外環状線	1,594.0	2022	0					点検	R6(予定)			
時津	—	奥ノ平時津線	1,728.0	2022	0					点検	R6(予定)			
今後の修繕・補強事業費(億円)						2.0	6.0	4.0	5.0	4.0				