

【長崎県】トンネルごとの点検結果・概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期(令和5年度末時点)

| トンネル名 | 道路種別 | 路線名 | 延長(m) | 供用年度 | 供用年数 | 対策の内容・時期 | | | | | 最新点検年次 | 直近判定区分 | 次回点検年次 | 概算事業費(百万円) | 講じる措置の内容 |
|-------|------|-----------|-------|------|------|----------|----------|----------|------|------|--------|--------|--------|------------|--------------------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| | | | | | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | | |
| 安保隧道 | 主 | 香焼江川線 | 480.0 | 1900 | 124 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 日見 | 一 | 長崎芒塚インター線 | 642.0 | 1926 | 98 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 式見隧道 | 一 | 長崎式見港線 | 108.0 | 1927 | 97 | | | 点検 修繕 | 修繕 | | R4 | III | R9 | 51 | 剥落防止対策工 漏水対策工 |
| 戸町隧道 | 国 | 499号 | 327.0 | 1933 | 91 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 浅藻 | 主 | 厳原豆酸美津島線 | 203.5 | 1938 | 86 | | 点検 修繕 | | | | R3 | II | R8 | 1 | ひび割れ対策工 |
| 安神 | 主 | 厳原豆酸美津島線 | 226.2 | 1939 | 85 | | 修繕 | | | 点検 | R1 | III | R6 | 3 | 剥落防止対策工 漏水対策工 |
| 久和 | 主 | 厳原豆酸美津島線 | 266.0 | 1942 | 82 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| 仲町隧道 | 一 | 伊王島線 | 39.5 | 1949 | 75 | | | | | 点検 | R1 | II | R6 | | |
| 千々石第一 | 一 | 北野千々石線 | 185.8 | 1955 | 69 | | | 修繕 | 点検 | | R4 | II | R9 | 12 | ひび割れ対策工 |
| 千々石第二 | 一 | 北野千々石線 | 81.3 | 1955 | 69 | | | | | 点検 | R5 | II | R10 | | |
| 富津 | 一 | 北野千々石線 | 106.1 | 1955 | 69 | | | 修繕 | | 点検 | R1 | II | R6 | 19 | ひび割れ対策工 |
| 豊玉 | 国 | 382号 | 210.0 | 1963 | 61 | 修繕 | | | | 点検 | R1 | III | R6 | 3 | 剥落防止対策工 |
| 賀谷 | 国 | 382号 | 260.0 | 1967 | 57 | 修繕 | | | | 点検 | R1 | III | R6 | 6 | 剥落防止対策工 |
| 滑石 | 主 | 長崎畝刈線 | 401.0 | 1968 | 56 | 点検 | | | | | R2 | I | R7 | | |
| 歌ヶ浦 | 主 | 佐々鹿町江迎線 | 64.0 | 1968 | 56 | 点検 | 修繕 | | | | R2 | III | R7 | 4 | ひび割れ対策工 剥落防止対策工 |
| 木坂 | 主 | 木坂佐賀線 | 160.0 | 1968 | 56 | | 点検 | | 修繕 | | R3 | III | R8 | 1 | 漏水対策工 |
| 西泊 | 一 | 神ノ島飽ノ浦線 | 213.0 | 1969 | 55 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| 十善寺 | 国 | 382号 | 200.0 | 1971 | 53 | 修繕 | | | | 点検 | R1 | III | R6 | 4 | 剥落防止対策工 |
| 八割 | 国 | 382号 | 210.0 | 1971 | 53 | 修繕 | | | | 点検 | R1 | III | R6 | 4 | 剥落防止対策工 |
| 比田勝 | 国 | 382号 | 260.0 | 1972 | 52 | | | 点検 | 修繕 | 修繕 | R4 | III | R9 | 16 | ひび割れ対策工 剥落防止対策工 |
| 美津島 | 国 | 382号 | 293.0 | 1973 | 51 | | 点検 | | 修繕 | 修繕 | R3 | III | R8 | 30 | ひび割れ対策工 剥落防止対策工 |
| 飯盛第一 | 国 | 251号 | 70.0 | 1973 | 51 | 点検 | | 修繕 | | | R2 | III | R7 | 3 | 剥落防止対策工 |
| 飯盛第二 | 国 | 251号 | 181.0 | 1973 | 51 | 点検 | | 修繕 | | | R2 | III | R7 | 15 | 剥落防止対策工 |
| 京泊 | 国 | 202号 | 232.0 | 1974 | 50 | | 修繕 | 修繕 | | 点検 | R1 | III | R6 | 48 | 剥落防止対策工 |
| 琵琶坂 | 主 | 上対馬豊玉線 | 380.0 | 1975 | 49 | | 修繕 | | 点検 | | R5 | III | R10 | 15 | ひび割れ対策工 剥落防止対策工 |
| 国見 | 国 | 498号 | 955.0 | 1976 | 48 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 鶏知 | 国 | 382号 | 102.0 | 1977 | 47 | 修繕 | | | | 点検 | R1 | III | R6 | 1 | 剥落防止対策工 |
| 頼泊 | 国 | 384号 | 290.0 | 1977 | 47 | 点検 | | | 修繕 | | R2 | III | R7 | 25 | ひび割れ対策工 覆工内面補強工 |
| 木鉢 | 一 | 神ノ島飽ノ浦線 | 727.3 | 1979 | 45 | | | | | 点検 | R1 | II | R6 | | |
| 友住 | 主 | 上五島空港線 | 151.2 | 1979 | 45 | | | 点検 | | | R4 | II | R9 | | |
| 阿連坂 | 主 | 厳原豆酸美津島線 | 385.0 | 1979 | 45 | | 修繕 | | | 点検 | R1 | III | R6 | 9 | 剥落防止対策工 |
| 泉隧道 | 一 | 大浦比田勝線 | 86.0 | 1979 | 45 | | | | | 点検 | R1 | II | R6 | | |
| 黒浜 | 国 | 499号 | 110.0 | 1980 | 44 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| 川谷 | 主 | 柚木三川内線 | 158.0 | 1980 | 44 | | 修繕 | | | 点検 | R1 | III | R6 | 62 | ひび割れ対策工 |
| 丹奈 | 国 | 384号 | 580.0 | 1980 | 44 | | 修繕 | | | 点検 | R1 | III | R6 | 59 | ひび割れ対策工 |
| 沖平 | 国 | 202号 | 198.0 | 1981 | 43 | | 修繕 | | | 点検 | R1 | III | R6 | 10 | 漏水対策工 照明更新 |
| 古里 | 国 | 202号 | 200.0 | 1981 | 43 | | | | | 点検 | R1 | II | R6 | | |
| 板浦 | 国 | 202号 | 821.0 | 1981 | 43 | | 修繕 | | | 点検 | R1 | III | R6 | 30 | ひび割れ対策工 |
| 念仏坂 | 一 | 舟志佐須奈線 | 450.0 | 1982 | 42 | | 点検 | | 修繕 | | R3 | III | R8 | 10 | 剥落防止対策工 |
| 清水浜 | 国 | 384号 | 195.0 | 1983 | 41 | | | 点検 | | | R4 | II | R9 | | |
| 地藏峠 | 主 | 上対馬豊玉線 | 280.0 | 1983 | 41 | | 修繕 | | 点検 | | R5 | II | R10 | 6 | 剥落防止対策工 |
| 志多賀 | 主 | 上対馬豊玉線 | 216.0 | 1983 | 41 | 修繕 | 点検 | | | | R3 | II | R8 | 6 | 剥落防止対策工 |
| 浪人坂 | 国 | 382号 | 360.0 | 1984 | 40 | 修繕 | | | 点検 | | R5 | III | R10 | 10 | 剥落防止対策工 |
| 主師 | 主 | 平戸平線 | 349.0 | 1984 | 40 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |

【長崎県】トンネルごとの点検結果・概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期(令和5年度末時点)

| トンネル名 | 道路種別 | 路線名 | 延長(m) | 供用年度 | 供用年数 | 対策の内容・時期 | | | | | 最新点検年次 | 直近判定区分 | 次回点検年次 | 概算事業費(百万円) | 講じる措置の内容 |
|---------|------|----------|---------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|--------|--------|--------|------------|--------------------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| | | | | | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | | |
| 丹奈岬 | 国 | 384号 | 95.0 | 1984 | 40 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 小江小浦 | 国 | 202号 | 580.0 | 1985 | 39 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| 荒川(五島) | 国 | 384号 | 135.0 | 1985 | 39 | 点検 修繕 | | | | | R2 | II | R7 | 32 | 剥落防止対策工 |
| シナエ | 主 | 上対馬豊玉線 | 176.0 | 1986 | 38 | 修繕 | 点検 | | | | R3 | II | R8 | 1 | 剥落防止対策工 |
| 新弓張 | 国 | 382号 | 402.0 | 1987 | 37 | | 修繕 | | 点検 | | R5 | II | R10 | 1 | 剥落防止対策工 |
| 中川 | 国 | 384号 | 215.0 | 1987 | 37 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| 根緒坂 | 国 | 382号 | 460.0 | 1988 | 36 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| 西浦上 | 一 | 長与大橋町線 | 138.0 | 1988 | 36 | 点検 | | | | | R2 | I | R7 | | |
| 七目 | 国 | 384号 | 365.0 | 1988 | 36 | | | 点検 | | | R4 | II | R9 | | |
| 一倉坂 | 主 | 厳原豆酸美津島線 | 215.0 | 1988 | 36 | 修繕 | 点検 | | | | R3 | II | R8 | 1 | 剥落防止対策工 |
| 高浜 | 国 | 384号 | 216.0 | 1989 | 35 | | 修繕 | | | 点検 | R1 | III | R6 | 15 | ひび割れ対策工 |
| 蝶ヶ崎 | 国 | 202号 | 630.0 | 1990 | 34 | | 修繕 | 点検 | | | R4 | II | R9 | 25 | 剥落防止対策工 |
| 千藤 | 主 | 野母崎宿線 | 140.0 | 1990 | 34 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 猪掛 | 主 | 福江荒川線 | 556.0 | 1990 | 34 | | | 点検 | | | R4 | II | R9 | | |
| 浦浜 | 国 | 384号 | 175.0 | 1990 | 34 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 今里(対馬) | 主 | 厳原豆酸美津島線 | 167.0 | 1991 | 33 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 松ノ頭 | 主 | 長崎多良見線 | 200.0 | 1992 | 32 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 里美 | 主 | 柚木三川内線 | 529.0 | 1992 | 32 | | | | | 点検 | R1 | II | R6 | | |
| 高峯 | 一 | 津和崎立串線 | 165.0 | 1992 | 32 | 点検 | 修繕 | | | | R2 | III | R7 | 6 | 漏水対策工 |
| ザラゴ坂 | 主 | 上対馬豊玉線 | 163.0 | 1992 | 32 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| トクエ | 主 | 上対馬豊玉線 | 170.0 | 1992 | 32 | | | | | 点検 | R1 | II | R6 | | |
| 鱈浦西口 | 一 | 大浦比田勝線 | 305.0 | 1992 | 32 | | 点検 | | 修繕 | | R3 | III | R8 | 3 | 剥落防止対策工 |
| 山田山 | 国 | 382号 | 696.0 | 1993 | 31 | | 点検 | | 修繕 | 修繕 | R3 | III | R8 | 51 | 剥落防止対策工 漏水対策工 |
| 新久田 | 主 | 厳原豆酸美津島線 | 272.0 | 1993 | 31 | 修繕 | | | 点検 | | R5 | II | R10 | 5 | 剥落防止対策工 |
| 大曲 | 国 | 384号 | 415.0 | 1993 | 31 | | 修繕 | 点検 | | | R4 | II | R9 | 7 | 剥落防止対策工 |
| 新佐賀 | 主 | 木坂佐賀線 | 257.0 | 1993 | 31 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 本山 | 国 | 204号 | 325.0 | 1994 | 30 | | | 点検 | | 修繕 | R4 | III | R9 | 20 | 剥落防止対策工 |
| 子産坂 | 主 | 佐世保吉井松浦線 | 603.0 | 1994 | 30 | | | | 点検 | | R5 | III | R10 | | |
| 遠命寺 | 一 | 奈留島線 | 770.0 | 1994 | 30 | | 点検 | | 修繕 | | R3 | III | R8 | 36 | ひび割れ対策工 覆工内面補強工 |
| 志越 | 主 | 上対馬豊玉線 | 183.0 | 1994 | 30 | | 修繕 | | | 点検 | R1 | II | R6 | 2 | 剥落防止対策工 |
| 久田 | 主 | 厳原豆酸美津島線 | 232.0 | 1995 | 29 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| こんびら | 国 | 384号 | 435.0 | 1995 | 29 | 修繕 | 修繕 | | 点検 | | R5 | II | R10 | 12 | ひび割れ対策工 |
| 小塚岳 | 主 | 栗木吉井線 | 1,099.0 | 1996 | 28 | | | | 点検 | 更新 | R5 | III | R10 | 60 | 照明更新 |
| 呼子 | 主 | 大島太田和線 | 108.0 | 1997 | 27 | | | 点検 | 更新 | | R4 | II | R9 | 34 | 照明更新 |
| 千尋藻 | 主 | 上対馬豊玉線 | 178.0 | 1997 | 27 | 修繕 | | | | 点検 | R1 | III | R6 | 3 | ひび割れ対策工 |
| 長江 | 主 | 上対馬豊玉線 | 79.0 | 1997 | 27 | | | | | 点検 | R1 | II | R6 | | |
| 鳴滝 | 主 | 上対馬豊玉線 | 118.0 | 1998 | 26 | | | | | 点検 更新 | R1 | II | R6 | 30 | 照明更新 |
| 飽ノ浦 | 国 | 202号 | 1,559.0 | 1999 | 25 | 点検 | 更新 | | | | R2 | I | R7 | 174 | 換気施設 照明更新 |
| 打折第二 | 国 | 384号 | 359.0 | 1999 | 25 | | | 点検 | | | R4 | II | R9 | | |
| 打折第三 | 国 | 384号 | 288.0 | 1999 | 25 | | 修繕 | 点検 修繕 | | | R4 | II | R9 | 6 | 剥落防止対策工 |
| 大川原 | 国 | 384号 | 163.0 | 2000 | 24 | | 点検 修繕 | | | | R3 | III | R8 | 20 | 剥落防止対策工 照明更新 |
| 宮宿 | 主 | 野母崎宿線 | 157.5 | 2001 | 23 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 花ノ木 | 一 | 田結久山線 | 540.0 | 2001 | 23 | 点検 | 修繕 | 修繕 | | | R2 | III | R7 | 10 | 剥落防止対策工 照明更新 |
| 地藏坂 | 主 | 福江富江線 | 360.0 | 2001 | 23 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 川原浦 | 国 | 384号 | 148.0 | 2001 | 23 | | 点検 修繕 | | 修繕 | | R3 | III | R8 | 30 | 剥落防止対策工 照明更新 |
| 今里(上五島) | 国 | 384号 | 323.0 | 2001 | 23 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |

【長崎県】トンネルごとの点検結果・概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期(令和5年度末時点)

| トンネル名 | 道路種別 | 路線名 | 延長(m) | 供用年度 | 供用年数 | 対策の内容・時期 | | | | | 最新点検年次 | 直近判定区分 | 次回点検年次 | 概算事業費(百万円) | 講じる措置の内容 |
|---------|------|----------|---------|------|------|----------|----------|------|----------|------|--------|--------|--------|------------|--------------------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| | | | | | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | | |
| 大石 | 主 | 勝本石田線 | 375.0 | 2001 | 23 | 修繕 | 点検 | | | | R3 | II | R8 | 20 | 剥落防止対策工 |
| 山形 | 主 | 勝本石田線 | 301.0 | 2001 | 23 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| ひとつばたご | 一 | 大浦比田勝線 | 360.0 | 2001 | 23 | | | | 点検 | 更新 | R5 | II | R10 | 60 | 照明更新 |
| 厳原 | 国 | 382号 | 1,102.0 | 2002 | 22 | | 点検 | 更新 | 更新 | | R3 | II | R8 | 9 | 換気施設 |
| 小室 | 国 | 382号 | 139.0 | 2002 | 22 | 修繕 | | | | 点検 | R1 | III | R6 | 1 | 剥落防止対策工 |
| 大久保 | 国 | 382号 | 337.0 | 2002 | 22 | 修繕 | 修繕 | | 点検 | | R5 | II | R10 | | 剥落防止対策工 |
| 吹越 | 国 | 389号 | 349.0 | 2002 | 22 | | | 点検 | | | R4 | II | R9 | | |
| 打折第一 | 国 | 384号 | 298.0 | 2002 | 22 | | 点検 修繕 | | 修繕 | | R3 | III | R8 | 46 | 剥落防止対策工 照明更新 |
| 白良ヶ浜 | 国 | 384号 | 352.0 | 2002 | 22 | | 修繕 | 点検 | | | R4 | II | R9 | 54 | 剥落防止対策工 照明更新 |
| 小鹿 | 主 | 上対馬豊玉線 | 430.0 | 2002 | 22 | | | | 点検 更新 | 更新 | R5 | II | R10 | 69 | 照明更新 |
| 宇土山 | 国 | 251号 | 252.0 | 2003 | 21 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 荒川(上五島) | 国 | 384号 | 380.0 | 2003 | 21 | 点検 | 更新 | | | | R2 | II | R7 | 13 | 照明更新 |
| 妙観寺 | 主 | 佐世保吉井松浦線 | 1,667.0 | 2004 | 20 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| 増田 | 主 | 福江富江線 | 902.0 | 2004 | 20 | | | 修繕 | 点検 | | R5 | II | R10 | 13 | 剥落防止対策工 |
| 卯麦 | 一 | 唐崎岬線 | 298.0 | 2004 | 20 | | 修繕 | | 点検 | | R5 | II | R10 | 2 | 剥落防止対策工 |
| ハロウ坂 | 一 | 唐崎岬線 | 218.0 | 2004 | 20 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 向山 | 主 | 厳原豆酸美津島線 | 296.0 | 2005 | 19 | 修繕 | | | 点検 | | R5 | II | R10 | 3 | 剥落防止対策工 |
| 大浜 | 主 | 長崎南環状線 | 764.0 | 2005 | 19 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 香焼 | 一 | 伊王島香焼線 | 603.0 | 2005 | 19 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 佐須奈 | 国 | 382号 | 436.0 | 2006 | 18 | | 点検 | | 修繕 | | R3 | III | R8 | 6 | 剥落防止対策工 |
| 新濃部 | 国 | 382号 | 193.0 | 2007 | 17 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| アノセ坂 | 主 | 上対馬豊玉線 | 181.0 | 2007 | 17 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| 折口 | 一 | 玉之浦岐宿線 | 690.0 | 2007 | 17 | | | 修繕 | 点検 | | R5 | II | R10 | 16 | 剥落防止対策工 |
| 大浦 | 国 | 384号 | 345.0 | 2007 | 17 | | | 点検 | | | R4 | II | R9 | | |
| 魚見山 | 主 | 長崎南環状線 | 135.0 | 2008 | 16 | | 修繕 | | 点検 | | R5 | II | R10 | 8 | 剥落防止対策工 |
| 幸町・船越町 | 一 | 諫早外環状線 | 145.0 | 2008 | 16 | 点検 | | | 修繕 | 修繕 | R2 | III | R7 | 56 | ひび割れ対策工 |
| 御嶽やまねこ | 国 | 382号 | 1,200.0 | 2009 | 15 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 瀬田 | 国 | 382号 | 166.0 | 2009 | 15 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| 城岳 | 主 | 上対馬豊玉線 | 640.0 | 2009 | 15 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 内山坂 | 一 | 瀬浦厳原港線 | 702.0 | 2009 | 15 | | | 点検 | 修繕 | 修繕 | R4 | III | R9 | 15 | ひび割れ対策工 剥落防止対策工 |
| 赤崎 | 主 | 佐々鹿町江迎線 | 261.0 | 2009 | 15 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 長迫 | 主 | 佐々鹿町江迎線 | 243.5 | 2009 | 15 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 唐八景 | 主 | 長崎南環状線 | 1,826.0 | 2011 | 13 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| 指方 | 国 | 202号 | 1,590.0 | 2011 | 13 | | | 点検 | | 修繕 | R4 | III | R9 | 100 | ひび割れ対策工 舗装工 |
| 玉之浦 | 主 | 玉之浦大宝線 | 782.0 | 2011 | 13 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| 大神 | 主 | 郷ノ浦港線 | 91.5 | 2011 | 13 | | 点検 | | | | R3 | II | R8 | | |
| まゆやま | 国 | 251号 | 905.0 | 2012 | 12 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 青砂ヶ浦 | 主 | 有川新魚目線 | 997.0 | 2014 | 10 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| ハヲキ | 一 | 唐崎岬線 | 180.0 | 2014 | 10 | | | 点検 | 修繕 | 修繕 | R4 | III | R9 | 10 | ひび割れ対策工 剥落防止対策工 |
| 平谷黒木 | 国 | 444号 | 1,889.0 | 1998 | 26 | 点検 | 修繕 | 修繕 | 更新 | 更新 | R2 | III | R7 | 220 | ひび割れ対策工 非常用施設更新 |
| 佐須坂 | 主 | 棧原小茂田線 | 1,867.0 | 2016 | 8 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 立石 | 主 | 野母崎宿線 | 958.0 | 2016 | 8 | | | | | 点検 | R1 | II | R6 | | |
| 大地1号 | 国 | 382号 | 417.0 | 2017 | 7 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 大地2号 | 国 | 382号 | 207.0 | 2017 | 7 | 点検 | | | | | R2 | I | R7 | | |
| 美止々 | 国 | 382号 | 679.0 | 2017 | 7 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 跡次 | 国 | 384号 | 794.0 | 2017 | 7 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |

【長崎県】トンネルごとの点検結果・概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期(令和5年度末時点)

| トンネル名 | 道路種別 | 路線名 | 延長(m) | 供用年度 | 供用年数 | 対策の内容・時期 | | | | | 最新点検年次 | 直近判定区分 | 次回点検年次 | 概算事業費(百万円) | 講じる措置の内容 |
|-------|------|----------|---------|------|------|----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------------|----------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| | | | | | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | | |
| 貝津 | — | 諫早外環状線 | 330.0 | 2017 | 7 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 平山貝津 | — | 諫早外環状線 | 349.0 | 2017 | 7 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 栗面平山 | — | 諫早外環状線 | 297.0 | 2017 | 7 | 点検 | | | | | R2 | II | R7 | | |
| 春日 | 主 | 平戸田平線 | 339.0 | 2019 | 5 | | | 点検 | | | R4 | II | R9 | | |
| 尾浦 | 主 | 厳原豆酸美津島線 | 313.0 | 2021 | 3 | | | | 点検 | | R5 | II | R10 | | |
| 川床小川 | — | 諫早外環状線 | 1,594.0 | 2022 | 2 | | | | | 点検 | — | — | R6 | | |
| 時津 | — | 奥ノ平時津線 | 1,728.0 | 2022 | 2 | | | | | 点検 | — | — | R6 | | |
| 板山 | — | 佐世保世知原線 | 1,602.0 | 2023 | 1 | | | | | 点検 | — | — | R6 | | |