

I C T 施工技術の活用（ICT活用工事）

【舗装修繕】

（工事名：〇〇〇〇工事）

会社名：〇〇〇〇建設（株）

当該工事において、ICT施工技術を全ての施工プロセスの段階で活用する場合、「全て活用する」のチェック欄に「」と記入する。

また、ICT施工技術で必須項目②④⑤を満足して活用する場合、「必須項目②④⑤を活用する」のチェック欄に「」と記入する。

チェック欄	施工プロセスの段階		適用技術・機種
<input type="checkbox"/> 全て活用する <input type="checkbox"/> 必須項目②④⑤を活用する	① 3次元起工測量		<ul style="list-style-type: none"> ・地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ・トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ・その他の3次元計測技術を用いた起工測量 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
	② 3次元設計データ作成		※3次元出来形管理に用いる3次元設計データの作成を実施しなければならない。但し、発注者よりデータの貸与がある場合は、その活用の可否について協議することとし、発注者から貸与されたデータを活用する場合、「②3次元設計データ作成」が未実施でもその他の施工プロセスの段階①、③、④、⑤が実施されれば、ICTの全面的な活用がなされたものとする。
	③ ICT建設機械による施工（選択）	【作業工種】 ・路面切削工	<ul style="list-style-type: none"> ・施工管理システムを搭載した建設機械 ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかでICT建設機械を活用すれば良い。
	④ 3次元出来形管理等の施工管理		<ul style="list-style-type: none"> ・施工履歴データを用いた出来形管理 ※採用については、受注後に選択できる。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「①3次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。 ※現場条件等から、3次元出来形管理（面管理）が非効率と判断される場合は、従来手法（TS等光波方式を用いた出来形管理等）で管理することを認める。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。
⑤ 3次元データの納品			

注1) ICT活用工事及びICT活用施工の詳細については、特記仕様書によるものとする。

注2) 「全て活用する」「必須項目②④⑤を活用する」のチェック欄に「」と記載された場合のみ、加点点評価の対象とする。

注3) 「ICT施工技術の活用」において加点点評価された場合、本表の「適用技術・機種」欄に記載した技術・機種に適用する「有用な新技術の活用」または「技術開発」については、重複評価はしない。

注4) 特記仕様書により指定した技術については、評価項目・技術提案ともに加点点・評価はしない。

注5) 「③ICT建設機械による施工」だけを活用する場合は、本表によらず、受注後に提案されたい。

注6) 施工管理システムを搭載した建設機械とは、施工中の路面切削機の作業装置位置及び切削深さ（高さ）をリアルタイムに計測・記録する機能を有する建設機械。