平成14年度　再評価対象事業一覧表

平成　年　月　日作成

整理番号	事業計画							再評価の理由	再評価の視点											対応方針（原案）
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期	事業費		事業進捗の状況及び見込み					関連事業の状況	社会経済情勢の変化	地元等の意向	費用対効果分析			コスト縮減及び代替案立案の可能性の有無	
						着工	完了		前年度迄事業費	進捗率	用地進捗率	H14年度事業費	H15年度以降事業費				B／C		分析基礎の要因の変化	
						上段：当初　下段：変更			（億円）	(%)	(%)	（億円）	（億円）				当初	現行		

土木部

港湾課

港湾－1	久山港改修事業	久山地区 小型船だまり整備	県	諫早市	漁船の係船場所の確保及び陸揚・準備作業の効率化のため、防波堤151m・物揚場80m及びその関連施設を整備する。	H5	H15	9	事業採択後10年間経過	7.1	84	ー	1.2	0.2	背後埋立を市において実施中	漁船用施設の整備を望む声が引き続きあり、H16年度供用開始予定。	漁船用施設の早期供用開始の要望。		1.46	漁船隻数変化なし。	特になし	継続
						H5	H15	8.5													
港湾－2	松浦港改修事業	御厨地区 小型船だまり整備	県	松浦市	漁船の係船場所の確保及び陸揚・準備作業の効率化のため、防波堤140m、物揚場290m、浮桟橋1基及びその関連施設を整備する。	S63	H13	24.6	事業採択後10年を超えるもの	24.4	93	ー	0.2	1.5	特になし	安全で省力化が図れる陸揚用施設の要望を受け、現地の状況を調査した結果、新規計画として浮桟橋を取り込んだ。	既設の岸壁の利用において、潮位差があるため、漁獲物の水揚または漁具の積み卸し等に苦労している状況であり、その解消のための浮桟橋の整備が望まれている。		1.69	漁船隻数ほとんど変化なし	特になし	継続
						S63	H16	26.1													
港湾－3	瀬戸港改修事業	樫ノ浦地区 国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備	県	大瀬戸町	物流の効率化のため、岸壁(−4.5m)120m及び関連施設を整備する。	S62	H13	9.7	事業採択後10年を超えるもの	9.5	94	ー	0.12	0.5	特になし	港内他地区の早期整備について要望を受け、その対応に伴い、工期延長となった。	貨物船については、岸壁の水深不足のため、汐待を余儀なくされており、以前と同様に不便を強いられている。さらに、ﾌｪﾘｰの休憩基地として引き続き要請がある。		2.9	特になし	特になし	継続
						S62	H15	10.12													
港湾－4	勝本港改修事業	塩谷地区 国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備	県	勝本町	貨物船と漁船の輻輳を解消し、物流及び漁業活動の効率化、安全性の向上を図るため、岸壁(−5m)80m・泊地(−5m)及びその関連施設を整備する。	H2	H14	16.4	事業採択後10年を超えるもの	18.4	86	ー	1.5	1.5	特になし	港内他地区の早期整備について要望を受け、その対応に伴い、工期延長となった。	港内の輻輳解消の要望がある。		1.61	泊地浚渫の土砂が当初想定しない岩盤が露出したため。	特になし	継続
						H2	H16	21.4													
港湾－5	茂木港改修事業	茂木地区 防波堤整備	県	長崎市	港内の静穏度を確保するため、当初、防波堤(沖)100mを整備する予定であったが、見直しにより40mとする。	H6	H16	27.3	社会情勢等の変化	13.4	75	ー	3.8	0.7	特になし	当初賛同を受けていた航路開削について、地元漁協より反対の表明を受けた。このことに伴い、港内静穏度を再検討した結果、航路をとり止め、防波堤（沖)の整備延長を見直しすることが可能となった。	北浦地区前面水域の静穏度確保について要望がある。		1.3	防波堤延長の見直しによる。	コスト縮減も考慮し、計画の見直しを行った。	見直し
						H6	H15	17.9													
港湾－6	古里港海岸環境整備事業	高浜地区 海岸環境整備	県	野母崎町	防災機能の向上、海浜地の確保や野生生物(アカウミガメ)に配慮した海岸の創出のため、護岸（改良）613m・人工海浜（養浜）34,000㎡及び関連施設を整備する。	H5	H14	14.6	事業採択後10年間経過	9.9	67	ー	1.2	3.5	特になし	地元負担金について財政的制約あり。	減少した砂浜の回復と併せ、海浜の利用と野生生物(アカウミガメ)に配慮した施設整備について早期完成が望まれている。		3.7	特になし	特になし	継続
						H5	H17	14.6													

港湾－7	小茂田港海岸環境整備事業	小茂田地区 海岸環境整備	県	厳原町	防災機能の向上と景観に配慮して、海辺に親しみ利用しやすい海岸の創出のため、護岸（改良）310m・人工海浜（養浜）7,000㎡及び関連施設を整備する。	H5 H5	H15 H19	22 22	事業採択後10年間経過	13.3	60	ー	1.4	7.3	特になし	地元負担金について財政的制約あり。	防災機能の向上と、景観に配慮して、海辺に親しみ利用しやすい海岸の整備の早期完成が望まれている。		27.8	特になし	特になし	継続
港湾－8	佐世保港改修	航路（－7．5m） 泊地（－7．5m）	市	佐世保市相浦地区	岸壁(-7.5m)の活用のため、航路・泊地(-7.5m)を整備するもの。	H3 H3	H15 H18	11 11	社会情勢の変化による事業計画の見直し。	4.7	42	なし	0	6.3	特になし	H14.3港湾計画改訂において、当施設機能の代替計画を他地区に位置付けた。		1.10	0.40	当施設の使用目的の変化	特になし	中止
港湾－9	佐世保港海岸保全	護岸（改良）	市	佐世保市日野地区	当地区唯一の生活道路を高潮から防護するため、護岸　293mを整備するもの。	H8 H8	H15 H18	2 2	用地問題が難航。	1.4	70	なし	0.05	0.55	特になし	護岸背後の市道を防護する目的で整備してきたが、終端部において用地問題が発生し、工事の同意が得られないため、一旦事業を中止するもの。		－	2.40	特になし	特になし	中止
都市計画課																							
都計－1	街路事業	栄上為石線	県	西彼杵郡三和町為石	延長L＝470m 幅員W＝16m	H5 H5	H11 H15	20.3 22.0	事業採択後10年経過	21.3	97	96	0.5	0.2	東海岸通り線 暫定供用	なし	早急な完成を望まれている	ー	1.52	なし	なし	継続
都計－2	街路事業（住宅宅地関連公共施設等総合整備事業）	久山中央線	市	諫早市若葉町久山町	延長L＝720m 幅員W＝12m	H5 H5	H9 H15	7.5 22.5	事業採択後10年経過	19.7	87.5	96.5	1.6	1.2	笹原団地の処分が完了に近い	笹原団地の処分が完了に近いためアクセス道路として完成させることが急務である	早期完成の要望が強い	ー	1.75	なし	なし	継続
都計－3	街路事業	奥町木場町線	市	福江市　吉久木町～大荒町	延長L＝1090m 幅員W＝12m	H5 H5	H12 H19	25 25.9	事業採択後10年経過	14.5	56	56	3	8.4	平成12年度～福江中央線着手	市街地郊外への大型店舗・五島中央病院の建設に伴い、近傍交差点や競合路線の交通渋滞の悪化	早期完成	ー	1.81	なし	なし	継続
都計－4	街路事業	喜々津縦貫線	町	多良見町囲名字田原～中里名字田中	延長L＝605m 幅員W＝16m	H5 H5	H10 H15	15.3 19.2	事業採択後10年経過	15.5	80.7	100	2	1.7	計画決定延長3,890mのうち836mが区画整理事業により施行済み	なし	早期完成が強く望まれている	ー	2.81	なし	なし	継続
下水道課																							
下水－1	流域下水道	大村湾南部	県	諫早市 大村市 多良見町	計画区域　1,771ha 計画人口　72,000人 計画汚水（日最大） 49,900m3／日 幹線管渠　5,310m	H5	H22	230	事業採択後10年経過	161	70	82	5	64	流域関連計画区域整備率37%	環境行政への理解深まる	推進指向	ー		なし	なし	継続
下水－2	公共下水道	諫早市流域関連公共下水道	市	諫早市	計画区域　1,272ha 計画人口　47,000人 計画汚水（日最大）　33,987m3／日	H6	H22	180	流域下水道が10年経過	44	24	―	6	130	流域幹線管渠完了	環境行政への理解深まる	推進指向	ー		なし	なし	継続
下水－3	公共下水道	大村市流域関連公共下水道	市	大村市	計画区域　120ha 計画人口　5,000人 計画汚水（日最大）　3,150m3／日	H8	H22	34	流域下水道が10年経過	7	21	―	2	25	流域幹線管渠完了	環境行政への理解深まる	推進指向	ー		なし	なし	継続

下水ー4	公共下水道	多良見町流域関連公共下水道	町	多良見町	計画区域　397ha 計画人口　20,000人 計画汚水（日最大）　12,765m3/日	H6	H22	114	流域下水道が10年経過	49	43	―	6	59	H14流域幹線管渠完了予定	環境行政への理解深まる	推進指向	―		なし	なし	継続
道路建設課																						
道建ー1	道路改築事業	一般国道251号 田屋敷拡幅	県	島原市 前浜町	延長=2,000m幅員=6.5(16)m 交通混雑解消と災害に強い道路を目指す	H1 H1	H14 H18	45.6 45.6	その他の社会経済情勢の急激な変化等による。	35.5	78	77	1.9	8.2	災害復興事業の完了	H3の雲仙普賢岳の噴火	島原半島幹線道路網建設促進期成会からの整備促進要望	―	2.10	噴火災害による事業費の増加	コスト縮減に努め、新技術や新工法の積極的な活用を図る	継続
住宅課																						
住宅ー1	市街地再開発事業	上駅通り地区第一種市街地再開発事業	市	大村市	施行地区面積 1，34ha 建築敷地面積 11，150㎡ 権利者総数　94名 地上13階　SRC造 延べ床面積18，450㎡	H10 H10	H16 H18	72 64	事業採択後5年を経過	0.97	1.5	0	1.24	61.79	該当なし	平成10年度事業採択後、幾度となく施設計画案を検討してきたが、経済情勢の変化により、集客施設となるキーテナント導入ができず、事業計画の変更を余儀なくされた。	早期事業実施を目差す	―	―	なし	より実現性の高い建築物用途の検討を行っている。	継続
砂防課																						
砂防ー1	地すべり対策事業	鷲尾岳地区	県	江迎町	集水井工　29基 集水ボーリング　790本 杭打工（深礎工）　36本 隧道工　3252m　アンカー工　224本 地すべり現象が発生している地域に対策工事を施工し、民政の安定を図る。	S32	H30	97	事業採択後10年経過	87	89	66	0.3	9.7	なし	事業開始当初は年平均数10cmの単位で動いていたが、その後の抑制工や深礎工の効果により、現在では年数mmまでに激減した。当地すべり末端部には、松浦鉄道、二級河川江迎川や北松地区の重要交通路である国道204号等の公共施設があり、保全効果は非常に高い。	地すべり対策工工事の早急な概成	―	1.12	なし	なし	継続
砂防ー2	地すべり対策事業	池成地区	県	松浦市	集水井工　11基 横ボーリング　59本 杭打工　173本 隧道工　465m 地すべり現象が発生している地域に対策工事を施工し、民政の安定を図る。	S47	H20	18	事業採択後10年経過	11.5	64	72	0.3	6.2	なし	事業開始当初は年平均数cm～数10cmの単位で活動し、民家に被害を与えていたが、その後の抑制、抑止工の施工により、活動も徐々に弱まっている。地すべり末端部には松浦市の上水道の水源である志佐川や、県道などの公共施設があり、保全効果は非常に高い。	地すべり対策工工事の早急な概成	―	3.32	なし	なし	継続
砂防ー3	火山砂防事業	砂防施設（流路工）	県	深江町 中ノ間川	流路工　L＝1，288m	H5 H5	H10 H15	6.00 9.95	事業採択後10年経過	8.10	81	97	0.60	1.25	なし	平成2年の普賢岳噴火により、当渓流上流域には膨大な火山灰が不安定な状態で堆積しており、降雨による土石流発生の恐れが高いため地元の強い要望もあり平成5年度より砂防施設の整備に着手した。今年度において一部用地買収残があり81%の進捗であるが、地元より事業の早期完成が望まれている。	要望大、協力的	―	3.00	なし	なし	継続
河川開発課																						
河開ー1	志佐川河川総合開発事業	笛吹ダム	県	松浦市	重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ H=59.8m　V=236,000m3	H5	H16	190	事業採択後10年間経過	83.1	43.7	100	33.4	73.5	松浦火力発電所は3基稼働中であるが、あと1基を設置する工事を実施している。	工業用水の供給先である松浦火力発電所は4基のうち3基が暫定豊水水利権で稼働中である。	早期完成を望んでいる。	―	1.07	H12ﾀﾞﾑ事業総点検（H12.5ﾏﾆｭｱﾙ）	あり	継続

河川課

河川－1	広域一般 河川改修事業	小野川	県	佐世保市	改修延長　L＝1，580m 河動拡幅等に伴う、築堤、掘削、護岸整備、水門・橋梁改築	S45 S45	H14 H17	27.2 31.0	事業計画の変更	28.9	93.2	100	0.3	1.8	圃場整備事業は、河川計画に合わせて施工済み。	佐世保市のベットタウンとして世帯数は増加しており、さらに民間開発が予定されている。	早期完成を要望	1.60	2.11	算出手法の変更 事業費の増等	コスト縮減の可能性：　有 代替案立案の可能性：　無	継続
河川－2	統合河川整備事業	有喜川	県	諫早市	改修延長　L＝1，700m 河動拡幅等に伴う、掘削、護岸整備、橋梁・堰改築	H5	H21	30.6	事業採択後、10年経過	15.5	50.7	91.2	1.1	14	特になし	主たる開発計画はないが、人口の変動は少ない地域である。	早期完成を要望	－	6.14	採択時、算出なし	コスト縮減の可能性：　有 代替案立案の可能性：　無	継続
河川－3	統合河川整備事業	宮村川	県	佐世保市	改修延長　L＝2，500m 河動拡幅等に伴う、築堤、掘削、護岸整備、橋梁改築	S40 S40	H14 H19	23.0 23.0	事業計画の変更	20.4	88.7	71.4	0	2.6	特になし	主たる開発計画はなく、人口も減少傾向にある。	早期完成を要望	1.82	1.75	算出手法の変更	コスト縮減の可能性：　有 代替案立案の可能性：　無	継続
河川－4	統合河川整備事業	神浦川	県	外海町	改修延長　L＝1，750m 河動拡幅等に伴う、築堤、掘削、護岸整備、樋門・樋管・堰改築	H2 H2	H14 H20	15.5 16.2	事業計画の変更	9.3	57.4	91.8	1.0	5.9	町の河川公園事業と整合を取り、県を代表する河川公園が整備されている。	主たる開発計画はなく、人口の変動も少ない地域であるが、池島炭坑閉山に伴い、町による雇用促進のための住宅建設が予定されている。	早期完成を要望	1.10	3.94	算出手法の変更 事業費の増等	コスト縮減の可能性：　有 代替案立案の可能性：　無	継続
河川－5	統合河川整備事業	多比良川	県	国見町	改修延長　L＝220m 河動拡幅等に伴う、掘削、護岸整備、橋梁改築	H1 H1	H14 H16	7.7 9.2	事業計画の変更	7.1	77	88.6	0.6	1.5	特になし	特に開発計画はないが、下流域の国道・島鉄を中心に国見町の中心部を形成している。	早期完成を要望	1.27	4.56	算出手法の変更 事業費の増等	コスト縮減の可能性：　有 代替案立案の可能性：　無	継続
河川－6	統合河川整備事業	口知川	県	美津島町	改修延長　L＝2，200m 河動拡幅等に伴う、掘削、護岸整備、橋梁・堰改築	H1 H1	H14 H17	21.7 23.0	事業計画の変更	17.9	77.8	97.2	1.5	3.6	特になし	主たる開発計画はないが、人口も増加の傾向にある。	早期完成を要望	1.54	1.44	算出手法の変更 事業費の増等	コスト縮減の可能性：　有 代替案立案の可能性：　無	継続
河川－7	統合河川整備事業	阿連川	県	厳原町	改修延長　L＝1，500m 河動拡幅等に伴う、掘削、築堤、護岸整備、橋梁・堰改築	H1 H1	H14 H22	17.9 26.4	事業計画の変更	16.6	62.9	88.2	1.2	8.6	特になし	主たる開発計画もなく、人口の変動も少ない地域である。	早期完成を要望	1.77	1.33	算出手法の変更 事業費の増等	コスト縮減の可能性：　有 代替案立案の可能性：　無	継続
河川－8	準用河川改修事業	新田川	市	佐世保市	改修延長　L＝715m 河動拡幅等に伴う、掘削、護岸整備、橋梁	H5	H17	5.9	事業採択後、10年経過	5.3	91	100	0.1	0.5	下流の2級河川は県で改修済み。	周辺地区は、市街化調整区域に定められており、今後、特に開発計画はない。	早期完成を要望	－	4.75	採択時、算出なし	コスト縮減の可能性：　有 代替案立案の可能性：　無	継続

農林部

農村整備課

農整－1	基幹水利施設補修事業	小ケ倉3期	県	諫早市	受益面積254ha 受益戸数292戸 用水路工2,319m	H8	H15	14.3	計画変更後5年を経過	9.0	56	－	0.8	6.2	基幹水利施設補修事業小ケ倉地区H13完了、小ケ倉2期地区H12完了	用水路の施設補修により、小野平野への安定した用水の供給が行われてきている。	小ケ倉ダムからの用水は不可欠であり、安定した用水の供給を望む	－	－	なし	特になし	継続
						H8	H17	16.0														
農整－2	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	小値賀	県	北松浦郡小値賀町	受益面積300ha、受益戸数478戸、水源施設1ヶ所、道路工3,735m、区画整理186ha、畑地かんがい250ha	H1	H10	120	計画変更後5年を経過	121.5	97	100	1.5	2.2	なし	農家数の減少が見られるものの、農業祖生産額の地域経済に占める割合、平均耕地面積が横這い傾向にあることから本町における農業は基幹産業として重要な地位を占めている。	早期完成を切望している。	1.01	1.01	本事業により農地を整備することにより生産性を向上させる。	畑地かんがいの配管について、下水道事業と工程をあわせることによって土工量、舗装復旧を減じる。	継続
						H1	H15	125.2														
農整－3	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	山田原	県	南高来郡吾妻町	受益面積107ha、受益戸数402戸、 区画整理工A=107ha 畑地かんがいA=59ha	H9	H16	27.1	事業採択後5年を経過	12.4	48	48	1.5	12.0	なし	近年、農業就業人口の減少が見られるものの、本地区は専業農家も多く、地域農業の維持・発展に努めている。	早期完成を切望している。		1.03	なし	砕石の再生材を使用、他事業の残土を流用。	継続
						H9	H18	25.9														
農整－4	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	上崎山	県	福江市	受益面積 A=243ha 受益戸数287戸 区画整理 A=243ha 農地保全 L=23,430m	H11	H16	31.0	社会経済情勢の変化	0	0	0	0	0	農免農道嶽ノ平地区 1期 H6～H13 2期 H14～H17	農業情勢の変化等により受益者の営農意欲と投資意欲が減退しており、3分の2の同意取得が困難	福江市が事業中止を表明		1.07	なし	特になし	中止
						H11	H14	29.1														
農整－5	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	大浜	県	福江市	受益面積 A=110ha 受益戸数248戸 区画整理 A=110ha 農地保全 L=8,319m	H12	H16	13.7	社会経済情勢の変化	0	0	0	0	0	なし	農業情勢の変化等により受益者の営農意欲と投資意欲が減退しており、3分の2の同意取得が困難	福江市が事業中止を表明		1.59	なし	特になし	中止
						H12	H14	12.5														
農整－6	緊急畑地帯総合整備事業	山川内	県	西彼杵郡多良見町	受益面積87ha 受益戸数83戸 畑地かんがい A=65ha 農道 L=2,210m	H9	H16	19.0	事業採択後5年を経過	2.7	15	94	0.4	15.2	なし	果樹園の園芸農業をめぐる情勢は極めて厳しく、足腰の強い農業生産基盤を確保する為、早期完成が望まれている。	毎年、推進委員会が開催され、地元から早期完成の要望がある。		1.12	当地域のみかんの更なるブランド化、また生産力向上・低コスト生産農業を目指しており、十分効果を期待できる。	管埋設において、浅埋設に変更しコスト縮減を図る。	継続
						H9	H16	18.3														
農整－7	農免農道整備事業	三川内3期	県	佐世保市	受益面積178ha、受益戸数187戸 道路工1,956m、幅員7.00m(5.50)	H1	H15	22.7	計画変更後5年を経過	8.6	83	100	0.3	1.4	なし	農道の整備に伴い地区内の施設化が進み、また基幹作物であるミカンの高品質・省力化も進んでいる。	早期完成を切望している。		1.09	なし	発生残土を地区近接の谷部を盛土処理し、運搬費と処理費を削減している。	継続
						H1	H15	10.3														
農整－8	中山間地域総合整備事業	上県	県	上県郡峰町 上県町 上対馬町	受益面積185ha 農道8路線7，730m 圃場整備6地区30．2ha	H9	H15	43.4	事業採択後5年を経過	24.6	61	79	3.6	12.1	なし	農家戸数は減少しているが、戸当り耕作面積は漸増しており園芸作物の導入が進んでいる。ツシマヤマネコ生息地に近接する工区では、環境に特に配慮しながら事業を進めている。	農地等の整備が遅れている。一日も早い整備完了を望んでいる。		1.15	本事業で農地等を整備することにより、生産性を拡大させる。	農道の補強土壁工法の見直しを行いコスト縮減を図っている。	継続
						H9	H15	40.3														
農整－9	ほ場整備事業（担い手育成型）	津吉第2	県	平戸市	区画整理A＝37ha	H9	H15	6.3	事業採択後5年を経過	5.8	79	99	1.0	0.5	なし	区画整理の完了した工区では、稲作の他、アスパラガス等の施設園芸を始める農家もあり、営農意欲が高まっている。	早期完成を切望している。		1.31	なし	コンクリート二次製品から現採の石材を利用した水路に変更	継続
						H9	H15	7.3														
農整－10	ほ場整備事業（担い手育成型）	国見中部	県	南高来郡国見町	区画整理 A＝99．8ha	H9	H13	17.2	事業採択後5年を経過	7.9	42	27	0.5	10.4	なし	特になし	早期完成を切望している。		1.06	なし	L型水路を現場発生の石積水路に変更	継続
						H9	H19	18.8														

農整ー11	農村振興総合整備事業	開	県	北高来郡飯盛町	受益面積205ha 区画整理53ha 集落道 1,414m 集落排水路2,020m	H9	H16	14.7	事業採択後5年を経過	3.3	24	85	1.5	9.0	2級河川江ノ浦川河川改修事業は、H14より本格着工予定である。	飯盛町は、長崎市、諫早市に隣接しており、混住化が進んでいる。そのため、なし秩序な市街化の抑制、優良農地の確保を図る。	受益者、地域住民、飯盛町ともに早期完成を望んでいる。		1.19	なし	ほ場の嵩上げに建設発生土を利用。	継続
						H9	H18	13.8														
農整ー12	ため池等整備事業	日向郷	県	北松浦郡世知原町	堤体工 L=116m 取水施設工 N=1式 洪水吐工 L=28m	H9	H12	1.3	事業採択後5年を経過	1.0	75	100	0.2	0.1	なし	特になし	早期完成を切望している。		1.35	なし	砕石の再生材を使用	継続
						H9	H15	1.3														
農整ー13	地すべり対策事業	佳路	県	北松浦郡生月町	水路工 L=200m 水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ N=150孔 杭打工 N=100本 ｱﾝｶｰ工 N=200本 集水井工 N=2ヶ所	H9	H18	3.0	事業採択後5年を経過	2.6	45	ー	0.3	2.9	なし	特になし	対策工事の早期完了を切望		3.50	なし	なし	継続
						H9	H20	5.8														
農整ー14	地すべり対策事業	座木第二	県	南高来郡南有馬町	水路工 L=1,810m 水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ N=64孔 杭打工 N=267本 集水井 N=5ヶ所 ｱﾝｶｰ工 N=16本	H9	H20	4.0	事業採択後5年を経過	4.1	60	ー	0.5	2.2	なし	対策工事が完了したブロックについては、安定した農業経営がなされている。	受益者は対策工事の早期全完了を切望している。		1.46	なし	ﾀﾞｳﾝﾀﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ工による施工	継続
						H9	H20	6.8														
農整ー15	海岸保全施設整備事業（侵食対策）	青砂崎	県	北松浦郡田平町	護岸工 L=1,050m 消波工 L=1,055m	S52	S62	6.5	事業採択後25年を経過	5.2	90	ー	0.2	0.3	なし	護岸・消波が整備された区間は安定した農業経営がなされている。	早期完成を切望している。		1.02	なし	砕石の再生材を使用	継続
						S52	H15	5.7														
農整ー16	海岸保全施設整備事業（侵食対策）	梅ヶ崎	県	東彼杵郡川棚町	護岸工 L=633m	H9	H16	2.1	事業採択後5年を経過	0.6	30	ー	0.2	1.3	なし	護岸が整備された区間は安定した農業経営がなされている。	早期完成を切望している。		1.01	なし	砕石の再生材を使用	継続
						H9	H17	2.1														
農整ー17	海岸保全施設整備事業（侵食対策）	土谷	県	北松浦郡福島町	消波工 L=700m	H9	H15	2.3	事業採択後5年を経過	0.6	27	ー	0.2	1.5	なし	消波が整備された区間は安定した農業経営がなされている。	早期完成を切望している。		1.02	なし	なし	継続
						H9	H17	2.3														
農整ー18	海岸保全施設整備事業（侵食対策）	大志々伎	県	平戸市	護岸工 L= 460m	H9	H17	1.8	事業採択後5年を経過	0.7	40	ー	0.2	0.9	なし	護岸完成区間については、安定した農業経営がなされている。	早期完成を切望している。		1.06	なし	砕石の再生材を使用	継続
農整ー19	農村総合整備統合補助事業	大村北東部	市	大村市	受益面積 153.4ha 区画整理3.4ha 農業用用排水路1550m 集落水辺環境整備2.7ha 遊歩道 1式	H9	H15	13.3	事業採択後5年を経過	10.0	74	ー	1.8	1.6	なし	本事業実施箇所の野岳・重井田地区を中心に農業振興地域の拡大を行い、農業の推進を図る。	受益者：早期完了を目指す 市：早期完了を目指す	所得指数55基準指数25	所得指数55基準指数25	平成12年度の大村市地域農業マスタープランにより、営農作物の見直しを行う予定。	コスト縮減：コミュニティ施設の2階部分を削除し規模縮小を図る。	継続
						H9	H15	13.0														
農整ー20	農村総合整備事業	芦辺	町	壱岐郡芦辺町	受益面積33.4ha 農業用用排水路 農道整備6275m 農業集落道5610m 集落水辺環境整備2ha	H9	H18	31.5	事業採択後5年を経過	8.7	29	32	3.0	18.4	なし	地区内の農家人口は、8.6%減となっているが、肉用牛・米作・たばこ・施設園芸を中心に農業の振興を図っている。	受益者：早期完了を目指す 町：早期完了を目指す	ー	ー	なし	砕石の再生材を使用、他事業の残土を利用	継続
						H9	H18	30.1														
山地災害対策室																						
山対ー1	大瀬地区地すべり防止事業	地すべり防止施設	県	小佐々町	地表・地下水排除工	S33	H.13	17.3	事業計画の変更	21	84	ー	0.6	3.3	なし	山腹崩壊による土砂の流出が認められ、沿岸魚漁業への影響が出る恐れがある。	早期の概成を要望し、工事への協力も良好である。	1.70	1.30	森林のもつ環境保全機能の増加	コスト縮減への取り組みは、進んでいる。地域への影響は大きく地すべり対策として実施が必要。	継続
						S33	H17	24.9														