＜別記 11＞

平成14年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

平成14年9月24日作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針（原案）	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					

土木部												
港湾課												
港湾-1	久山港改修事業	久山地区 小型船だまり整備	県	諫早市	漁船の係船場所の確保及び陸揚・準備作業の効率化のため、防波堤151m・物揚場80m及びその関連施設を整備する。	H5 H5	H15 H15	84	事業採択後10年間経過	継続	継続	継続
港湾-2	松浦港改修事業	御厨地区 小型船だまり整備	県	松浦市	漁船の係船場所の確保及び陸揚・準備作業の効率化のため、防波堤140m、物揚場290m、浮桟橋1基及びその関連施設を整備する。	S63 S63	H13 H16	93	事業採択後10年を超えるもの	継続	継続	継続
港湾-3	瀬戸港改修事業	樫ノ浦地区 国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備	県	大瀬戸町	物流の効率化のため、岸壁(-4.5m)120m及び関連施設を整備する。	S62 S62	H13 H15	94	事業採択後10年を超えるもの	継続	継続	継続
港湾-4	勝本港改修事業	塩谷地区 国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備	県	勝本町	貨物船と漁船の輻輳を解消し、物流及び漁業活動の効率化、安全性の向上を図るため、岸壁(-5m)80m・泊地(-5m)及びその関連施設を整備する。	H2 H2	H14 H16	86	事業採択後10年を超えるもの	継続	継続	継続
港湾-5	茂木港改修事業	茂木地区 防波堤整備	県	長崎市	港内の静穏度を確保するため、当初、防波堤(沖)100mを整備する予定であったが、見直しにより40mとする。	H6 H6	H16 H15	75	社会情勢等の変化	見直し	見直し	見直し
港湾-6	古里港海岸環境整備事業	高浜地区 海岸環境整備	県	野母崎町	防災機能の向上、海浜地の確保や野生生物(アカウミガメ)に配慮した海岸の創出のため、護岸(改良)613m・人工海浜(養浜)34,000㎡及び関連施設を整備する。	H5 H5	H14 H17	67	事業採択後10年間経過	継続	継続	継続
港湾-7	小茂田港海岸環境整備事業	小茂田地区 海岸環境整備	県	厳原町	防災機能の向上と景観に配慮して、海辺に親しみ利用しやすい海岸の創出のため、護岸(改良)310m・人工海浜(養浜)7,000㎡及び関連施設を整備する。	H5 H5	H15 H19	60	事業採択後10年間経過	継続	継続	継続
港湾-8	佐世保港改修	航路(－7．5m) 泊地(－7．5m)	佐世保市	佐世保市相浦地区	岸壁(-7.5m)の活用のため、航路・泊地(-7.5m)を整備するもの。	H3 H3	H15 H18	42	社会情勢の変化による事業計画の見直し。	中止	中止	中止
港湾-9	佐世保港海岸保全	護岸(改良)	佐世保市	佐世保市日野地区	当地区唯一の生活道路を高潮から防護するため、護岸　293mを整備するもの。	H8 H8	H15 H18	70	用地問題が難航。	中止	中止	中止
都市計画課												
都計－1	街路事業	栄上為石線	県	西彼杵郡 三和町為石	延長L＝470m 幅員W＝16m	H5 H5	H11 H15	97	事業採択後10年経過	継続	継続	継続

都計－2	街路事業（住宅宅地関連公共施設等総合整備事業）	久山中央線	諫早市	諫早市 若葉町 久山町	延長L＝720m 幅員W＝12m	H5 H5	H9 H15	87.5	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
都計－3	街路事業	奥町木場町線	福江市	福江市　吉久木町～大荒町	延長L＝1090m 幅員W＝12m	H5 H5	H12 H19	56	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
都計－4	街路事業	喜々津縦貫線	多良見町	多良見町囲名字田原～中里名字田中	延長L＝605m 幅員W＝16m	H5 H5	H10 H15	80.7	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
下水道課												
下水－1	流域下水道	大村湾南部	県	諫早市 大村市 多良見町	計画区域　1,771ha　　計画人口　72,000人 計画汚水（日最大）　　49,900m3／日 幹線管渠　5,310m	H5	H22	70	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
下水－2	公共下水道	諫早市流域関連公共下水道	諫早市	諫早市	計画区域　1,272ha 計画人口　47,000人 計画汚水（日最大）　　33,987m3／日	H6	H22	24	流域下水道が10年経過	継続	継続	継続
下水－3	公共下水道	大村市流域関連公共下水道	大村市	大村市	計画区域　120ha 計画人口　5,000人 計画汚水（日最大）　　3,150m3／日	H8	H22	21	流域下水道が10年経過	継続	継続	継続
下水－4	公共下水道	多良見町流域関連公共下水道	多良見町	多良見町	計画区域　397ha 計画人口　20,000人 計画汚水（日最大）　　12,765m3／日	H6	H22	43	流域下水道が10年経過	継続	継続	継続
道路建設課												
道建－1	道路改築事業	一般国道251号 田屋敷拡幅	県	島原市 前浜町	延長=2,000m幅員=6.5(16)m　　交通混雑解消と災害に強い道路を目指す	H1 H1	H14 H18	78	その他の社会経済情勢の急激な変化等による。	継続	継続	継続
住宅課												
住宅－1	市街地再開発事業	上駅通り地区第一種市街地再開発事業	大村市	大村市	施行地区面積 1，34ha　建築敷地面積 11，150㎡ 権利者総数　　94名　地上13階　SRC造 延べ床面積18，450㎡	H10 H10	H16 H18	1.5	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
砂防課												
砂防－1	地すべり対策事業	鷲尾岳地区	県	江迎町	集水井工　29基　　集水ボーリング　790本 杭打工（深礎工）　36本　　隧道工　3252m　ｱﾝｶｰ工　224本 地すべり現象が発生している地域に対策工事を施工し、民政の安定を図る。	S32	H30	89	事業採択後10年経過	継続	継続	継続

砂防－2	地すべり対策事業	池成地区	県	松浦市	集水井工　11基　　横ボーリング　59本 杭打工　173本　　隧道工　465m 地すべり現象が発生している地域に対策工事を施工し、民政の安定を図る。	S47	H20	64	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
砂防－3	火山砂防事業	砂防施設（流路工）	県	深江町 中ノ間川	流路工　L＝1，288m	H5 H5	H10 H15	81	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
河川開発課												
河開－1	志佐川河川総合開発事業	笛吹ダム	県	松浦市	重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ H=59.8m　V=236,000m3	H5	H16	43.7	事業採択後10年間経過	継続	継続	継続
河川課												
河川－1	広域一般 河川改修事業	小野川	県	佐世保市	改修延長　L＝1，580m　　河動拡幅等に伴う、　築堤、掘削、護岸整備、水門・橋梁改築	S45 S45	H14 H17	93.2	事業計画の変更	継続	継続	継続
河川－2	統合河川整備事業	有喜川	県	諫早市	改修延長　L＝1，700m　　河動拡幅等に伴う、　掘削、護岸整備、橋梁・堰改築	H5	H21	50.7	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
河川－3	統合河川整備事業	宮村川	県	佐世保市	改修延長　L＝2，500m　　河動拡幅等に伴う、　築堤、掘削、護岸整備、橋梁改築	S40 S40	H14 H19	88.7	事業計画の変更	継続	継続	継続
河川－4	統合河川整備事業	神浦川	県	外海町	改修延長　L＝1，750m　　河動拡幅等に伴う、　築堤、掘削、護岸整備、樋門・樋管・堰改築	H 2 H 2	H14 H20	57.4	事業計画の変更	継続	継続	継続
河川－5	統合河川整備事業	多比良川	県	国見町	改修延長　L＝220m　　河動拡幅等に伴う、　掘削、護岸整備、橋梁改築	H 1 H 1	H14 H16	77	事業計画の変更	継続	継続	継続
河川－6	統合河川整備事業	口知川	県	美津島町	改修延長　L＝2，200m　　河動拡幅等に伴う、　掘削、護岸整備、橋梁・堰改築	H 1 H 1	H14 H17	77.8	事業計画の変更	継続	継続	継続
河川－7	統合河川整備事業	阿連川	県	厳原町	改修延長　L＝1，500m　　河動拡幅等に伴う、　掘削、築堤、護岸整備、橋梁・堰改築	H 1 H 1	H14 H22	62.9	事業計画の変更	継続	継続	継続
河川－8	準用河川改修事業	新田川	佐世保市	佐世保市	改修延長　L＝715m　　河動拡幅等に伴う、　掘削、護岸整備、橋梁	H 5	H17	91	事業採択後10年経過	継続	継続	継続

農林部

農村整備課

農整 ―1	基幹水利施設補修事業	小ケ倉3期	県	諫早市	受益面積254ha　受益戸数292戸 用水路工2,319m	H8 H8	H15 H17	56	計画変更後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―2	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	小値賀	県	北松浦郡小値賀町	受益面積300ha、受益戸数478戸、水源施設1ヶ所、道路工3,735m、区画整理186ha、畑地かんがい250ha	H1 H1	H10 H15	97	計画変更後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―3	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	山田原	県	南高来郡吾妻町	受益面積107ha、受益戸数402戸、 区画整理工Ａ=107ha 畑地かんがいＡ=59ha	Ｈ９ Ｈ９	H16 H18	48	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―4	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	上崎山	県	福江市	受益面積 A=243ha　受益戸数287戸 区画整理　A=243ha　農地保全　L=23,430m	H11 H11	H16 H14	0	社会経済情勢の変化	中止	中止	中止
農整 ―5	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	大浜	県	福江市	受益面積 A=110ha　受益戸数248戸 区画整理　A=110ha　農地保全　L=8,319m	H12 H12	H16 H14	0	社会経済情勢の変化	中止	中止	中止
農整 ―6	緊急畑地帯総合整備事業	山川内	県	西彼杵郡多良見町	受益面積87ha　受益戸数83戸 畑地かんがい　A=65ha　農道　L=2,210m	H9 H9	H16 H16	15	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―7	農免農道整備事業	三川内3期	県	佐世保市	受益面積178ha、受益戸数187戸 道路工1,956m、　幅員7.00m(5.50)	H1 H1	H15 H15	83	計画変更後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―8	中山間地域総合整備事業	上県	県	上県郡峰町 上県町 上対馬町	受益面積185ha　農道8路線7，730m 圃場整備6地区30．2ha	H9 H9	H15 H15	61	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―9	ほ場整備事業　（担い手育成型）	津吉第2	県	平戸市	区画整理Ａ＝37ha	H9 H9	H15 H15	79	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―10	ほ場整備事業　（担い手育成型）	国見中部	県	南高来郡国見町	区画整理　Ａ＝99．8ha	H9 H9	H13 H19	42	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続

農整 ―11	農村振興総合整備事業	開	県	北高来郡 飯盛町	受益面積205ha　区画整理53ha 集落道 1,414m　集落排水路2,020m	H9 H9	H16 H18	24	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―12	ため池等整備事業	日向郷	県	北松浦郡 世知原町	堤体工 L=116m　取水施設工 N=1式 洪水吐工 L=28m	H9 H9	H12 H15	75	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―13	地すべり対策事業	佳路	県	北松浦郡 生月町	水路工 L=200m　水抜ﾎﾞｰﾘﾝﾌﾞ N=150孔 杭打工 N=100本　ｱﾝｶｰ工 N=200本 集水井工 N=2ヶ所	H9 H9	H18 H20	45	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―14	地すべり対策事業	座木第二	県	南高来郡南 有馬町	水路工 L=1,810m　水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ N=64孔 杭打工 N=267本　集水井 N=5ヶ所 ｱﾝｶｰ工 N=16本	H9 H9	H20 H20	60	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―15	海岸保全施設整備事業(侵食対策)	青砂崎	県	北松浦郡 田平町	護岸工 L=1,050m　消波工 L=1,055m	S52 S52	S62 H15	90	事業採択後25年を経過	継続	継続	継続
農整 ―16	海岸保全施設整備事業(侵食対策)	梅ヶ崎	県	東彼杵郡 川棚町	護岸工 L=633m	H9 H9	H16 H17	30	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―17	海岸保全施設整備事業(侵食対策)	土谷	県	北松浦郡 福島町	消波工 L=700m	H9 H9	H15 H17	27	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―18	海岸保全施設整備事業(侵食対策)	大志々伎	県	平戸市	護岸工 L=460m	H9	H17	40	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―19	農村総合整備統合補助事業	大村北東部	大村市	大村市	受益面積 153.4ha 区画整理 3.4ha 農業用用排水路1550m 集落水辺環境整備2.7ha 遊歩道 1式	H9 H9	H15 H15	74	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
農整 ―20	農村総合整備事業	芦辺	芦辺町	壱岐郡 芦辺町	受益面積33.4ha 農業用用排水路 農道整備6275m 農業集落道5610m 集落水辺環境整備2ha	H9 H9	H18 H18	29	事業採択後5年を経過	継続	継続	継続
山地災害対策室												
山対1	大瀬地区地すべり防止事業	地すべり防止施設	県	小佐々町	地表・地下水排除工	S33 S.33	H.13 H.17	84	事業計画の変更	継続	継続	継続