＜別記 4＞

平成16年度　再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針（原案）	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初　下段：変更	上段：当初　下段：変更						

土木部

都市計画課

都市－１	街路事業	浦上川線	県	長崎市	延長700m　幅員40m　　設計速度60km/時　地下立体交差1箇所	H2	H18	再評価後 5年経過	56	継続	継続	継続
					延長860m　幅員40m　　設計 速度60km/時　高架橋1箇所 地下立体交差1箇所　橋梁1箇所	(H8)	(H18)					
					延長770m　幅員40m　　設計 速度60km/時　橋梁1箇所	(H11)	(H18)					
					延長2，330m　幅員40m　設計速度60km/時　　高架橋1箇所　地下立体交差2箇所　橋梁2箇所	H2	H21					
都市－２	街路事業	波佐見縦貫線	県	波佐見町	延長1，350m、幅員16m　設計速度40km/時　橋梁2箇所	H7	H17	事業採択後 10年経過	86	継続	継続	継続
都市－３	土地区画整理事業	諫早南部第1地区	市	諫早市	A＝7．5ha 建物移転　230戸	H12	H20	再評価後 5年経過	26	継続	継続	継続
						H12	H20					
都市－４	公共下水道事業	千々石町公共下水道事業	町	千々石町	計画区域　164ha　計画人口　9,200人 計画汚水量（日最大）　3,100m3／日	H7	H19	事業採択後 10年経過	70	継続	継続	継続
都市－５	公共下水道事業	琴海町公共下水道事業	町	琴海町	計画区域　190ha　計画人口　8,000人 計画汚水量（日最大）　3,900m3/日	H10	H24	社会情勢の変化	63	継続	継続	継続
					計画区域　226ha　計画人口　9,500人 計画汚水量（日最大）　4,570m3/日	H10	H24					

道路建設課

道建－１	道路改築事業	一般国道382号 大久保バイパス	県	対馬市	延長＝3.1km幅員＝6.0(8.0)m 狭隘区間を解消し、交通の安全を図る。	H7	H17	事業採択後 10年経過	88	見直し （規模縮小 事業継続）	見直し （規模縮小 事業継続）	見直し （規模縮小 事業継続）
					延長=1.9km幅員=6.0(8.0)m 狭隘区間を解消し、交通の安全を図る。	H7	H18					
道建－２	特殊改良一種事業	一般国道382号 畠ヶ浦拡幅	県	対馬市	延長=2.5km 幅員=6.0(10.0)m 狭隘区間を解消し、交通の安全を図る。	H7	H19	事業採択後 10年経過	43	継続	継続	継続

港湾課												
港湾－１	厳原港改修事業	厳原地区 臨港道路整備	県	対馬市	道路（A） 延長240m、幅員6m 道路（B） 延長800m、幅員6m 道路（C） 延長230m、幅員6m	H7 H7	H16 H20	事業採択後 10年経過	17	継続	継続	継続
港湾－２	江迎港改修事業	口ノ里地区 小型船だまり整備	県	鹿町町	防波堤 延長305m 物揚場(−2.0m) 延長110m 船揚場 延長20m 道路 延長247m ふ頭用地等 面積9,700m2	H1 H1	H16 H18	再評価後 5年経過	81	継続	継続	継続
港湾－３	瀬戸港改修事業	福島地区 小型船だまり整備	県	大瀬戸町	防波堤 延長100m 物揚場(−2.0m) 延長321m ふ頭用地等 面積1,160m2	H7 H7	H16 H19	事業採択後 10年経過	60	継続	継続	継続
港湾－４	堂崎港廃棄物処理施設整備事業	堂崎地区 廃棄物埋立護岸整備	県	有家町	埋立護岸 延長1,657m	H7	H18	事業採択後 10年経過	93	継続	継続	継続
港湾－５	時津港海岸局部改良事業	西時津地区 離岸堤整備	県	時津町	離岸堤 延長100m	H12 H12	H16 H18	社会情勢の変化	48	継続	継続	継続
港湾－６	佐世保港改修事業	小型船だまり整備	市	西海町	防波堤(1) 延長175m 防波堤(2) 延長75m 護岸(防波) 延長20m 物揚場(−2.5m) 延長80m 船揚場 延長10m 道路 延長70m ふ頭用地 面積1,700m^2	H7	H18	事業採択後 10年経過	80	継続	継続	継続
河川課												
河川－１	統合河川整備事業	中山西川	県	諫早市	L=1,600m 河道拡幅に伴う、河床掘削、築堤、 護岸整備、橋梁架替、堰改築 等	H2 H2	H16 H22	再評価後 5年経過	62	継続	継続	継続
河川－２	準用河川改修	母ケ浦川	市	佐世保市	Ｌ＝950ｍ 河道拡幅に伴う、河床掘削、築堤、 護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H7	H18	事業採択後 １０年経過	67	継続	継続	継続

砂防課												
砂防－１	地すべり対策事業	猪渡谷南イトヤミナミ	県	平戸市	集水井工　2基　集水ボーリング工　27本 排水ボーリング工　2本　横ボーリング工　172本 杭工　329本　アンカー工　40本	H7	H21	事業採択後 10年経過	42	継続	継続	継続
砂防-2	地すべり対策事業	奥オク浦ウラ	県	大瀬戸町	集水井工　9基　排水ボーリング工　9本 集水ボーリング工　179本　横ボーリング工　27本 杭工　324本	H7	H26	事業採択後 10年経過	59	継続	継続	継続
砂防-3	地すべり対策事業	寄ヨリ　船フネ	県	西海町	集水井工　3基　排水ボーリング工　3本 集水ボーリング工　49本　杭工　111本	H7	H18	事業採択後 10年経過	88	継続	継続	継続
					集水井工　2基　排水ボーリング工　2本 集水ボーリング工　30本　横ボーリング工　31本 杭工　106本	H7	H17					
住宅課												
住宅-1	住宅市街地 基盤整備事業	三原町浜平町線	市	長崎市	道路改築 L=3,220m　W=10m	H2	H19	社会情勢の変化	59	中止	中止	中止
住宅-2	住宅市街地 基盤整備事業	山祇黒髪町線	市	佐世保市	Ｌ＝2,400ｍ Ｗ＝8（10）ｍ	H7	H17	事業採択後 10年経過	80	継続	継続	継続
						H7	H17					
住宅-3	住宅市街地 基盤整備事業	真崎久山線	市	諫早市	L=880m W=16m	H7	H16	事業採択後 10年経過	67	継続	継続	継続
						H7	H21					
住宅-4	住宅市街地 総合整備事業	十善寺地区	市	長崎市	Ａ＝22.7ha ｺﾐｭﾆﾃｨ住宅 生活道路 公園整備等	H7	H19	事業採択後 10年経過	52	継続	継続	継続

農林部

農村整備課

農整－1	水田農業経営確立排水対策特別事業	梅崎	県	諫早市	受益面積　120ha　排水路　2，900m 制水門　6箇所　暗渠工　8箇所	H11 H11	H17 H17	事業採択後5年を経過	62	継続	継続	継続
農整－2	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	大苑	県	有家町	受益面積　53ha　農道　1，463m 畑かん　37ha　排水路　1，012m 区画整理　53ha	H11 H11	H15 H19	事業採択後5年を経過	39	継続	継続	継続
農整－3	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	清谷	県	南有馬町	受益面積　26ha　農道　1，350m 畑かん　17ha　排水路　450m　区画整理　26ha	H11 H11	H16 H17	事業採択後5年を経過	57	継続	継続	継続
農整－4	農免農道整備事業	針尾2期地区	県	佐世保市	受益面積242ha　受益戸数194戸 道路工1,000m　幅員7.00m(5.50)	H11 H11	H16 H17	事業採択後5年を経過	66	継続	継続	継続
農整－5	地すべり対策事業	野母崎木場	県	野母崎町	水路工　L=940m　集水井工　N=7箇所 水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞN=226本　杭打工　N=532本	S59 S59	H20 H18	再評価後5年経過	89	継続	継続	継続
農整－6	地すべり対策事業	矢竹	県	南有馬町	受益面積　343ha　排水路4，342m 水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ86孔　杭打工345本	H11 H11	H17 H20	事業採択後5年を経過	17	継続	継続	継続
農整－7	基盤整備促進事業	城下	町	北有馬町	受益面積　39ha　道路工　650m 区画整理　7．3ha	H11 H11	H15 H17	事業採択後5年を経過	58	継続	継続	継続
農整－8	基盤整備促進事業	上浦口	町	北有馬町	受益面積　37ha　道路工　880m	H11 H11	H15 H17	事業採択後5年を経過	66	継続	継続	継続
農整－9	基盤整備促進事業	松尾	市	大村市	受益面積　25ha　道路工　2，755m	H11 H11	H15 H17	事業採択後5年を経過	74	継続	継続	継続
農整－10	基盤整備促進事業	岩下	市	佐世保市	受益面積　48ha　受益戸数　51戸 道路工　2,386m　幅員　5.00m	H11 H11	H17 H18	事業採択後5年を経過	70	継続	継続	継続

林務課												
林務-1	森林整備事業	森林基幹道 西彼杵半島線	県	長崎市 琴海町 外海町 西海町 大瀬戸町	延長　40,200m→40,000m 全幅員　7.0m→5.0～7.0m 利用区域森林面積 4,439ha	H7 …… H7	H26 …… H26	再評価後 5年経過	60	見直し （規模縮小 事業継続）	見直し （規模縮小 事業継続）	見直し （規模縮小 事業継続）
林務-2	予防治山事業	林地荒廃防止施設	県	加津佐町	土留工・アンカー工・暗渠工・補強土壁工	H11 …… H11	H15 …… H17	事業採択 後 5年経過	79	継続	継続	継続
林務-3	森林整備事業	森林管理道 権現線	市	長崎市	延長 L=3,500m　全幅員 W=4.0m 利用区域森林面積 106ha	H11 ……	H20 ……	事業採択 後 5年経過	43	継続	継続	継続
林務-4	森林整備事業	森林管理道 古田線	町	有川町 （新上五 島町）	延長 L=3,000m　全幅員 W=4.0m 利用区域森林面積 154ha	H11 ……	H18 ……	事業採択 後 5年経過	65	継続	継続	継続
水産部												
水産基盤計画課												
水計-1	特定漁港漁場整備事業	芦辺地区 （芦辺漁港）	県	壱岐市	＜瀬戸地区＞ 防波堤(A)(改良)　110m　-5m岸壁（補修）104m -3m岸壁 70m　浮桟橋（Ⅰ）1基 外防波堤（改良）160m　→　廃止 内防波堤（J）50m　→　廃止 ＜芦辺地区＞ 内防波堤（K）50m　護岸（Ⅰ）（改良）150m -2m物揚場（改良）80m　浮桟橋（Ⅲ）1基 外防波堤(改良)　50m　→　廃止 護岸(改良)　40m　→　廃止 内防波堤（M）30m　→　廃止 -4.5m航路 3,300m2　→　廃止 -2m物揚場 50m　→　廃止 ＜馬ノ瀬地区＞ 防波堤（東）35m　防波堤（内）50m -2m泊地　1,800m2　-3m泊地　400m2 -3m岸壁　50m　道路　100m　用地　1,800m2	H14 …… H14	H23 …… H23	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し。	39	見直し （規模縮小 事業継続）	見直し （規模縮小 事業継続）	見直し （規模縮小 事業継続）

水計-2	特定漁港漁場整備事業	奈良尾地区 （奈良尾漁港）	県	奈良尾町 （新上五島町）	＜奈良尾地区＞ 南防波堤 30m　北防波堤（改良）1箇所 内防波堤（A）15m　内防波堤（B）15m ＜小奈良尾地区＞ 防波堤　75m　沖防波堤（改良） 300m 浮桟橋（B）1基　→　追加 浮桟橋（C）1基　－5m岸壁（改良） 50m 道路（A）改良 800m　道路（C）補修 180m 用地舗装 1950m2 ＜福見地区＞ 防波堤　40m　→　廃止 護岸 50m　→　廃止 内防波堤 30m　→　100m －2m物揚場 30m　→　廃止 船揚場 10m　→　廃止 －2m泊地 3000m2 道路　45m　→　廃止 用地　1500m2　→　廃止	H14 H14	H23 H23	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し。	18	見直し （規模変更事業継続）	見直し （規模変更事業継続）	見直し （規模変更事業継続）
水計-3	広域漁港整備事業	生月地区 （生月漁港）	県	生月町	島防波堤（A）30m　内防波堤（A）70m 内防波堤（C）80m　護岸（改良）26m 浮体式係船岸60m　→　追加 突堤（改良）90m　→　追加 道路（A）63m　護岸（D）23m 用地舗装（A）800m2　用地（A）1,650m2 用地（E）300m2 島防波堤（B）（改良）23m　→　廃止 内防波堤（B）65m　→　廃止 浮体式係船岸（B）1基　→　廃止 蓄養浮桟橋4基　→　廃止 突堤（改良）92m　→　廃止 用地舗装（B）1,225m2　→　廃止	H14 H14	H23 H19	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し。	46	見直し （規模変更事業継続）	見直し （規模変更事業継続）	見直し （規模変更事業継続）

水計-4	広域漁港整備事業	野母地区 （野母漁港）	県	野母崎町	突堤(A) 55m 突堤(B) 60m -2.0m物揚場 70m 道路(A) 570m 補助突堤 30m → 廃止 道路（C） 130m → 廃止 道路(D) 170m → 廃止 増殖施設 0.219ha	H14 H14	H18 H17	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し。（補助突堤、道路（C）、道路（D）の廃止）	71	見直し （規模縮小事業継続）	見直し （規模縮小事業継続）	見直し （規模縮小事業継続）
水計-5	広域漁港整備事業	神の浦地区 （神の浦漁港）	県	宇久町	防波堤（A） 20m 防波堤（改良）70m 内防波堤(A) 20m -2.5m航路 1,200m2 突堤（浮体） 20m → 追加 船揚場（改良）15m 防波堤（B）110m → 廃止 防波堤（C）120m → 廃止 内防波堤（B） 15m → 廃止 -3m岸壁（A） 54m → 廃止 -3m岸壁（B） 50m → 廃止 -3m岸壁（改良） 66m → 廃止 突堤（綱取A）15m → 廃止 突堤（綱取B）50m → 廃止 船揚場 10m → 廃止 用地（A） 2,400m2 → 廃止 用地（B）760m2 → 廃止 用地（C）1,800m2 → 廃止 用地（D）740m2 → 廃止 増殖施設 0.72ha	H13 H13	H22 H20	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し。（新設岸壁等建設の廃止）	49	見直し （規模変更事業継続）	見直し （規模変更事業継続）	見直し （規模変更事業継続）
水計-6	漁港漁場機能高度化事業	蕨地区 （蕨漁港）	市	福江市 （五島市）	小島防波堤 30m 小島防波堤（改良） 39m → 38m 護岸（改良） 16m → 17m -2.5m物揚場 30m → 廃止 -2.5m泊地 600㎡ → 廃止 用地 500㎡ → 廃止	H14 H14	H16 H16	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し。	53	中止	中止	中止

水計-7	地域水産物供給基盤整備事業	飯盛地区 （飯盛漁港）	市	平戸市	崎瀬東防波堤（改良） 100m 用地舗装（飯盛地区） 3,000m2 -3.0m岸壁（改良）照明灯 3基 東防波堤（改良） 50m → 廃止 飯盛山西防波堤（改良） 120m → 廃止 北防波堤（改良） 50m → 廃止 浮桟橋（改良） 1基 → 廃止 -3.0m航路 3,000㎡ → 廃止 用地舗装（崎瀬地区） 3,000㎡ → 廃止	H13 H13	H22 H16	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し。	84	中止	中止	中止
水計-8	漁業集落環境整備事業	大島地区 （大島（大島）漁港）	町	大島町	汚水管路7,897m 中継ポンプ場 5箇所 終末処理施設 1式 配水池 1式 配水管 6,863m 処理場用地 A＝1,500m2	H12	H17	事業採択後5年経過	42	継続	継続	継続
水計-9	地域水産物供給基盤整備事業	京泊地区 （京泊漁港）	町	南串山町	防波堤(A)(改良） 215m 沖防波堤 50m -3.5m航路 587m2 -3m岸壁（A） 12m 東防波堤（改良） 50m → 廃止 -3m泊地(B） 3,300m2 → 廃止 -3m岸壁(D） 100m → 廃止 道路（A） 110m → 廃止 道路（B） 508m → 廃止 用地（B） 870m2 → 廃止 用地（D） 800m2 → 廃止 用地（E） 2,200m2 → 廃止	H13 H13	H22 H16	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し。	79	中止	中止	中止
水計-10	漁業集落環境整備事業	神部地区 （神部漁港）	町	若松町 （新上五島町）	集落道1,463m 雨水排水路871m 防災安全施設 2基 緑地広場 4,290m2	H6	H17	再評価後5年経過	92	継続	継続	継続
水計-11	漁業集落環境整備事業	奈摩地区 （奈摩漁港）	町	上五島町 （新上五島町）	＜冷水地区＞ 漁業集落排水施設 １式 → 追加 ＜奈摩・網上地区＞ 漁業集落道Ｌ=800m → 1,130m 水産飲雑用水施設 １式 漁業集落排水施設 １式 → 追加 ＜青砂地区＞ 緑地広場施設 １式 漁業集落道Ｌ=1,555m → 追加 漁業集落排水施設 １式 → 追加	H13 H13	H16 H24	漁業集落道・漁業集落排水施設増による計画変更	17	見直し （規模拡大事業継続） 事業完了 （新町において追加施設の再検討を行うため）	事業完了	事業完了